

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το Πρακτικό της αριθ. 5/04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 24/2020.**

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Τρωγάδη Βασίλειο, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Μπεκιάρη Δημήτριο, ε) Δαληβίγκα Γεώργιο, στ) Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνήλθε σήμερα την **4η Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00** σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ. **1685/27.02.2020** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α] Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας - Πρόεδρος, β] Τρωγάδης Βασίλειος, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Μπεκιάρης Δημήτριος, ε] Δαληβίγκας Γεώργιος και απόντες οι κ.κ. Βουδούρης Νικόλαος και Μανάβης Αθανάσιος, έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Τον κ. Μανάβη Π. Αθανάσιο, που απουσίαζε, αναπλήρωσε ο κ. Μανάβης Δ. Αθανάσιος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

**Θέμα 6° : Περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου : «Έργα αποκατάστασης υδραυλικών υποδομών Δήμου Βέλου- Βόχας».**

Ο Πρόεδρος της Οικ. Ε. εισηγούμενος το **έκτο θέμα** της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Ο.Ε. , την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

**Θέμα ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Έργα αποκατάστασης υδραυλικών υποδομών Δήμου Βέλου-Βόχας»**

**Σχετ. :** 1. *Αίτηση αναδόχου με αρ. πρωτ. 10766/12-11-2019*  
2. *Αίτηση αναδόχου με αρ. πρωτ. 849/30-01-2020*

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του ανωτέρω 2<sup>ου</sup> σχετικού της εταιρείας Π.Σ. Κελλάρης & ΣΙΑ Ε.Ε. περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Έργα αποκατάστασης υδραυλικών υποδομών Δήμου Βέλου-Βόχας» με αρ. μελ. 08/2019 με προθεσμία εκτέλεσης την 01<sup>η</sup> Μαρτίου 2020

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία Π.Σ. Κελλάρης & ΣΙΑ Ε.Ε. και υπεγράφη το υπ' αριθμ. πρωτ. 5917/01-07-2019 συμφωνητικό και χρηματοδότηση από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ-ΣΑΕ871). Το έργο αφορά την εκτέλεση εργασιών σε σημεία που υπέστησαν ζημιές από την απορροή των ομβρίων του έντονου πλημμυρικού φαινομένου της 29ης Σεπτεμβρίου 2019 και έχουν ως σκοπό την τοπική διευθέτηση ομβρίων, ήτοι:

1. Οχετός στην θέση «Παναγία Γιουρούτσι» για την απορροή ομβρίων που προκαλεί διάβρωση στον μοναδικό δρόμο που οδηγεί προς τον Ι.Ν. της Παναγίας.
2. Οχετός στα Ταρσινά.) για την απορροή ομβρίων που προκαλεί διάβρωση στον μοναδικό δρόμο που οδηγεί στην Κτηματική Περιφέρεια της Τ.Κ. Ταρσινών
3. Τοιχείο αντιστήριξης στο Βραχάτι, τοιχείο αντιστήριξης στο Καλέντζι ύψους και τοιχείο αντιστήριξης στα Ταρσινά για την διευθέτηση των ομβρίων που προκαλούν διαβρώσεις στις οδικές υποδομές του Δήμου.
4. Αύλακες στις οδούς Αλεξανδρουπόλεως, Εθν. Αντίστασης και Μπουλια στο Βραχάτι και όπου απαιτηθεί για τμηματικές αποστατάσεις αυλάκων για την διευθέτηση των ομβρίων.
5. Δάπεδο σταμπωτό στον κοινόχρηστο χώρο τέρμα την οδού Μπούλια στο Βραχάτι και στην θέση «Γιουρούτσι» στο Βέλο, για την διαμόρφωση των χώρων για την απορροή των ομβρίων.

Το έργο εκτελείται και έχει υλοποιηθεί σχεδόν το 85% του φυσικού αντικείμενου και υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω της φύσης των εργασιών όπως εργασίες μεγάλων εκσκαφών σε ρέματα, ύπαρξη δικτύων κοινής ωφέλειας (ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ), ξυλότυποι μεγάλης έκτασης, σκυροδετήσεις, απρόβλεπτες καταστάσεις ήτοι απορροή ομβρίων εντός υδατορεμάτων που δυσχέραναν τις εργασίες κλπ.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω από τα οποία δεν προκύπτει καμία υπαιτιότητα του αναδόχου, το συμφέρον του έργου, τις διατάξεις του αρθ. 147 του Ν. 4412/2016 και την εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας

#### ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου για 3 μήνες ακόμα ήτοι έως τις **01-06-2020**, «με αναθεώρηση» τιμών διότι η καθυστέρηση της έναρξης του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε να τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση της παράτασης του έργου.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  
Δημήτριος Πολίτης  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Ύστερα από τα παραπάνω καλεί τη Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, είδε τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση

#### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (Μειοψηφούντος του κ. Μανάβη Δ. Αθαν.)**

**Εγκρίνει** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, την παράταση με αναθεώρηση, της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : «**Έργα αποκατάστασης υδραυλικών υποδομών Δήμου Βέλου-Βόχας**», (αρ. μελ.8/2019), αναδόχου Π.Σ. Κελλάρης & ΣΙΑ Ε.Ε. κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως **01/06/2020**, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 24/2020**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.**

**ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.**

- 1.- Τρωγάδης Βασίλειος**
- 2.- Σιάχος Ανδρέας**
- 3.- Δαληβίγκας Γεώργιος**
- 4.- Μπεκιάρης Δημήτριος**
- 5.- Μανάβης Δημ. Αθανάσιος**

**Ακριβές απόσπασμα  
Ζευγολατιό.-  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε**

**ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ**