

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το Πρακτικό της αριθ. 18/16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 105/2020.**

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Τρωγάδη Βασίλειο, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Μπεκιάρη Δημήτριο, ε) Δαληβίγκα Γεώργιο, στ) Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **16η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00** σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ. **4209/12.06.2020** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α] Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας - Πρόεδρος, β] Τρωγάδης Βασίλειος, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Μπεκιάρης Δημήτριος ε] Δαληβίγκας Γεώργιος και απόντες οι κ.κ. Μανάβης Π. Αθανάσιος και Βουδούρης Νικόλαος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

**Θέμα 3<sup>ο</sup> : Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο : «Έργα Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Βέλου» (αρ. μελ. : 4/2019).**

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **τρίτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

**Θέμα : ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΒΕΛΟΥ» (ΑΡ. ΜΕΛ.:4/2019)**  
**Σχετ. : Αίτηση με αρ. πρωτ. 3099/07-05-2020**

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του ανωτέρω σχετικού της εταιρείας “ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.” περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Έργα Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Βέλου» με αρ. μελ. 4/2019 με αρχική προθεσμία εκτέλεσης την 10/11/2019.

Το έργο του θέματος αφορά σε εργασίες οδοστρωσίας, απόξεση – φρεζάρισμα υφιστάμενου ασφαλτικού τάπητα και ασφαλτοστρώσεις (ισοπεδωτική και ασφατική στρώση κυκλοφορίας) για την αποκατάσταση των ζημιών των οδικών υποδομών της Δ.Ε. Βέλου του Δήμου Βέλου – Βόχας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 29<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2018.

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία “ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.” με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (λόγω του κατεπείγοντος) των άρθρων 32 παρ. 2γ και 32Α του Ν.4412/2016 και το συμφωνητικό υπεγράφη την 10-06-2019 με προθεσμία περαίωσης των εργασιών 5 μήνες ήτοι έως την 10-11-2019 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου. Με την υπ’ αριθμ. 175/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου – Βόχας εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες έως 10-02-2020. Με την υπ’ αριθμ. 7/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέλου – Βόχας εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες έως 10-06-2020.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη , ωστόσο λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού covid-19 (ΠΝΠ ΦΕΚ 68Α/20-03-2020 Μέρος Ε: Κατεπείγοντα ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων και Δημοσίων Έργων , άρθρο 60 “Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων” ) , επήλθε μια σχεδόν αδύνατη ομαλή εκτέλεση του έργου καθώς για την εκτέλεση των εργασιών απαιτείται η παρουσία μηχανικών και προσωπικού τόσο από μέρους της Υπηρεσίας όσο και του Αναδόχου , συνυπολογίζοντας και τη δυσκολία των μετακινήσεων τους κατά το προηγούμενο διάστημα. Επιπρόσθετα οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες - λόγω χειμερινής περιόδου - και η αναγκαιότητα σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών καθιστούν ανέφικτη την ολοκλήρωση του έργου εντός των συμβατικών χρονικών ορίων.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω από τα οποία δεν προκύπτει καμία υπαιτιότητα του αναδόχου, το συμφέρον του έργου, τις διατάξεις του αρθ. 147 του Ν. 4412/2016 , την εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου καθώς και το Αρ. Πρωτ. : Β/ΦΠΡ001/2409/02-06-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

### ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου για 6 μήνες ακόμα ήτοι έως τις 10/12/2020, «με αναθεώρηση» τιμών διότι η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε να τεθεί υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της παράτασης του έργου.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Δημήτριος Πολίτης  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Ύστερα από τα παραπάνω καλεί τη Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, είδε τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση

### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

**Εγκρίνει** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, την παράταση με αναθεώρηση, της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : «**Έργα Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Βέλου**» ,(αρ. μελ. **4/2019**), αναδόχου «**ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε**» κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως **10-12-2020**, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 105/2020**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.**

**ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ**

**1.- Τρωγάδης Βασίλειος**

**2.- Σιάχος Ανδρέας**

**3.- Μπεκιάρης Δημήτριος**

**4.- Δαληβίγκας Γεώργιος**

**Ακριβές απόσπασμα**

**Ζευγολατιό.-**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε**

**ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ**