

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της αριθ. 16/02 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 89/2020.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Τρωγάδη Βασίλειο, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Μπεκιάρη Δημήτριο, ε) Δαληβίγκα Γεώργιο, στ) Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **2α Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00** σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ. **3719/29.05.2020** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α] Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας - Πρόεδρος, β] Τρωγάδης Βασίλειος, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Μπεκιάρης Δημήτριος ε] Δαληβίγκας Γεώργιος και απόντες οι κ.κ. Μανάβης Π. Αθανάσιος και Βουδούρης Νικόλαος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 2^ο : Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο : «Έργα Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Κ. Βραχατίου».

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **δεύτερο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

**Θέμα : ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«ΕΡΓΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Κ. ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ»**

Σχετ. : Αίτηση με αρ. πρωτ. 2946/30-04-2020

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του ανωτέρω σχετικού της εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Έργα Αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Κ. Βραχατίου» με αρ. μελ. 13/2018 με αρχική προθεσμία εκτέλεσης την 30/10/2019.

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. με την διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 παρ. 2α του Ν 4412/2016). Το συμφωνητικό υπεγράφη την 30-04-2019 με προθεσμία περαίωσης των εργασιών 6 μήνες ήτοι έως την 30-10-2019 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Με την υπ' αριθμ. 156/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου – Βόχας εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά δύο (2) μήνες έως 30/12/2019.

Με την υπ' αριθμ. 204/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου – Βόχας εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες έως 30/03/2020.

Με την υπ' αριθμ. 29/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέλου – Βόχας εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά δύο (2) μήνες έως 30/05/2020.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη , ωστόσο λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού covid-19 (ΠΝΠ ΦΕΚ 68Α/20-03-2020 Μέρος Ε: Κατεπείγοντα ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων και Δημοσίων Έργων , άρθρο 60 "Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων") , επήλθε μια σχεδόν αδύνατη ομαλή εκτέλεση του έργου καθώς για την εκτέλεση των εργασιών απαιτείται η παρουσία μηχανικών και προσωπικού τόσο από μέρους της Υπηρεσίας όσο και του Αναδόχου , συνυπολογίζοντας και τη δυσκολία των μετακινήσεων τους κατά το προηγούμενο διάστημα καθώς επίσης η αναγκαιότητα σύνταξης και έγκρισης

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών καθιστούν ανέφικτη την ολοκλήρωση του έργου εντός των συμβατικών χρονικών ορίων.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω από τα οποία δεν προκύπτει καμία υπαιτιότητα του αναδόχου, το συμφέρον του έργου, τις διατάξεις του αρθ. 147 του Ν. 4412/2016 και την εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου για 2 μήνες ακόμα ήτοι έως τις 30/07/2020, «με αναθεώρηση» τιμών διότι η καθυστέρηση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε να τεθεί υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της παράτασης του έργου.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Δημήτριος Πολίτης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Ύστερα από τα παραπάνω καλεί τη Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, είδε τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, την παράταση με αναθεώρηση, της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : «**Έργα Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Κ. Βραχατίου**», (αρ. μελ.13/2018), αναδόχου **ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.** κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως **30/07/2020**, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 89/2020**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

1.- Τρωγάδης Βασίλειος

2.- Σιάχος Ανδρέας

3.- Μπεκιάρης Δημήτριος

4.- Δαληβίγκας Γεώργιος

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

**Ακριβές απόσπασμα
Ζευγολατιό.-**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

