

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το Πρακτικό της αριθ. 12/07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 87/2021.**

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Τρωγάδη Βασίλειο, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Μπεκιάρη Δημήτριο, ε) Δαληβίγκα Γεώργιο, στ)Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **7η Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ.**2201/02.04.2021** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α]Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας, Πρόεδρος, β] Τρωγάδης Βασίλειος, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Μπεκιάρης Δημήτριος ε] Δαληβίγκας, και απόντες : α] Μανάβης Π. Αθανάσιος και β] Βουδούρης Νικόλαος, έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

**Θέμα 2<sup>ο</sup> : Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο : «Έργα αποκατάστασης υδραυλικών υποδομών Δήμου Βέλου- Βόχας».**

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **δεύτερο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

**Θέμα : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Έργα αποκατάστασης υδραυλικών υποδομών Δήμου Βέλου-Βόχας»**

**Σχετ. :** 1. Αίτηση αναδόχου με αρ. πρωτ. 10766/12-11-2019  
2. Αίτηση αναδόχου με αρ. πρωτ. 849/30-01-2020  
3. Αίτηση αναδόχου με αρ. πρωτ. 3551/25-05-2020  
4. Αίτηση αναδόχου με αρ. πρωτ. 5983/31-07-2020  
5. Αίτηση αναδόχου με αρ. πρωτ. 10186/27-11-2020  
6. Αίτηση αναδόχου με αρ. πρωτ. 2008/26-03-2021  
7. Έγκριση 6<sup>ης</sup> Παράτασης από Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ. με αρ. πρωτ. 83586/31-03-2021 (αρ. πρωτ. 2146/01-04-2021 Δήμου)

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του ανωτέρω 6<sup>ου</sup> σχετικού της εταιρείας Π.Σ. Κελλάρης & ΣΙΑ Ε.Ε. περί παράτασης προθεσμίας έως την 31<sup>η</sup> Μαΐου 2021 του έργου: «Έργα αποκατάστασης υδραυλικών υποδομών Δήμου Βέλου-Βόχας» με αρ. μελ. 08/2019 που είχε ως προθεσμία την 31η Μαρτίου 2021 και φωτοαντίγραφο της έγκρισης της 6<sup>ης</sup> παράτασης (7<sup>ο</sup> σχετικό) από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία Π.Σ. Κελλάρης & ΣΙΑ Ε.Ε. και υπεγράφη το υπ' αριθμ. πρωτ. 5917/01-07-2019 συμφωνητικό και χρηματοδότηση από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ-ΣΑΕ871). Το έργο αφορά την εκτέλεση

εργασιών σε σημεία που υπέστησαν ζημιές από την απορροή των ομβρίων του έντονου πλημμυρικού φαινομένου της 29ης Σεπτεμβρίου 2019 και έχουν ως σκοπό την τοπική διευθέτηση ομβρίων..

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού covid-19, επήλθε σχεδόν αδύνατη η ομαλή εκτέλεση του έργου καθώς για την εκτέλεση των εργασιών απαιτείται η φυσική παρουσία μηχανικών και προσωπικού τόσο από μέρους της Υπηρεσίας όσο και του Αναδόχου. Επιπρόσθετα η αναγκαιότητα σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, επιμετρήσεων κλπ καθιστούν ανέφικτη την φυσική και διοικητική ολοκλήρωση του έργου εντός των συμβατικών χρονικών ορίων.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω από τα οποία δεν προκύπτει καμία υπαιτιότητα του αναδόχου, το συμφέρον του έργου, τις διατάξεις του αρθ. 147 του Ν. 4412/2016 και την αίτηση της αναδόχου εταιρείας (παραγρ. 10 του άρθρου 147) λόγω των ειδικών καταστάσεων των προηγούμενων μηνών

**ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ**

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου για **2 μήνες** ακόμα ήτοι έως τις **31-05-2021**, «με αναθεώρηση» τιμών διότι η καθυστέρηση της έναρξης του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Ο Αντιδήμαρχος  
Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων & Μελετών  
Δήμου Βέλου-Βόχας

Δημήτριος Πολίτης  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Ανδρέας Σιάχος

Ύστερα από τα παραπάνω καλεί τη Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, είδε τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**Εγκρίνει** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, την παράταση με αναθεώρηση, της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : «**Έργα αποκατάστασης υδραυλικών υποδομών Δήμου Βέλου-Βόχας**» (αρ. μελ. 8/2019), αναδόχου «Π.Σ. Κελλάρης & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως **31/05/2021**, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 87/2021**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.**

**ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ**

- 1.- Τρωγάδης Βασίλειος**
- 2.- Σιάχος Ανδρέας**
- 3.- Δαληβίγκας Γεώργιος**
- 4.- Μπεκιάρης Δημήτριος**

**Ακριβές απόσπασμα**

**Ζευγολατιό.-**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε**

**ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ**