

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της αριθ. 13/21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 94/2021.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Τρωγάδη Βασίλειο, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Μπεκιάρη Δημήτριο, ε) Δαληβίγκα Γεώργιο, στ)Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **21η Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ.

2652/16.04.2021 που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α]Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας, Πρόεδρος, β] Τρωγάδης Βασίλειος, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Μπεκιάρης Δημήτριος ε] Δαληβίγκας, και απόντες : α] Μανάβης Π. Αθανάσιος και β] Βουδούρης Νικόλαος, έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 3^ο : Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο : «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Βόχας» (αρ. μελ. 09/2019).

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **τρίτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

Θέμα : ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΒΟΧΑΣ» (ΑΡ. ΜΕΛ.:9/2019)
Σχετ. : Αίτηση με αρ. πρωτ. 1844/19-03-2021

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του ανωτέρω σχετικού της εταιρείας “Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε.” περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Βόχας» με αρ. μελ. 9/2019 και αρχική προθεσμία εκτέλεσης την 20/03/2020.

Το έργο του θέματος αφορά χωματουργικές εργασίες , εργασίες οδοστρωσίας (κατασκευή υπόβασης μεταβλητού πάχους και βάσης) από θραυστό υλικό λατομείου, ασφαλική προεπάλειψη επιφάνειας με ασφαλικό διάλυμα όπως προδιαγράφεται στην αντίστοιχη Ε.ΤΕ.Π., κατασκευή ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 5 cm με χρήση κοινής ασφάλτου , για την αποκατάσταση των ζημιών των οδικών υποδομών σε αγροτικές περιοχές της Δ.Ε. Βόχας του Δήμου Βέλου – Βόχας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 29^{ης} Σεπτεμβρίου 2018.

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία “Σ.Λ. ΕΥΓΑΛΙΝΟΣ Α.Ε.” με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (λόγω του κατεπείγοντος) των άρθρων 32 παρ. 2γ και 32Α του Ν.4412/2016 και το συμφωνητικό υπεγράφη την 20-11-2019 με προθεσμία περαίωσης των εργασιών 4 μήνες ήτοι έως την 20-03-2020 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Με την υπ’ αριθμ. 31/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέλου – Βόχας εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες έως 20-06-2020.

Με την υπ’ αριθμ. 104/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέλου – Βόχας εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά έξι (6) μήνες έως 20-12-2020.

Με την υπ’ αριθμ. 338/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέλου – Βόχας εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά δύο (2) μήνες έως 20-02-2021.

Με την υπ’ αριθμ. 36/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέλου – Βόχας εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά δύο (2) μήνες έως 20-04-2021.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη , ωστόσο λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού covid-19 (ΠΝΠ ΦΕΚ 68Α/20-03-2020 Μέρος Ε: Κατεπείγοντα ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων και Δημοσίων Έργων , άρθρο 60 “Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων”) , εξακολουθεί να επέρχεται μια σχεδόν αδύνατη ομαλή εκτέλεση του έργου καθώς για την εκτέλεση των εργασιών απαιτείται η παρουσία μηχανικών και προσωπικού τόσο από μέρους της Υπηρεσίας όσο και του Αναδόχου , συνυπολογίζοντας και τη δυσκολία των μετακινήσεων τους κατά το προηγούμενο διάστημα , καθιστούν ανέφικτη την ολοκλήρωση του έργου εντός των συμβατικών χρονικών ορίων.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω από τα οποία δεν προκύπτει καμία υπαιτιότητα του αναδόχου, το συμφέρον του έργου, τις διατάξεις του αρθ. 147 του Ν. 4412/2016 , την εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου και το Αρ. Πρωτ. : Β/ΦΠΡ001/78767/26-03-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου για 2 μήνες ακόμα ήτοι έως τις 20-06-2021, «με αναθεώρηση» τιμών διότι η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε να τεθεί υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της παράτασης του έργου.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Δημήτριος Πολίτης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Ύστερα από τα παραπάνω καλεί τη Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, είδε τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 , καθώς και με την ΠΝΠ ΦΕΚ

68Α/20-03-2020 Μέρος Ε: Κατεπείγοντα ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων και Δημοσίων Έργων , άρθρο 60 "Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων" , την παράταση με αναθεώρηση, της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : «**Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Βόχας**» (αρ. μελ. 09/2019), αναδόχου «Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε.» κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως **20/06/2021**, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 94/2021**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

1.- Τρωγάδης Βασίλειος

2.- Σιάχος Ανδρέας

3.- Δαληβίγκας Γεώργιος

4.- Μπεκιάρης Δημήτριος

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Ακριβές απόσπασμα

Ζευγολατιό.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ