

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της αριθ. 40/26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 305/2021.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Σδράλη Μιχαήλ, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Μπεκιάρη Δημήτριο, ε) Δαληβίγκα Γεώργιο, στ) Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **26η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ. **8518/22.10.2021** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α] Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας, Πρόεδρος, β] Σδράλης Μιχαήλ, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Δαληβίγκας Γεώργιος, ε] Βουδούρης Νικόλαος και απόντες : α] Μπεκιάρης Δημήτριος και β]. Μανάβης Π. Αθανάσιος, έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 5^ο : Περί αυτοδίκαιης παραλαβής του έργου : «Έργα Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Κ. Ζευγολατιού» , (αριθ. μελ. 11/2015).

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **πέμπτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Ο.Ε. , την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι:

Θέμα : Αυτοδίκαιη παραλαβή έργου

- Σχετ. :**
1. Αίτηση με αρ. πρωτ. 8384/19-10-2021 του Ιωάννη Σιούτου περί παραλαβής έργου «Έργα αγροτικής οδοποιίας Δ.Κ. Ζευγολατιού» με αρ. μελέτης. 11/2015.
 2. Φάκελος έργου «Έργα αγροτικής οδοποιίας Δ.Κ. Ζευγολατιού» με αρ. μελέτης. 11/2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν.4412/2016 η οριστική παραλαβή έργων «πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης, σύμφωνα με το άρθρο 171. Αν η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί μέσα σε αυτήν την προθεσμία, θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής ειδικής όχλησης για τη διενέργεια της και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 141».

Από τον φάκελο του έργου «Έργα αγροτικής οδοποιίας Δ.Κ. Ζευγολατιού» με αρ. μελέτης. 11/2015 προκύπτει :

1. Το έργο περαιώθηκε στις 28-02-2016.
2. Η περίοδος συντήρησης έργου ήταν 15 μήνες από την ημερομηνία περαίωσης, ήτοι μέχρι 28-05-2017.
3. Η παραλαβή δεν διενεργήθηκε εντός των (2) δύο μηνών από την ημερομηνία περαίωσης ήτοι μέχρι 28-07-2017.
4. Ο Ανάδοχος υπέβαλε αίτηση για την διενέργεια της οριστικής παραλαβής του εν λόγω έργου στις 05-05-2021 και η οποία δεν πραγματοποιήθηκε εντός (60) εξήντα ημερών – δηλαδή μέχρι 05-07-2021 - διότι :
 - 4.1. Η Υπηρεσία μας στις 06-05-2021 απέστειλε έγγραφο για την διάθεση Μηχανικών για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου, στον Δήμο Κορινθίων που μας υποστηρίζει διοικητικά λόγω υποστελέχωσης της Τ.Υ. του Δήμου μας,
 - 4.2. Ο Δήμος Κορινθίων με έγγραφό της που πρωτοκολλήθηκε στον Δήμο μας στις 07-06-2021 μας διέθεσε μόνο δύο (2) μηχανικούς από τους (4) μηχανικούς που είχαμε ζητήσει και μας υποδείκνυε ότι για τον υπόλοιπο αριθμό μηχανικών να απευθυνθούμε σε άλλους Δήμους της Π.Ε. Κορινθίας.

- 4.3. Στις 18-06-2021 απευθυνθήκαμε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου για την λήψη απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 95 του Ν. 3852/2010 ώστε να δυνάμεθα να έχουμε διοικητική υποστήριξη από άλλους Δήμους της Π.Ε. Κορινθίας.
- 4.4. Στις 09-07-2021 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου απέστειλε έγγραφο στο Υπουργείο Εσωτερικών με το οποίο τους διαβίβαζε το προηγούμενο έγγραφό μας, με την άποψη της ότι η διοικητική υποστήριξη του Δήμου Βέλου-Βόχας είναι από τον Δήμο Κορινθίων.
- 4.5. Στις 03-09-2021 πρωτοκολλήθηκε στον Δήμο μας έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που μας ενημέρωνε για την από 04-08-2021 απάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών στο οποίο αναφερόταν ότι η Διοικητική Υποστήριξη του Δήμου μας είναι μόνο από τον Δήμο Κορινθίων.
- 4.6. Κατόπιν του προηγούμενου εγγράφου διαβιβάσαμε την απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών στον Δήμο Κορινθίων και ζητήσαμε εκ νέου την διάθεση μηχανικών για την παραλαβή του εν λόγω έργου.
- 4.7. Μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει απάντηση από τον Δήμο Κορινθίων για την διάθεση του απαιτούμενου αριθμού μηχανικών για την παραλαβή του έργου και ως εκ τούτου δεν δυνάμεθα να συγκροτήσουμε την εν λόγω επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω και εφόσον η οριστική παραλαβή του έργου «Έργα αγροτικής οδοποιίας Δ.Κ. Ζευγολατιού» με αρ. μελέτης 11/2015, δεν έγινε εντός των (60) εξήντα ημερών από την ημερομηνία της με αρ. πρωτ. 3047/05-05-2021 αίτησης του αναδόχου, τότε το έργο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 172 του Ν.4412/2016, θεωρείται ότι έχει παραληφθεί αυτοδίκαια και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί αυτοδίκαιης παραλαβής του εν λόγω έργου και των λοιπών διαδικασιών που προβλέπονται στην ίδια παράγραφο. Σημειώνεται ότι λόγω κατάργησης των άρθρων 73 και 75 του Ν.3669/2008 με την παράγραφο 1(31) του άρθρου 377 του Ν.4412/2016 η συγκροτούμενη επιτροπή παραλαβής με την υπ' αριθμ. 185/2017 ΔΣ δεν μπορούσε να συγκροτηθεί.

Ο Προϊστάμενος
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
Δήμου Βέλου-Βόχας

Δημήτριος Πολίτης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Στις συνέχεια ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι η ανωτέρω καθυστέρηση, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπηρεσιών του Δήμου, όπως αναφέρεται και στο ανωτέρω εισηγητικό και καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, όπως αποφασίσουν σχετικά και μετά από διαλογική συζήτηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου : «Έργα Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Κ. Ζευγολατιού», με αριθμό μελέτης 11/2015, αναδόχου Ιωάννη Σιούτο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 172 του Ν.4412/2016 και εφόσον η οριστική παραλαβή του ανωτέρω έργου δεν έγινε εντός των (60) εξήντα ημερών από την ημερομηνία της με αρ. πρωτ. 3047/05-05-2021 αίτησης του αναδόχου, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο εισηγητικό και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 305/2021**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

1.- Σδράλης Μιχαήλ

2.- Σιάχος Ανδρέας

3.- Δαληβίγκας Γεώργιος

4.- Βουδούρης Νικόλαος

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Ακριβές απόσπασμα

Ζευγολατιό.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ