

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το Πρακτικό της αριθ. 47/ 14 Δεκεμβρίου 2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 369/2021.**

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Σδράλη Μιχαήλ, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Μπεκιάρη Δημήτριο, ε) Δαληβίγκα Γεώργιο, στ) Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **14η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ. **9946/10.12.2021** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α] Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας, Πρόεδρος, β] Σδράλης Μιχαήλ, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Μπεκιάρης Δημήτριος, ε] Δαληβίγκας Γεώργιος και απόντες τα μέλη : α] Μανάβης Π. Αθανάσιος, β] Βουδούρης Νικόλαος , έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

**Θέμα 4<sup>ο</sup> : Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου : «Έργα επείγουσών αντιπλημμυρικών εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών από την θεομηνία στις 29&30/09/2018 στην Κ. Ελληνοχωρίου του Δήμου Βέλου-Βόχας» (αριθ. μελ. 06/2021).**

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **τέταρτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Ο.Ε. , την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

**Θέμα : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Έργα επείγουσών αντιπλημμυρικών εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών από την θεομηνία στις 29&30/09/2018 στην Κ. Ελληνοχωρίου του Δήμου Βέλου-Βόχας»**

**Σχετ. : 1. Αίτηση αναδόχου με αρ. πρωτ. 9914/09-12-2021**

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του ανωτέρω 1<sup>ου</sup> σχετικού της εταιρείας **Π.Σ. Κελλάρης & ΣΙΑ Ε.Ε.** περί παράτασης προθεσμίας έως την **20 Μαρτίου 2022** του έργου: **«Έργα επείγουσών αντιπλημμυρικών εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών από την θεομηνία στις 29&30/09/2018 στην Κ. Ελληνοχωρίου του Δήμου Βέλου-Βόχας»** με αρ. μελ. **06/2021** που είχε ως προθεσμία την **20 Δεκεμβρίου 2021.**

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία Π.Σ. Κελλάρης & ΣΙΑ Ε.Ε. και υπεγράφη το υπ' αριθμ. πρωτ. 6426/20-08-2021 συμφωνητικό και χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ –ΣΑΕ 572. Το έργο αφορά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής στον υπάρχοντα αγωγό ομβρίων υδάτων στο κέντρο της Κοινότητας Ελληνοχωρίου.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και επήλθαν δυσκολίες ομαλής εκτέλεσης του έργου λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού covid-19 και των ιδιαίτερα ειδικών συνθηκών

του έργου που επειδή, αφορά εργασίες σε υπάρχοντα αγωγό απορροής ομβρίων, προέκυψαν πολλές δυσκολίες στην ομαλή εξέλιξη του έργου κατόπιν των βροχοπτώσεων των δύο τελευταίων μηνών. Επιπρόσθετα η αναγκαιότητα σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, επιμετρήσεων κλπ καθιστούν ανέφικτη την φυσική και διοικητική ολοκλήρωση του έργου εντός των συμβατικών χρονικών ορίων.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω από τα οποία δεν προκύπτει καμία υπαιτιότητα του αναδόχου, το συμφέρον του έργου, τις διατάξεις του αρθ. 147 του Ν. 4412/2016 και την αίτηση της αναδόχου εταιρείας (παραγρ. 10 του άρθρου 147)

#### ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου για **3 μήνες** ακόμα ήτοι έως τις **20-03-2022**, «με αναθεώρηση» τιμών διότι η καθυστέρηση της έναρξης του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Ο Αντιδήμαρχος  
Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων & Μελετών  
Δήμου Βέλου-Βόχας

Δημήτριος Πολίτης  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Ανδρέας Σιάχος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία καθώς και την ανωτέρω εισήγηση

#### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

**Εγκρίνει**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, την παράταση με αναθεώρηση, της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : «**Έργα επειγουσών αντιπλημμυρικών εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών από την θεομηνία στις 29&30/09/2018 στην Κ. Ελληνοχωρίου του Δήμου Βέλου-Βόχας 2020**», (αριθ. μελ. **06/2021**), αναδόχου "Π.Σ. ΚΕΛΜΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.", κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως **20/03/2022**, «με αναθεώρηση» τιμών, διότι η καθυστέρηση της έναρξης του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 369/2021**.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.**

**ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ**

- 1.- Σδράλης Μιχαήλ
- 2.- Σιάχος Ανδρέας
- 3.- Μπεκιάρης Δημήτριος
- 4.- Δαληβίγκας Γεώργιος

**Ακριβές απόσπασμα  
Ζευγολατιό.-  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε**

**ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ**