

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το Πρακτικό της αριθ. 23/15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 169/2022.**

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Σδράλη Μιχαήλ, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Καλλίρη Μαρία, ε) Μπεκιάρη Δημήτριο, στ) Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **15η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ. **4067/10.06.2022** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α] Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας, Πρόεδρος, β] Σδράλης Μιχαήλ, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Καλλίρη Μαρία και απόντες : α] Μπεκιάρης Δημήτριος , β] Μανάβης Π. Αθανάσιος και γ] Βουδούρης Νικόλαος , έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Τον κ. Μπεκιάρη που απουσίαζε αναπλήρωσε ο κ. Ρόζος Νικόλαος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

**Θέμα 6<sup>ο</sup> : Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο :**  
**«Εργασίες Συντήρησης Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια Δήμου Βέλου-Βόχας και επισκευές φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης & 10<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2016».**

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **έκτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Ο.Ε. , την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

**ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Εργασίες Συντήρησης Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια Δήμου Βέλου-Βόχας και επισκευές φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης & 10<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2016»**

- Σχετ. :**
- 1. Αίτηση αναδόχου με αρ. πρωτ. 3379/23-05-2022**
  - 2. Το υπ' αριθμ. ΦΕΚ 5983Β /20-12-2021 σχετικά με την υπ' αριθμ. 359881 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016"**
  - 3. Η υπ' αριθμ. 2040/13-04-2022 έγγραφο του Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων περί «Διευκρινίσεων ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID 19 ».**

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του ανωτέρω 1<sup>ου</sup> σχετικού της εταιρείας Κ. Αγγελόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. περί παράτασης κατά τριών (3) μηνών της προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου: «Εργασίες Συντήρησης Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια Δήμου Βέλου-Βόχας και επισκευές φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης & 10<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2016» με αρ. μελ. 17/2017 με προθεσμία εκτέλεσης την **23<sup>η</sup> Ιουνίου 2022** (10<sup>η</sup> Παράταση απόφ. **388/2021** Οικονομικής Επιτροπής).

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία Κ. Αγγελόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. και υπεγράφη το υπ' αριθμ. πρωτ. 6958/23-07-20108 συμφωνητικό. Το έργο αφορά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης της Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών εντός διοικητικών ορίων Δήμου Βέλου-Βόχας στα εξής τμήματα:

Α. Τμήμα Π.Ε.Ο Κορίνθου-Πατρών από την διασταύρωσή της με την οδό ΑΧΕΠΑΝΣ έως τις σιδηροδρομικές γραμμές ΟΣΕ στην Δ.Κ. Βέλου και

Β. Τμήμα Π.Ε.Ο Κορίνθου-Πατρών από την διασταύρωσή της με την οδό Κολοκοτρώνη έως την διασταύρωσή της με την οδό Βαλαωρίτου στην Δ.Κ. Βραχатиού

Το έργο είναι σε εξέλιξη και είχαν διακοπεί οι εργασίες για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της συμπληρωματικής σύμβασης. Κατόπιν της από 20-05-2020 Συμπληρωματικής Σύμβασης με αρ. πρωτ. 3428/2020, οι εργασίες συνεχίστηκαν.

Έχουν κατασκευαστεί τα πεζοδρόμια της Π.Ε.Ο. στο Βέλο και στο Βραχάτι και απομένουν οι προεργασίες και οι εργασίες ασφαλτοστρώσεων.

Με εμπρόθεσμη αίτηση ο ανάδοχος αιτείται παράταση **τριών (3)** μηνών προβάλλοντας τις κάτωθι αιτιάσεις:

- Εκκρεμεί η έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. και
- Το τελευταίο εξάμηνο έχουν σημειωθεί υπέρογκες και δυσβάστακτες ανατιμήσεις υλικών κατασκευής δημοσίων έργων (άσφαλτος, σίδηρος, μπετόν κλπ) για τις οποίες δεν υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του έργου.

Ως προς τα ανωτέρω η υπηρεσία μας σημειώνει τα εξής:

Α. Ο 5<sup>ος</sup> ΑΠΕ έχει ήδη εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου της 25<sup>ης</sup> Μαΐου 2022 και εκκρεμεί η αντίστοιχη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Β. Στο έργο δεν είχε προβλεφθεί δαπάνη αναθεώρησης διότι οι τιμές αναθεωρήσεων δεν είχαν αναθεωρηθεί από το 2012. Οι τιμές αναθεωρήσεων καθορίστηκαν πρόσφατα με το με το ΦΕΚ 5983Β /20-12-2021 (2<sup>ο</sup> σχετικό). Ιδιαίτερα όμως για την αντιμετώπιση των πρόσφατων ανατιμήσεων αλλά και των καθυστερήσεων προμήθειας οικοδομικών υλικών λόγω του πολέμου της Ουκρανίας, που αποτελούν ουσιώδη λόγο απρόβλεπτης επιπλέον δαπάνης στα έργα που δεν είναι υπαιτιότητα των Αναθετουσών Αρχών ούτε και των Αναδόχων, έχει γίνει σχετικό ερώτημα του Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων προς το αρμόδιο Υπουργείο (3<sup>ο</sup> σχετικό ) για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Επιπλέον στο 3<sup>ο</sup> σχετικό αναφέρεται : «Τα ως άνω ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση που στις συναφθείσες συμβάσεις περιλαμβάνεται ρητός όρος περί μη αναθεώρησης της συμβατικής τιμής κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δεδομένου ότι ένας τέτοιος όρος καταλαμβάνει περιπτώσεις συνήθους και ομαλής εκτέλεσης των συμβάσεων, κατά τις οποίες δεν έχουν ενσκήψει απρόοπτες μεταβολές των περιστάσεων όπως οι ανωτέρω, οι οποίες ενδεχομένως καθιστούν υπέρμετρα δυσανάλογη και επαχθή την παροχή των αναδόχων και δικαιολογούν την αναπροσαρμογή της συμβατικής τιμής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. γ του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα περί απρόοπτης μεταβολής των περιστάσεων, οι οποίες εφαρμόζονται συμπληρωματικά.». Η λογική αυτή συμπεριλαμβάνει και τις προηγούμενες παρατάσεις 9<sup>η</sup> και 10<sup>η</sup> που είχε συμπεριληφθεί η έκφραση «χωρίς αναθεώρηση».

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, την εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου για παράταση εργασιών, το συμφέρον του έργου, τις διατάξεις του αρθ. 147 του Ν. 4412/2016 αλλά και τις παρατάσεις που ήδη έχουν δοθεί καθώς την επιθυμία της Δημοτικής Αρχής ώστε το έργο να ολοκληρωθεί όσο είναι δυνατόν συντομότερα. Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπως ίσχυε πριν τον Ν.4782/2021 στο έργο έχουν δοθεί 10 παρατάσεις με συνολικό χρόνο 38 μηνών παράτασης, το 1/3 το οποίου είναι 12 μήνες

#### ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου για **τρεις (3)** μήνες της «οριακής προθεσμίας» της παραγράφου 7 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπως ίσχυε πριν τον Ν.4782/2021 όπου ο χρόνος δεν είναι μικρότερος των 3 και όχι μεγαλύτερος των 12 μηνών (=38\*1/3), ήτοι έως τις **23/09/2022** με αναθεώρηση τιμών με αναδρομική ισχύ, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Παρακαλούμε να τεθεί υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της παράτασης του έργου.

Ζευγολατιό, 10-06-2022

Ο Προϊστάμενος  
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
Δήμου Βέλου-Βόχας

Δημήτριος Πολίτης

Ο Αντιδήμαρχος  
Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και  
Προγραμματισμού

Ανδρέας Σιάχος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία καθώς και την ανωτέρω εισήγηση

#### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

**Εγκρίνει**, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως ίσχυε πριν τον Ν.4782/2021, όπου ο χρόνος δεν είναι μικρότερος των 3 και όχι μεγαλύτερος των 12

μηνών (=38\*1/3), την χορήγηση παράταση τριών (3) μηνών της «οριακής προθεσμίας» με αναθεώρηση τιμών, της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : «**Εργασίες Συντήρησης Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια Δήμου Βέλου-Βόχας και επισκευές φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης & 10<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2016**» (αριθ. μελ. 17/2017), αναδόχου " Κ. Αγγελόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. ", ήτοι έως **23/09/2022**, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 169/2022**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.**

**Ακριβές απόσπασμα  
Ζευγολατιό αυθημερόν.-  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε  
  
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ**