

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το Πρακτικό της αριθ. 27/13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 194/2022.**

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκος Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Σδράλης Μιχαήλ, γ) Σιάχος Ανδρέας, δ) Καλλιρή Μαρία, ε) Μπεκιάρης Δημήτριος, στ) Μανάβης Αθανάσιος του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρης Νικόλαος, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **13η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ. **4933/08.07.2022** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α] Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας, Πρόεδρος, β] Σδράλης Μιχαήλ, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Καλλιρή Μαρία και απόντες : α] Μπεκιάρης Δημήτριος , β] Μανάβης Π. Αθανάσιος και γ] Βουδούρης Νικόλαος , έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Τον κ. Μπεκιάρης που απουσίαζε αναπλήρωσε ο κ. Ρόζος Νικόλαος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

**Θέμα 4<sup>ο</sup> : Περί επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες Συντήρησης Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια Δήμου Βέλου-Βόχας και επισκευές φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης & 10<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2016»**

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **τέταρτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Ο.Ε. , την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως κάτωθι :

**Θέμα : ΠΕΡΙ δήλωσης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες Συντήρησης Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια Δήμου Βέλου-Βόχας και επισκευές φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης & 10<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2016»**

**Σχετ. : 1. Αίτηση αναδόχου με αρ. πρωτ. 4033/09-06-2022  
2. Τα άρθρο 152 & 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109 Α/6-6-2022): Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργιών και λοιπές διατάξεις.  
3. Η υπ' αριθμ. 169/2022 απόφαση Ο.Ε. περί παράτασης έργου.**

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του ανωτέρω 1<sup>ου</sup> σχετικού της εταιρείας Κ. Αγγελόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. περί «δήλωσης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος» του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109 Α/6-6-2022) για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες Συντήρησης Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια Δήμου Βέλου-Βόχας και επισκευές φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης & 10<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2016», κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως 06-12-2022.

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία Κ. Αγγελόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. και υπεγράφη το υπ' αριθμ. πρωτ. 6958/23-07-20108 συμφωνητικό. Το έργο αφορά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης της Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών εντός διοικητικών ορίων Δήμου Βέλου-Βόχας στα εξής τμήματα:

Α. Τμήμα Π.Ε.Ο Κορίνθου-Πατρών από την διασταύρωσή της με την οδό ΑΧΕΠΑΝΣ έως τις σιδηροδρομικές γραμμές ΟΣΕ στην Δ.Κ. Βέλου και

Β. Τμήμα Π.Ε.Ο Κορίνθου-Πατρών από την διασταύρωσή της με την οδό Κολοκοτρώνη έως την διασταύρωσή της με την οδό Βαλαωρίτου στην Δ.Κ. Βραχατίου

Το έργο είναι σε εξέλιξη με οριακή προθεσμία έως **23-09-2022** σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 169/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέλου-Βόχας.

Στο άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109 Α/6-6-2022) αναφέρεται ότι «Κατ' εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος (6-6-2022), κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή».

Συνοπτικά ο Ανάδοχος του έργου έχει ζητήσει επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος κατά έξι μήνες από την τρέχουσα χρονική περίοδο και έως 06/12/2022 –που είναι και ο μέγιστος χρόνος των έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν. 4938/2022, το έργο όμως έχει ημερομηνία περαίωσης την 23<sup>η</sup>-09-2022 επομένως η ζητούμενη επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος θα πρέπει να αφορά το διάστημα από 23/09/2022 και έως 06/12/2022 ήτοι δύο (2) μήνες και 13 ημέρες.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, την εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου για παράταση εργασιών, τις διατάξεις των άρθρων 152 και 153 του Ν. 4938/2022, αλλά και την οριακή παράταση που ήδη έχει δοθεί

#### ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί η **επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος** του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109 Α/6-6-2022) για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες Συντήρησης Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια Δήμου Βέλου-Βόχας και επισκευές φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης & 10ης Σεπτεμβρίου 2016», **κατά δύο (2) μήνες και 13 ημέρες** από την ημερομηνία περαίωσης του έργου, ήτοι έως **06-12-2022** με τα δικαιώματα που περιγράφονται στα άρθρα 152 και 153 του Ν. 4938/2022.

Παρακαλούμε να τεθεί υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της παράτασης του έργου.

Ζευγολατιό, 22-06-2022

Ο Προϊστάμενος  
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών  
Δήμου Βέλου-Βόχας  
Δημήτριος Πολίτης

Ο Αντιδήμαρχος  
Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και  
Προγραμματισμού

Ανδρέας Σιάχος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία καθώς και την ανωτέρω εισήγηση,

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- **Εγκρίνει** την **επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109 Α/6-6-2022) για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες Συντήρησης Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια Δήμου Βέλου-Βόχας και επισκευές φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης & 10ης Σεπτεμβρίου 2016», **κατά δύο (2) μήνες και 13 ημέρες** από την ημερομηνία περαίωσης του έργου, ήτοι έως **06-12-2022**, με τα δικαιώματα που περιγράφονται στα άρθρα 152 και 153 του Ν. 4938/2022, σύμφωνα και με την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 194/2022**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.**

**ANNIBAS ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ**

**Ακριβές απόσπασμα**

**Ζευγολατιό.-**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε**  
**ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ANNIBAS**