

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το Πρακτικό της αριθ. 39/19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 296/2022.**

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Σδράλη Μιχαήλ, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Καλλίρη Μαρία, ε) Μπεκιάρη Δημήτριο, στ) Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **19<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του **κ. Προέδρου** της με αρ. πρωτ. **8149/14.10.2022** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 3852/2010 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α] Παπακυριάκος Αννίβας Δήμαρχος- Πρόεδρος, β]Σδράλης Μιχαήλ, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Καλλίρη Μαρία, και απόντες οι : α]Μπεκιάρης Δημήτριος β]Μανάβης Π. Αθανάσιος , γ] Βουδούρης Νικόλαος .

Τον κ. Μπεκιάρη που απουσίαζε αναπλήρωσε ο κ. Ρόζος Νικόλαος, έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

**Θέμα 5<sup>ο</sup> : Περί έγκρισης χορήγησης οριακής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο : «Εργασίες Συντήρησης Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια Δήμου Βέλου-Βόχας και επισκευές φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης & 10<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2016».**

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **πέμπτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Ο.Ε. , την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

**Θέμα :** **ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Εργασίες Συντήρησης Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια Δήμου Βέλου-Βόχας και επισκευές φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης & 10<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2016»**

**Σχετ. :** **1. Αίτηση αναδόχου με αρ. πρωτ. 7908/07-10-2022**  
**2. Τα άρθρα 152 & 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109 Α/6-6-2022): Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις.**  
**3. Η υπ' αριθμ. 169/2022 Απόφαση Ο.Ε. περί παράτασης οριακής προθεσμίας του έργου έως 23-09-2022**  
**4. Η υπ' αριθμ. 235/2022 Απόφαση Ο.Ε. περί επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του έργου έως 06-12-2022**

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του ανωτέρω 1<sup>ου</sup> σχετικού της εταιρείας Κ. Αγγελόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. περί παράτασης έως 06-12-2022 της «οριακής προθεσμίας» για την ολοκλήρωση του έργου: «Εργασίες Συντήρησης Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια Δήμου Βέλου-Βόχας και επισκευές φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης & 10<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2016» με αρ. μελ. 17/2017 με προθεσμία εκτέλεσης την 23<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2022 (Απόφ. 169/2022 Οικονομικής Επιτροπής) και της υπ' αριθμ. 235/2022 απόφασης της Ο.Ε. περί επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του έργου έως 06-12-2022.

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία Κ. Αγγελόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. και υπεγράφη το υπ' αριθμ. πρωτ. 6958/23-07-20108 συμφωνητικό. Το έργο αφορά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης της Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών εντός διοικητικών ορίων Δήμου Βέλου-Βόχας στα εξής τμήματα:

Α. Τμήμα Π.Ε.Ο Κορίνθου-Πατρών από την διασταύρωσή της με την οδό ΑΧΕΠΑΝΣ έως τις σιδηροδρομικές γραμμές ΟΣΕ στην Δ.Κ. Βέλου και

Β. Τμήμα Π.Ε.Ο Κορίνθου-Πατρών από την διασταύρωσή της με την οδό Κολοκοτρώνη έως την διασταύρωσή της με την οδό Βαλαωρίτου στην Δ.Κ. Βραχατίου

Το έργο είναι σε εξέλιξη και είχαν διακοπεί οι εργασίες για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της συμπληρωματικής σύμβασης. Κατόπιν της από 20-05-2020 Συμπληρωματικής Σύμβασης με αρ. πρωτ. 3428/2020, οι εργασίες συνεχίστηκαν.

Έχουν κατασκευαστεί τα πεζοδρόμια της Π.Ε.Ο. στο Βέλο και στο Βραχάτι και απομένουν οι προεργασίες και οι εργασίες ασφαλτοστρώσεων.

Με την υπ' αριθμ. 169-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είχε δοθεί παράταση του έργου κατά τρεις (3) μήνες, χρόνος που δεν είναι μικρότερος των τριών (3) και όχι μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών (=38\*1/3) σύμφωνα με την παράγραφο 7 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπως ίσχυε πριν τον Ν.4782/2021 (στο έργο είχαν δοθεί 10 παρατάσεις με συνολικό χρόνο 38 μηνών παράτασης, το 1/3 το οποίου είναι 12 μήνες).

Με την υπ' αριθμ. 235-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος του έργου έως 06-12-2022 κατά δύο (2) μήνες και δεκατριών (13) ημερών από την ημερομηνία περαίωσης του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 και 153 του Ν. 4938/2022.

Σε συνδυασμό των ανωτέρω και της υπ' αριθμ. 7908/07-10-2022 αίτησης του αναδόχου για παράταση έργου έως την ημερομηνία επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος ήτοι έως 06-12-2022, δύναται να δοθεί παράταση δύο (2) μηνών και δεκατριών (13) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας οριακής προθεσμίας του έργου που ήταν η 23<sup>η</sup>-09-2022 δηλαδή έως 06-12-2022 και για συνολικό χρόνο οριακής προθεσμίας πέντε (5) μηνών και δεκατριών (13) ημερών (=3 μήνες + 2 μήνες + 13 ημέρες) που δεν είναι μικρότερος των (3) μηνών και όχι μεγαλύτερος των (12) μηνών (=38\*1/3), σύμφωνα με την παράγραφο 7 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπως ίσχυε πριν τον Ν.4782.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, την αίτηση του αναδόχου για παράταση της οριακής προθεσμίας, το συμφέρον του έργου, τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 αλλά και τις παρατάσεις που ήδη έχουν δοθεί καθώς την επιθυμία της Δημοτικής Αρχής ώστε το έργο να ολοκληρωθεί όσο είναι δυνατόν συντομότερα

#### ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση **κατά δύο (2) μήνες και δεκατριών (13) ημερών** της «οριακής προθεσμίας» εκτέλεσης των εργασιών του έργου, της παραγράφου 7 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπως ίσχυε πριν τον Ν.4782/2021 που είχε δοθεί με την υπ' αριθμ. 169-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με συνολικό χρόνο της οριακής προθεσμίας τους πέντε (5) μήνες και δεκατριών (13) ημερών (3 μήνες + 2 μήνες + 13 ημέρες) που δεν είναι μικρότερος των 3 και όχι μεγαλύτερος των 12 μηνών (=38\*1/3), ήτοι έως τις **06-12-2022** με αναθεώρηση τιμών.

Παρακαλούμε να τεθεί υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της οριακής προθεσμίας του έργου.

Ο Προϊστάμενος  
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
Δήμου Βέλου-Βόχας

Δημήτριος Πολίτης

Ο Αντιδήμαρχος  
Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και  
Προγραμματισμού

Ανδρέας Σιάχος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία καθώς και την ανωτέρω εισήγηση

#### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

**Εγκρίνει** την παράταση **κατά δύο (2) μήνες και δεκατριών (13) ημερών** της «οριακής προθεσμίας» εκτέλεσης των εργασιών του έργου : **«Εργασίες Συντήρησης Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια Δήμου Βέλου-Βόχας και επισκευές φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης & 10<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2016»** (αριθ. μελ. 17/2017), αναδόχου " Κ. Αγγελόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. , της παραγράφου 7 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπως ίσχυε πριν τον Ν.4782/2021 που είχε δοθεί με την υπ' αριθμ. 169-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με συνολικό χρόνο της οριακής προθεσμίας τους πέντε (5) μήνες και δεκατριών (13) ημερών

(3 μήνες + 2 μήνες + 13 ημέρες) που δεν είναι μικρότερος των 3 και όχι μεγαλύτερος των 12 μηνών (=38\*1/3), ήτοι έως τις **06-12-2022** με αναθεώρηση τιμών, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 296/2022**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.**

**ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ**

**Ακριβές απόσπασμα**

**Ζευγολατιό.-**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ**

**ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ**