

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το Πρακτικό της αριθ. 42/16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 332/2022.**

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Σδράλη Μιχαήλ, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Καλλίρη Μαρία, ε) Μπεκιάρη Δημήτριο, στ) Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **16<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του **κ. Προέδρου** της με αρ. πρωτ. **9030/11.11.2022** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 3852/2010 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α] Παπακυριάκος Αννίβας Δήμαρχος- Πρόεδρος, β]Σδράλης Μιχαήλ, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Καλλίρη Μαρία, ε] ]Μπεκιάρης Δημήτριος και απόντες οι : α ]Μανάβης Π. Αθανάσιος , β] Βουδούρης Νικόλαος .

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

**Θέμα 7<sup>ο</sup> : Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο :  
«Εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στίβου στο Αθλητικό Κέντρο Βέλου», (αρ. μελ.  
11/2019).**

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **έβδομο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

**Θέμα** : **ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΟΥ»  
(ΑΡ. ΜΕΛ.:11/2019)**  
**Σχετ.** : Αίτηση με αρ. πρωτ. 8172/17-10-2022

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του ανωτέρω σχετικού της HELLASOD A.E. περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στίβου στο Αθλητικό Κέντρο Βέλου» (Αρ. Μελ.:11/2019) με αρχική προθεσμία εκτέλεσης την 17-11-2022.

Το έργο του θέματος αφορά σε εργασίες κατασκευής διαδρομών δρομέων στίβου (συνθετικός τάπητας τύπου sandwich) περιμετρικά του υπάρχοντος αθλητικού γηπέδου στο αθλητικό κέντρο Βέλου του Δήμου Βέλου-Βόχας.

Το έργο ανατέθηκε στον εταιρεία Hellasod A.E. με την διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 4782/2021.

Το συμφωνητικό υπεγράφη την 3234/17-05-2022 με προθεσμία περαίωσης των εργασιών έξι (6) μήνες ήτοι έως την 17-11-2022 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη , ωστόσο λόγω της εκτέλεσης εργασιών που αφορούν το έργο «Προμήθεια και τοποθέτηση προκαλλιεργημένου υβριδικού χλοοτάπητα στο Αθλητικό Κέντρο Βέλου του Δήμου Βέλου Βόχας» και της διενέργειας αθλητικών δραστηριοτήτων , καθίσταται ανέφικτη η ολοκλήρωση του έργου εντός των συμβατικών χρονικών ορίων.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω από τα οποία δεν προκύπτει καμία υπαιτιότητα του αναδόχου, το συμφέρον του έργου, τις διατάξεις του αρθ. 147 του Ν. 4412/2016 , την εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου

#### **ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ**

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου για τρεις (3) μήνες ακόμα ήτοι έως τις 17-02-2023, «με αναθεώρηση» τιμών διότι η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε να τεθεί υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της παράτασης του έργου.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Δημήτριος Πολίτης  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία καθώς και την ανωτέρω εισήγηση

#### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**Εγκρίνει**, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 147 του Ν. 4412/2016, την παράταση με αναθεώρηση τιμών διότι η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου., της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : **«Εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στίβου στο Αθλητικό Κέντρο Βέλου»** (αριθ. μελ. 11/2019), αναδόχου " Hellasod A.E. ", κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως **17/02/2023**, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 332/2022**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.**

**ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ**

**Ακριβές απόσπασμα**

**Ζευγολατιό.-**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  
ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ**