

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της αριθ. 02/18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΤΑΚΤΙΚΗΣ
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 6 /2023.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρος, β) Σδράλη Μιχαήλ, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Καλλίρη Μαρία, ε) Μπεκιάρη Δημήτριο, στ) Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **18^η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του **κ. Προέδρου** της με αρ. πρωτ. **237/13.01.2023** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 3852/2010 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α] Παπακυριάκος Αννίβας Δήμαρχος- Πρόεδρος, β]Σδράλης Μιχαήλ, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Καλλίρη Μαρία, και απόντες οι : α]Μπεκιάρης Δημήτριος β]Μανάβης Π. Αθανάσιος , γ] Βουδούρης Νικόλαος .

Τον κ. Μπεκιάρη που απουσίαζε αναπλήρωσε ο κ. Ρόζος Νικόλαος, έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

**Θέμα 3^ο : Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο :
«Έργα κατασκευής αποδυτηρίων γήπεδο Ζευγολατιού».**

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **τρίτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

Θέμα : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Έργα κατασκευής αποδυτηρίων γηπέδου Ζευγολατιού»

Σχετ. : 1. Αίτηση αναδόχου με αρ. πρωτ. 54/04-01-2023

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό του κ. Βασιλείου Τρίγκα, περί παράτασης προθεσμίας κατά **πέντε (5) μήνες** έως την **03 Ιουλίου 2023** του έργου: «Έργα κατασκευής αποδυτηρίων γηπέδου Ζευγολατιού» με αρ. μελ. 28/2015 που είχε ως προθεσμία την **03 Φεβρουαρίου 2023.**

Το έργο ανατέθηκε στο Βασίλειο Τρίγκα και υπεγράφη το υπ' αριθμ. πρωτ. 2796/03-05-2022 συμφωνητικό με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ - ΣΑΕ 016. Το έργο αφορά την εκτέλεση εργασιών κατασκευής κατασκευή κτιρίου αποδυτηρίων με μεταλλική κατασκευή και πάνελ στο γήπεδο του Ζευγολατιού.

Στο έργο έχει κατασκευαστεί πλήρως η βάση του κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα και υπολείπεται η κατασκευή του κτιρίου με μεταλλική κατασκευή και πάνελ περιμετρικά. Στο έργο έχουν εκδοθεί δύο (2) εντολές πληρωμής που έχουν αποσταλεί για την διάθεση της ανάλογης πίστωσης (αρ. πρωτ. 4576/29-06-2022 και 5681/27-07-2022) και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει αντίστοιχη εκταμίευση. Το έργο έχει διακοπεί σύμφωνα με την 7445/26-09-2022 απόφαση Προϊσταμένου Διεύθυνσης.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω από τα οποία δεν προκύπτει καμία υπαιτιότητα του αναδόχου, το συμφέρον του έργου, τις διατάξεις του αρθ. 147 του Ν. 4412/2016 και την αίτηση της αναδόχου εταιρείας (παραγρ. 10 του άρθρου 147)

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου για **πέντε (5) μήνες** ακόμα ήτοι έως τις **03 Ιουλίου 2023** «με αναθεώρηση» τιμών διότι η καθυστέρηση της έναρξης του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Ο Αντιδήμαρχος
Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων & Μελετών
Δήμου Βέλου-Βόχας

Δημήτριος Πολίτης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Ανδρέας Σιάχος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία καθώς και την ανωτέρω εισήγηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, την παράταση με αναθεώρηση τιμών, διότι η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : **«Έργα κατασκευής αποδυτηρίων γηπέδου Ζευγολατιού»**, αναδόχου "ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔ. ΤΡΙΓΚΑΣ", κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι έως **03/07/2023**, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 6/2023**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ

Ακριβές απόσπασμα

Ζευγολατιό.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ