

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της 3^{ης}/ 20.03.2023 Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου – Βόχας.**

Αριθμός Απόφασης: 32/2023

Θέμα 13^ο: Έγκριση παράτασης οριακής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Εργασίες Συντήρησης Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια Δήμου Βέλου-Βόχας και επισκευές φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης & 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2016».

Σήμερα την **20η του μηνός Μαρτίου**, ημέρα **Δευτέρα του έτους 2023** και ώρα **20.00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα ΚΑΠΗ στην Κοινότητα Ζευγολατιού ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **1778/16.03.2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τριανταφύλλου Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4555/2018 στους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο, ο οποίος και παραβρέθηκε. Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη της απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (**27**) μελών παραβρέθηκαν παρόντα δέκα επτά (**17**) μέλη και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τριανταφύλλου Κων/νος –Πρόεδρος
2. Δαληβίγκας Γεώργιος
3. Καλλίρη Μαρία
4. Μαστοράκος Άγγελος
5. Μπεκιάρης Δημήτριος
6. Ράπτης Θεόδωρος
7. Ρόζος Νικόλαος
8. Σδράλης Μιχαήλ
9. Σιάχος Ανδρέας
10. Τριανταφύλλου Δημήτριος
11. Μανάβης Π. Αθανάσιος
12. Κατσιφώλης Παναγιώτης
13. Λυμπερόπουλος Ευάγγελος
14. Πανταζής Παναγιώτης
15. Ραχανιώτης Νικόλαος
16. Δημητρίου Μαρία
17. Λιάκος Μιχαήλ (αποχώρησε στο 3^ο ΘΗΔ)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καραχοντζίτης Κω/νος
(προσήλθε στο 15^ο ΘΗΔ)
 2. Μαγγίνας Ιωάννης
 3. Μανάβης Δ. Αθανάσιος
 4. Βουδούρης- Τσίτουρας Νικόλαος
 5. Καραφωτιάς Γεώργιος
 6. Περρής Νικόλαος
 7. Σταμπεδάκης Παναγιώτης
 8. Μπιτσάκου Ασπασία
 9. Καμπίτης Γεώργιος
 10. Τρωγάδης Βασίλειος
- (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1. Αναγνωστόπουλος Αναστάσιος Πρόεδρος Ευαγγελίστριας
2. Δαγρές Ευάγγελος Πρόεδρος Νεράντζας
3. Παπαδημητρίου Ιωάννης Πρόεδρος Ζευγολατιού
4. Πούλλος Γεώργιος Πρόεδρος Πουλίσσας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1. Καλαντζής Δημήτριος | Πρόεδρος Στιμάγκας | 2. Μπουγάς Κων/νος | Πρόεδρος Ελληνοχωρίου |
| 3 Καλογερόπουλος Ανδρέας | Πρόεδρος Βέλου | 4. Βασιλείου Γεώργιος | Πρόεδρος Βραχατίου |
| 5. Κεχαγιάς Περίανδρος | Πρόεδρος Βοχαικού | 6. Καραχοντζίτης Αντώνιος | Πρόεδρος Κοκκωνίου |
| 7. Δημητρίου Βασίλειος | Πρόεδρος Ταρσινών | 8. Ντούβος Βασίλειος | Πρόεδρος Σουληναρίου |
| 9. Μπάρτζης Παναγιώτης | Πρόεδρος Κρηνών | 10. Μπακιρτζής Εμμανουήλ | Πρόεδρος Χαλκειού |
| 11. Χασαπάκης Αργύριος | Πρόεδρος Μπολατίου | | |

Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Θεοδώρου Ανδρέα.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση παράτασης οριακής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Εργασίες Συντήρησης Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια Δήμου Βέλου-Βόχας και επισκευές φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης & 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2016» και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σιάχο, ο οποίος έθεσε υπόψη μελών την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως κάτωθι:

Θέμα : ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Εργασίες Συντήρησης Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια Δήμου Βέλου-Βόχας και επισκευές φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης & 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2016»

Σχετ. : 1. Αίτηση αναδόχου με αρ. πρωτ. 1341/28-02-2023

2. Τα άρθρα 152 & 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109 Α/6-6-2022): Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργιών και λοιπές διατάξεις.
3. Η υπ' αριθμ. 235/2022 Απόφαση Ο.Ε. περί επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του έργου έως 06-12-2022
4. Η υπ' αριθμ. 296/2022 Απόφαση Ο.Ε. περί παράτασης οριακής προθεσμίας του έργου έως 06-12-2022
5. Η με αρ. πρωτ. 6997/13-09-2022 αίτηση υποβολής διακοπής εργασιών
6. Η με αρ. πρωτ. 6997/20-10-2022 απόφαση αποδοχής διακοπής εργασιών
7. Η με αρ. πρωτ. 1340/28-02-2023 αίτηση άρσης διακοπής εργασιών
8. Η με αρ. πρωτ. 1356/28-02-2023 απόφαση άρσης διακοπής εργασιών

Σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω όπου με το 1^ο σχετικό της εταιρείας Κ. Αγγελόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. περί παράτασης έως 31-07-2023 της «οριακής προθεσμίας» για την ολοκλήρωση του έργου: «Εργασίες Συντήρησης Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια Δήμου Βέλου-Βόχας και επισκευές φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης & 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2016» με αρ. μελ. 17/2017 με προθεσμία εκτέλεσης την 06^η Δεκεμβρίου 2022 (Απόφ. 296/2022 Οικονομικής Επιτροπής και της υπ' αριθμ. 235/2022 απόφασης της Ο.Ε. περί επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του έργου).

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία Κ. Αγγελόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. και υπεγράφη το υπ' αριθμ. πρωτ. 6958/23-07-20108 συμφωνητικό. Το έργο αφορά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης της Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών εντός διοικητικών ορίων Δήμου Βέλου-Βόχας στα εξής τμήματα:

Α. Τμήμα Π.Ε.Ο Κορίνθου-Πατρών από την διασταύρωσή της με την οδό ΑΧΕΠΑΝΣ έως τις σιδηροδρομικές γραμμές ΟΣΕ στην Δ.Κ. Βέλου και

Β. Τμήμα Π.Ε.Ο Κορίνθου-Πατρών από την διασταύρωσή της με την οδό Κολοκοτρώνη έως την διασταύρωσή της με την οδό Βαλαωρίτου στην Δ.Κ. Βραχατίου

Στο έργο έχουν κατασκευαστεί τα πεζοδρόμια της Π.Ε.Ο. στο Βέλο και στο Βραχάτι και απομένουν οι προεργασίες και οι εργασίες ασφαλοστρώσεων.

Το έργο ήταν σε διακοπή κατόπιν της υπ' αρ. πρωτ. 6997/20-10-2022 απόφασης αποδοχής διακοπής εργασιών (6^ο σχετικό) και κατόπιν της με αρ. πρωτ. 1340/28-02-2023 αίτησης του αναδόχου (7^ο σχετικό) περί άρσης διακοπής εργασιών διότι εξέλειψαν οι λόγοι διακοπής, έγινε άρση της διακοπής εργασιών του έργου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1356/28-02-2023 απόφαση (8^ο σχετικό).

Με την υπ' αριθμ. 296-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είχε δοθεί παράταση του έργου κατά **πέντε (5) μήνες** και δεκατριών **(13) ημερών** «οριακής προθεσμίας».

Κατά την ημέρα της απόφασης διακοπής εργασιών που ήταν η 20η Οκτωβρίου 2022, υπολειπόταν χρόνος 48 ημερών για την περαίωση του έργου που ήταν 6η Δεκεμβρίου 2022 και ως εκ τούτων με την απόφαση άρσης της διακοπής εργασιών ο χρόνος περαίωσης του έργου θα είναι από της επομένη της απόφασης την 01-03-2023 και για 48 ημέρες ακόμη, ήτοι το έργο δύναται να συνεχιστεί έως την 17η Απριλίου 2023.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. 1341/28-02-2023 αιτείται την παράταση του έργου κατά **τρεις (3) μήνες** και **δεκατρείς (13) ημέρες** από την 17-04-2023 έως την 31-07-2023.

Έτσι η συνολική «οριακή προθεσμία» του έργου που ζητείται συνολικά είναι οκτώ (8) μήνες και είκοσι έξι (26) ημέρες (5 μήνες + 13 ημέρες + 3 μήνες + 13 ημέρες) χρόνος που δεν είναι μικρότερος των τριών (3) και όχι μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών (στο έργο είχαν δοθεί 10 παρατάσεις με συνολικό χρόνο 38 μηνών παράτασης, το 1/3 το οποίου είναι 12 μήνες) σύμφωνα με την παράγραφο 7 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπως ίσχυε πριν τον Ν.4782/2021.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, την αίτηση του αναδόχου για παράταση της οριακής προθεσμίας, το συμφέρον του έργου, τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 αλλά και τις παρατάσεις που ήδη έχουν δοθεί καθώς την επιθυμία της Δημοτικής Αρχής ώστε το έργο να ολοκληρωθεί όσο είναι δυνατόν συντομότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση κατά **τρεις (3) μήνες** και **δεκατριών (13) ημερών** της «οριακής προθεσμίας» εκτέλεσης των εργασιών του έργου, της παραγράφου 7 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπως ίσχυε πριν τον Ν.4782/2021 που είχε δοθεί με την υπ' αριθμ. 296-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με συνολικό χρόνο της "οριακής προθεσμίας" τους οκτώ (8) μήνες και είκοσι έξι (26) ημερών, ήτοι έως τις **31-07-2023** με αναθεώρηση τιμών.

Παρακαλούμε να τεθεί υπόψη της δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της οριακής προθεσμίας του έργου.

Ζευγολατιό, 28-02-2023

Ο Προϊστάμενος
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δημήτριος Πολίτης
Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ3

Ο Αντιδήμαρχος
Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και
Προγραμματισμού
Ανδρέας Σιάχος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Ο κ. Μανάβης Π. Αθανάσιος στο σημείο αυτό ανέφερε ότι δεν τον καλύπτουν οι λόγοι, που επικαλείται ο εργολάβος για την έγκριση της παράτασης εκτέλεσης του έργου .

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και αντάλλαξε απόψεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με έντεκα (11) ψήφους Υπέρ -
πέντε(5) Κατά (των κ.κ. Μανάβη Αθ. του Παν/τη, Κατσιφώλη Π.,
Λυμπερόπουλου, Πανταζή Π., Ραχανιώτη Ν.)

Εγκρίνει, την χορήγηση επέκτασης κατά τριών (3) μηνών και δεκατριών (13) ημερών της «*οριακής προθεσμίας*» εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Εργασίες Συντήρησης Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια Δήμου Βέλου-Βόχας και επισκευές φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης & 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2016» με αρ. μελ. 17/2017 ,αναδόχου Κ. Αγγελόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε., της παραγράφου 7 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπως ίσχυε πριν τον Ν.4782/2021, που είχε δοθεί με την υπ' αριθμ. 296-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι συνολικός χρόνος της “οριακής προθεσμίας” τους οκτώ (8) μήνες και είκοσι έξι (26) ημερών και έως τις **31-07-2023** με αναθεώρηση τιμών.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθ. **32/2023**
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ