

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το Πρακτικό της 7ης/ 21.03.2024 Τακτικής Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου – Βόχας.**

**Αριθμός Απόφασης: 48/2024**

Θέμα 5ο: Έγκριση αυτοδίκαιης παραλαβής του έργου με τίτλο «Συντήρηση επισκευών και αποκαταστάσεων αντλιοστασίων».

Στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Ζευγολατιού επί της οδού Νικηταρά σήμερα την **21<sup>η</sup> του μηνός Μαρτίου ημέρα Πέμπτη του έτους 2024 και ώρα 19.00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης, το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2228/15.03.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΟΥΤΣΗ, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αθανάσιο Μανάβη ο οποίος παραβρέθηκε.  
Ακολουθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη της απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι πέντε (25) μελών παραβρέθηκαν δεκαπέντε (15) μέλη και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δούτσης Χρήστος, Πρόεδρος
2. Καλλίρη Μαρία, Αντιπρόεδρος
3. Πισσούνης Ευάγγελος, Γραμματέας
4. Αγγελόπουλος Χρήστος
5. Γιαννακόπουλος Ιωάννης
6. Δημητρίου Μαρία
7. Κεχαγιά Σοφία
8. Λυμπερόπουλος Ευάγγελος
9. Μπάρτζης Νικόλαος
10. Μπαχαλιά Βασιλική
11. Μπουτσιούκος Ιωάννης
12. Παπαλέκα Ελευθερία
13. Ραπανάκη Βασιλική
14. Ραχανιώτης Νικόλαος
15. Σαββίδης Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Φαρμάκης Παναγιώτης
2. Παπακυριάκος Αννίβας
3. Δαληβίγκας Γεώργιος
4. Μπεκιάρης Δημήτριος
5. Ράπτης Θεόδωρος
6. Σιάχος Ανδρέας
7. Τριανταφύλλου Δημήτριος
8. Τριανταφύλλου Κων/νος
9. Λιάκος Μιχαήλ
10. Καραμανέα Ελένη

(δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1. Γιαννοπούλου Χρυσούλα Πρόεδρος Βέλου
2. Μπισσάκος Σωτήριος Πρόεδρος Βοχαικού
3. Κανώλης Σπυρίδων Πρόεδρος Βραχατιού
4. Παπαδημητρίου Ιωάννης Πρόεδρος Ζευγολατιού
5. Ευάγγελος Δαγρές Πρόεδρος Νεράντζας
6. Τσουραπά Παν/τα Πρόεδρος Ελληνοχωρίου
7. Παπαδόπουλος Ιωάννης Πρόεδρος Ευαγγελίστριας
8. Παπαδόπουλος Φώτιος Πρόεδρος Ταρσινών
9. Νίτερης Παύλος Πρόεδρος Χαλκειού
10. Τσουγκριάνης Νικόλαος Ιωάννης Πρόεδρος Πουλίσσας
11. Ντούβος Βασίλειος Πρόεδρος Σουληναρίου
12. Δημητρίου Εμμανουήλ Πρόεδρος Κοκκωνίου

13. Δημάκης Θεοφάνης Πρόεδρος Μπολατίου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :

1. Μπάρτζης Παναγιώτης Πρόεδρος Κρηνών
2. Φαρμάκης Κων/νος Πρόεδρος Στιμάγκας

Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Ν. Μελικογλου.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης "Έγκριση αυτοδίκαιης παραλαβής του έργου με τίτλο «Συντήρηση επισκευών και αποκαταστάσεων αντλιοστασίων»" και έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κ. Ραπανάκη η οποία έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών –Τμήμα Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων, ως κάτωθι:

**Θέμα :** *Αυτοδίκαιη παραλαβή έργου του έργου «Συντήρηση Επισκευών και Αποκαταστάσεων Αντλιοστασίων» με αρ. μελ. 07/2020*

- Σχετ. :**
1. *Αίτηση με αρ. πρωτ. 786/03-02-2023 της «ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ Ε.Ε.» περί οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Επισκευών και Αποκαταστάσεων Αντλιοστασίων»,*
  2. *Αίτηση με αρ. πρωτ. 361/16-01-2024 της «ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ Ε.Ε.» περί διενέργειας αυτοδίκαιης παραλαβής του έργου του θέματος,*
  3. *Το υπ' αριθμ. πρωτ. 5842/26-07-2023 έγγραφό μας περί σύναψη διαδημοτικής συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 για την διοικητική υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας λόγω έλλειψης προσωπικού,*
  4. *Τον Ν.4412/2016 όπως ίσχυε προ τις 09-03-2021,*
  5. *Τον φάκελο του εν θέματι έργου*

*Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο ανάδοχος του έργου «Συντήρηση Επισκευών και Αποκαταστάσεων Αντλιοστασίων» αιτείται την οριστική και αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου.*

*Από τον φάκελο του έργου προκύπτει ότι:*

1. *Το συμφωνητικό του έργου «Συντήρηση Επισκευών και Αποκαταστάσεων Αντλιοστασίων» μεταξύ αναδόχου «ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» και Δήμου Βέλου-Βόχας υπογράφηκε στις 18-01-2021 με αρ. πρωτ. 281,*
2. *Το έργο περαιώθηκε στις 18-06-2021 σύμφωνα με την βεβαίωση περαίωσης με αρ. πρωτ. 7916/04-10-2021,*
3. *Η περίοδος συντήρησης έργου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 171 του Ν.4412/2016 είναι 15 μήνες από την ημερομηνία περαίωσης, ήτοι μέχρι 16-09-2022. Δύο μήνες από αυτή την ημερομηνία και σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν.4412/2016 το έργο πρέπει να παραληφθεί ήτοι έως 16-11-2022,*
4. *Ο Ανάδοχος υπέβαλε αίτηση με αρ. πρωτ. 786/03-02-2023 για την διενέργεια της οριστικής παραλαβής του εν λόγω έργου*
5. *Στην τεχνική Υπηρεσία υπηρετούν μόνο τρεις μηχανικοί εκ των οποίων ο ένας από αυτούς είναι ο επιβλέπωντας του έργου, οπότε με τους υπόλοιπους δύο μηχανικούς δεν ήταν δυνατή η συγκρότηση της απαιτούμενης επιτροπής παραλαβής το έργο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 170 του Ν.4412/2016, διότι απαιτούνταν τρεις (3) μηχανικοί τακτικά μέλη και τρεις (3) μηχανικοί αναπληρωτές.*
6. *Ο χρόνος υποχρεωτικής διοικητικής υποστήριξης από τον Δήμο της έδρας της Νομού προς τον Δήμο μας ήταν μέχρι 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4954/22-ΦΕΚ 136 Α/9-7-2022, οπότε δεν υπήρχε η δυνατότητα του άμεσου ορισμού των υπολοίπων απαιτούμενων μηχανικών από τον Δήμο Κορινθίων, για να συγκροτηθεί η επιτροπή παραλαβής του έργου.*
7. *Σύμφωνα με την εγκύκλιο 359 με αρ. πρωτ. 25787/27-03-2023 περί «Ενημέρωσης για τη λήξη του θεσμού της υποχρεωτικής διοικητικής υποστήριξης των δήμων» του Υπουργείου Εσωτερικών η διοικητική υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας μπορεί να αντιμετωπιστεί με την εφαρμογή των εργαλείων της διαδημοτικής συνεργασίας του άρθρου 99 του ν. 3852/2010 αλλά*

και άλλων συνεργατικών θεσμών, όπως των προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 100 ν. 3852/20106, στη βάση εφαρμογής του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει

8. Με το έγγραφό μας με αρ. πρωτ. 5842/26-07-2023 ζητήθηκε η σύναψη διαδημοτικής συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 με το Δήμο Κορινθίων για την διοικητική υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας,
9. Μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει ανταπόκριση του Δήμου Κορινθίων στο προηγούμενο αίτημα
10. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 361/16-01-2024 αίτηση του αναδόχου του έργου γίνεται όχληση για την διενέργεια της αυτοδίκαιης παραλαβής του έργου,
11. Έχουν περάσει περισσότεροι μήνες από των οριζόμενων (2) δύο μηνών από την ημερομηνία συντήρησης του έργου που ήταν η 16-09-2022 για την διενέργεια της οριστικής παραλαβής αλλά και εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο αίτησης παραλαβής του έργου που ήταν η 03-02-2023.

Κατόπιν των ανωτέρω και εφόσον η οριστική παραλαβή του έργου «Συντήρηση Επισκευών και Αποκαταστάσεων Αντλιοστασίων» με αρ. μελ. 07/2020, δεν έγινε εντός των δύο (2) μηνών μετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης του έργου αλλά και εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο αίτησης παραλαβής του έργου, τότε το έργο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 172 του Ν.4412/2016, θεωρείται ότι έχει παραληφθεί αυτοδίκαια και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί μη ή αυτοδίκαιης παραλαβής του έργου «Συντήρηση Επισκευών και Αποκαταστάσεων Αντλιοστασίων» για τους παραπάνω λόγους και των λοιπών διαδικασιών που προβλέπονται στην ίδια παράγραφο.

Ο Προϊστάμενος  
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  
Δήμου Βέλου-Βόχας  
Δημήτριος Πολίτης  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Συνημμένα :

1. Αίτηση με αρ. πρωτ. 786/03-02-2023 της «ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ Ε.Ε.» περί οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Επισκευών και Αποκαταστάσεων Αντλιοστασίων»,
2. Αίτηση με αρ. πρωτ. 361/16-01-2024 της «ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ Ε.Ε.» περί διενέργειας αυτοδίκαιης παραλαβής του έργου του θέματος,
3. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 5842/26-07-2023 έγγραφό μας περί σύναψη διαδημοτικής συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 για την διοικητική υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας λόγω έλλειψης προσωπικού,
4. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 281/18-01-2021 Συμφωνητικό έργου και
5. Η υπ. Αριθμ. 9762/03-12-2021 Βεβαίωση Περαιώσης Έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία και το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την με Α.Π. 9762/03-12-2021 βεβαίωση Περαιώσης του έργου και την ανωτέρω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση όπως λεπτομερώς στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά αναγράφονται

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου «**Συντήρηση επισκευών και αποκαταστάσεων αντλιοστασίων**» με αριθμ. μελέτης **07/2020** προϋπολογισμού 18.676,73 Ευρω με ΦΠΑ 24%, με ανάδοχο του έργου τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθ. 48/2024  
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΤΣΗΣ**