

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το Πρακτικό της αριθ. 30/ 16 Ιουλίου 2024 τακτικής συνεδρίασης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 176/2024.**

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Αθανάσιο Μανάβη, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Αγγελόπουλο Χρήστο, γ) Γιαννακόπουλο Ιωάννη, δ) Μπουτσιούκο Ιωάννη, ε) Μπαχταλιά Βασιλική, στ) Σιάχο Ανδρέα, και ζ) Τριανταφύλλου Δημήτριο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **16<sup>η</sup> Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00** σε **τακτική** διαζώσης, συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του **Προέδρου** της με αρ. πρωτ. **6362/12.07.2024** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, καθώς και στους Προέδρους των Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α] Αθανάσιος Μανάβης Δήμαρχος- Πρόεδρος, β] Αγγελόπουλος Χρήστος, γ] Γιαννακόπουλος Ιωάννης, δ] Μπουτσιούκος Ιωάννης, ε] Μπαχταλιά Βασιλική, στ] Σιάχος Ανδρέας, και ζ] Τριανταφύλλου Δημήτριος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

**Θέμα 8<sup>ο</sup> : Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 5<sup>ου</sup> τριμήνου του έργου : «Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος σηματοδότησης στον κόμβο της Π.Ε.Ο. Κορίνθου Πατρών και των οδών Αγ. Γεωργίου, οδού Κολοκοτρώνη και Ν. Γκάτσου».**

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής εισηγούμενος το **όγδοο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Δ.Ε. , την έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως κάτωθι :

**Θέμα : Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 5<sup>ου</sup> τριμήνου του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος σηματοδότησης στον κόμβο της Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών και των οδών Αγ. Γεωργίου, οδού Κολοκοτρώνη και Ν. Γκάτσου»**

**Σχετ. :**

Έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παρ. 10 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 σας αποστέλλω την Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 4<sup>ου</sup> τριμήνου του έργου :

|                      |  |
|----------------------|--|
| Έργο:                | «Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος σηματοδότησης στον κόμβο της Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών και των οδών Αγ. Γεωργίου, οδού Κολοκοτρώνη και Ν. Γκάτσου» |
| Αρ. Μελέτης:         | 16/2018  |
| Ανάδοχος:            | Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.   |
| Ημ/νία Συμφωνητικού: | 2047/24-03-2023 (23SYMV012361973 2023-03-24)   |
| Ποσό Συμφωνητικού:   | 95.941,10 € (χωρίς ΦΠΑ)  |
| Διάρκεια Σύμβασης:   | εννέα (9) μήνες  |
| Έναρξη εργασιών:     | 24-03-2023 (σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών)   |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Λήξη Σύμβασης:                        | 24-12-2023   |
| 1 <sup>η</sup> Παράταση:              | 24-03-2024 (Απόφαση 144/2023 Δ.Σ.)   |
| 2 <sup>η</sup> Παράταση:              | 24-06-2024 (Απόφαση 63/2024 Δ.Σ.)  |
| 3 <sup>η</sup> Παράταση:              | 24-07-2024 (Απόφαση 96/2024 Δ.Σ.)  |
| α' Τρίμηνο:                           | Έως 24-06-2023   |
| β' Τρίμηνο                            | Έως 24-09-2023   |
| γ' τρίμηνο                            | Έως 24-12-2023   |
| δ' τρίμηνο                            | Έως 24-03-2024   |
| ε' τρίμηνο                            | Έως 24-06-2024   |
| Περιγραφή εκτελεσμένου αντικειμένου:  | Στο έργο έχουν εκτελεστεί οι προβλεπόμενες από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασίες και συγκεκριμένα: καθαιρέσεις οπλισμένων σκυροδεμάτων, εκσκαφές , τοποθέτηση κρασπεδορείθρων, ξυλότυποι, κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, τοποθέτηση στύλων και φωτεινών σηματοδοτών εργασίες υποδομής φωτεινής σηματοδότησης (σωλήνες, φρεάτια κλπ), Η/Μ εργασίες και σήμανση. |
| Λογαριασμοί:                          | Έχει κατατεθεί στην Υπηρεσία:<br>ο 1 <sup>ος</sup> λογαριασμός ποσού 15.052,58 € (18/09/2023)<br>ο 2 <sup>ος</sup> λογαριασμός ποσού 5.366,39 € (19/10/2023)<br>ο 3 <sup>ος</sup> λογαριασμός ποσού 24.199,03 € (22/12/2023)   |
| Περιγραφή υπολειπόμενου αντικειμένου: | Το έργο έχει ολοκληρωθεί και εκκρεμεί η σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ) για την λειτουργία του συστήματος φωτεινής σηματοδότησης.  |
| Απρόβλεπτα περιστατικά:               | -  |
| Πρόβλεψη εκτέλεσης συμπλ. Εργασιών:   | Δεν υπάρχει προς το παρόν πρόβλεψη για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών.  |

Ο Επιβλέπων

Πέτρος Πεντέρης  
Αγρον. & Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Προϊστάμενος  
Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας

Δημήτριος Πολίτης  
Πολιτικός Μηχανικός Π3

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση των ανωτέρω και κάλεσε την Δ.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 72 & 74<sup>Α</sup> του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**Εγκρίνει** την ανωτέρω συνοπτική τριμηνιαία ανακεφαλαιωτική έκθεση για την πορεία του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος σηματοδότησης στον κόμβο της Π.Ε.Ο. Κορίνθου Πατρών και των οδών Αγ. Γεωργίου, οδού Κολοκοτρώνη και Ν. Γκάτσου» για το 5<sup>ο</sup> τρίμηνο, ήτοι από 24-03-2024 έως 24-06-2024, χωρίς τη διατύπωση παρατηρήσεων.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α : **176/2024**.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ. Ε.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜ. Ε.**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ**

**Ακριβές απόσπασμα  
Ζευγολατιό.-  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ**