

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της αριθ. 6/13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 29/2020.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Τρωγάδη Βασίλειο, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Μπεκιάρη Δημήτριο, ε) Δαληβίγκα Γεώργιο, στ)Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνήλθε σήμερα την **13η Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00** σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ. **1951/09.03.2020** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α]Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας - Πρόεδρος, β] Τρωγάδης Βασίλειος, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ]Μπεκιάρης Δημήτριος, ε] Δαληβίγκας Γεώργιος και απόντες οι κ.κ. Βουδούρης Νικόλαος και Μανάβης Αθανάσιος, έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 4^ο : Περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου : «Έργα αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Κ. Βραχατίου».

Ο Πρόεδρος της Οικ. Ε. εισηγούμενος το **τέταρτο θέμα** της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Ο.Ε. , την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

Θέμα : ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«ΕΡΓΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Κ. ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ»
Σχετ. : Αίτηση με αρ. πρωτ. 1682/27-02-2020

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του ανωτέρω σχετικού της εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Έργα Αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Κ. Βραχατίου» με αρ. μελ. 13/2018 με αρχική προθεσμία εκτέλεσης την 30/10/2019.

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. με την διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 παρ. 2α του Ν 4412/2016). Το συμφωνητικό υπεγράφη την 30-04-2019 με προθεσμία περαίωσης των εργασιών 6 μήνες ήτοι έως την 30-10-2019 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Με την υπ' αριθμ. 156/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου – Βόχας εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά δύο (2) μήνες έως 30/12/2019.

Με την υπ' αριθμ. 204/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου – Βόχας εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες έως 30/03/2020.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη , ωστόσο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της αναγκαιότητας σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών προκειμένου να διορθωθούν οι ποσότητες των συμβατικών εργασιών

όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες προμετρήσεις και επιμετρήσεις με την πρόοδο του έργου, δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση του έργου εντός των συμβατικών χρονικών ορίων.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω από τα οποία δεν προκύπτει καμία υπαιτιότητα του αναδόχου, το συμφέρον του έργου, τις διατάξεις του αρθ. 147 του Ν. 4412/2016 και την εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου για 2 μήνες ακόμα ήτοι έως τις 30/05/2020, «με αναθεώρηση» τιμών διότι η καθυστέρηση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε να τεθεί υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της παράτασης του έργου.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
Δημήτριος Πολίτης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Ύστερα από τα παραπάνω καλεί τη Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, είδε τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, την παράταση με αναθεώρηση, της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : «**Έργα αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Κ. Βραχατίου**», (αρ. μελ.13/2018), αναδόχου **ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.** κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως **30/05/2020**, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 29/2020**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

1.- Τρωγάδης Βασίλειος

2.- Σιάχος Ανδρέας

3.- Δαληβίγκας Γεώργιος

4.- Μπεκιάρης Δημήτριος

**Ακριβές απόσπασμα
Ζευγολατιό.-
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε**

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ