

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το Πρακτικό της αριθ. 6/13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 30/2020.**

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Τρωγάδη Βασίλειο, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Μπεκιάρη Δημήτριο, ε) Δαληβίγκα Γεώργιο, στ)Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνήλθε σήμερα την **13η Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00** σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ. **1951/09.03.2020** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α]Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας - Πρόεδρος, β] Τρωγάδης Βασίλειος, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ]Μπεκιάρης Δημήτριος, ε] Δαληβίγκας Γεώργιος και απόντες οι κ.κ. Βουδούρης Νικόλαος και Μανάβης Αθανάσιος, έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

**Θέμα 5<sup>ο</sup> : Περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου : «Έργα αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου- Βόχας».**

Ο Πρόεδρος της Οικ. Ε. εισηγούμενος το **πέμπτο θέμα** της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Ο.Ε. , την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

**Θέμα :** ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ» (ΑΡ. ΜΕΛ.:10/2019)  
**Σχετ. :** Αίτηση με αρ. πρωτ. 1418/19-02-2020

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του ανωτέρω σχετικού της εταιρείας “ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.” περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Έργα Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Βέλου - Βόχας» με αρ. μελ. 10/2019 και αρχική προθεσμία εκτέλεσης την 19/03/2020.

Το έργο του θέματος αφορά χωματουργικές εργασίες , εργασίες οδοστρωσίας (κατασκευή υπόβασης μεταβλητού πάχους και βάσης) από θραυστό υλικό λατομείου, κατασκευή ιρλανδικών διαβάσεων από σκυρόδεμα C16/20 όπου απαιτούνται, ασφαλική προεπάλειψη ανασφάλτωσης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα όπως προδιαγράφεται στην αντίστοιχη Ε.ΤΕ.Π., κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5 cm με χρήση κοινής ασφάλτου , για την αποκατάσταση των ζημιών των οδικών υποδομών σε αγροτικές περιοχές του Δήμου Βέλου – Βόχας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 29<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2018.

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία “ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.” με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (λόγω του κατεπείγοντος) των άρθρων 32 παρ. 2γ και 32Α του Ν.4412/2016 και το συμφωνητικό υπεγράφη την 19-11-2019 με προθεσμία περαίωσης των εργασιών 4 μήνες ήτοι έως την 19-03-2020 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη , ωστόσο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (χαμηλές θερμοκρασίες) και της αναγκαιότητας σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση του έργου εντός των συμβατικών χρονικών ορίων.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω από τα οποία δεν προκύπτει καμία υπαιτιότητα του αναδόχου, το συμφέρον του έργου, τις διατάξεις του αρθ. 147 του Ν. 4412/2016 και την εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου

#### ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου για 4 μήνες ακόμα ήτοι έως τις 19-07-2020, «με αναθεώρηση» τιμών διότι η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε να τεθεί υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της παράτασης του έργου.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Δημήτριος Πολίτης  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Ύστερα από τα παραπάνω καλεί τη Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, είδε τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση

#### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

**Εγκρίνει** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, την παράταση με αναθεώρηση, της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : «**Έργα Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Βέλου – Βόχας**», (αρ. μελ.10/2019), αναδόχου **ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.** κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως **19/07/2020**, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 30/2020**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.**

**ANNIBAS ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.**

**1.- Τρωγάδης Βασίλειος**

**2.- Σιάχος Ανδρέας**

**3.- Δαληβίγκας Γεώργιος**

**4.- Μπεκιάρης Δημήτριος**

**Ακριβές απόσπασμα  
Ζευγολατιό.-**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε**

**ANNIBAS ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ**