

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το Πρακτικό της αριθ. 18/16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 107/2020.**

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Τρωγάδη Βασίλειο, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Μπεκιάρη Δημήτριο, ε) Δαληβίγκα Γεώργιο, στ) Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **16η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00** σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ. **4209/12.06.2020** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α] Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας - Πρόεδρος, β] Τρωγάδης Βασίλειος, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Μπεκιάρης Δημήτριος ε] Δαληβίγκας Γεώργιος και απόντες οι κ.κ. Μανάβης Π. Αθανάσιος και Βουδούρης Νικόλαος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

**Θέμα 5<sup>ο</sup> : Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο : «Έργα αποκατάστασης υδραυλικών υποδομών Δήμου Βέλου- Βόχας» .**

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **πέμπτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

**Θέμα : ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Έργα αποκατάστασης υδραυλικών υποδομών Δήμου Βέλου-Βόχας»**

**Σχετ. :** 1. Αίτηση αναδόχου με αρ. πρωτ. 10766/12-11-2019  
2. Αίτηση αναδόχου με αρ. πρωτ. 849/30-01-2020  
3. Αίτηση αναδόχου με αρ. πρωτ. 3551/25-05-2020  
4. Έγγραφο Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών με αρ. πρωτ. 2408/02-06-2020 (αρ. πρωτ. 4027/09-06-2020 Δήμου) περί διατύπωσης γνώμης της 3<sup>ης</sup> Παράτασης του έργου.

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του ανωτέρω 3<sup>ου</sup> σχετικού της εταιρείας Π.Σ. Κελλάρης & ΣΙΑ Ε.Ε. περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Έργα αποκατάστασης υδραυλικών υποδομών Δήμου Βέλου-Βόχας» με αρ. μελ. 08/2019 με προθεσμία εκτέλεσης την 01<sup>η</sup> Ιουνίου 2020.

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία Π.Σ. Κελλάρης & ΣΙΑ Ε.Ε. και υπεγράφη το υπ' αριθμ. πρωτ. 5917/01-07-2019 συμφωνητικό και χρηματοδότηση από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ-ΣΑΕ871). Το έργο αφορά την εκτέλεση εργασιών σε σημεία που υπέστησαν ζημιές από την απορροή των ομβρίων του έντονου πλημμυρικού φαινομένου της 29ης Σεπτεμβρίου 2019 και έχουν ως σκοπό την τοπική διευθέτηση ομβρίων, ήτοι:

1. Οχετός στην θέση «Παναγία Γιουρούτσι» για την απορροή ομβρίων που προκαλεί διάβρωση στον μοναδικό δρόμο που οδηγεί προς τον Ι.Ν. της Παναγίας.
2. Οχετός στα Ταρσινά.) για την απορροή ομβρίων που προκαλεί διάβρωση στον μοναδικό δρόμο που οδηγεί στην Κτηματική Περιφέρεια της Τ.Κ. Ταρσινών

3. Τοιχείο αντιστήριξης στο Βραχάτι, τοιχείο αντιστήριξης στο Καλέντζι ύψους και τοιχείο αντιστήριξης στα Ταρσινά για την διεύθετηση των ομβρίων που προκαλούν διαβρώσεις στις οδικές υποδομές του Δήμου.
4. Αύλακες στις οδούς Αλεξανδρουπόλεως, Εθν. Αντίστασης και Μπουλια στο Βραχάτι και όπου απαιτηθεί για τμηματικές αποταστάσεις αυλάκων για την διεύθετηση των ομβρίων.
5. Δάπεδο σταμπωτό στον κοινόχρηστο χώρο τέρμα την οδού Μπουλια στο Βραχάτι και στην θέση «Γιουρούτσι» στο Βέλο, για την διαμόρφωση των χώρων για την απορροή των ομβρίων.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού covid-19 (ΠΝΠ ΦΕΚ 68Α/20-03-2020 Μέρος Ε: Κατεπείγοντα ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων και Δημοσίων Έργων , άρθρο 60 “Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων” ), επήλθε μια σχεδόν αδύνατη ομαλή εκτέλεση του έργου καθώς για την εκτέλεση των εργασιών απαιτείται η παρουσία μηχανικών και προσωπικού τόσο από μέρους της Υπηρεσίας όσο και του Αναδόχου , συνυπολογίζοντας και τη δυσκολία των μετακινήσεων τους κατά το προηγούμενο διάστημα. Επιπρόσθετα οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες - λόγω χειμερινής περιόδου - και η αναγκαιότητα σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, καθιστούν ανέφικτη την ολοκλήρωση του έργου εντός των συμβατικών χρονικών ορίων.

Με το 4<sup>ο</sup> σχετικό το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών – Γεν. Γραμματεία Υποδομών – Γεν. Δ/ση Συγκοινωνιακών Υποδομών – Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ, δεν έχει αντίρρηση ως προς την έγκριση της 3<sup>ης</sup> παράτασης του εν λόγω έργου.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω από τα οποία δεν προκύπτει καμία υπαιτιότητα του αναδόχου, το συμφέρον του έργου, τις διατάξεις του αρθ. 147 του Ν. 4412/2016 και την εκπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας (παραγρ. 10 του άρθρου 147) λόγω των ειδικών καταστάσεων των προηγούμενων μηνών

#### ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου για 3 μήνες ακόμα ήτοι έως τις **01-09-2020**, «με αναθεώρηση» τιμών διότι η καθυστέρηση της έναρξης του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Δημήτριος Πολίτης  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Ύστερα από τα παραπάνω καλεί τη Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, είδε τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση

#### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**Εγκρίνει** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, την παράταση με αναθεώρηση, της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : «**Έργα αποκατάστασης υδραυλικών υποδομών Δήμου Βέλου- Βόχας**» ,( αναδόχου «**Π.Σ. Κελλάρης & ΣΙΑ Ε.Ε.**» κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως **01-09-2020**, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 107/2020**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.**

**1.- Τρωγάδης Βασίλειος**

**2.- Σιάχος Ανδρέας**

**ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ**

**3.- Μπεκιάρης Δημήτριος**

**4.- Δαληβίγκας Γεώργιος**

**Ακριβές απόσπασμα**

**Ζευγολατιό.-**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε**

**ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ**