

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της αριθ. 17/09 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 95/2020.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Τρωγάδη Βασίλειο, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Μπεκιάρη Δημήτριο, ε) Δαληβίγκα Γεώργιο, στ) Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **9η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00** σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ. **3952/05.06.2020** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α] Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας - Πρόεδρος, β] Τρωγάδης Βασίλειος, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Μπεκιάρης Δημήτριος ε] Δαληβίγκας Γεώργιος, στ] Μανάβης Π. Αθανάσιος και απών ο κ. Βουδούρης Νικόλαος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 2^ο : Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο : «Εργασίες Συντήρησης Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια Δήμου Βέλου-Βόχας και επισκευές φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης & 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2016»

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **δεύτερο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

Θέμα : ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Εργασίες Συντήρησης Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια Δήμου Βέλου-Βόχας και επισκευές φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης & 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2016»

Σχετ. : 1. Αίτηση αναδόχου με αρ. πρωτ. 3801/02-06-2020

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του ανωτέρω 1^{ου} σχετικού της εταιρείας Κ. Αγγελόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εργασίες Συντήρησης Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια Δήμου Βέλου-Βόχας και επισκευές φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης & 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2016» με αρ. μελ. 17/2017 με προθεσμία εκτέλεσης την **23^η Ιουλίου 2020** (5^η Παράταση απόφ. Δ.Σ. 221/2019).

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία Κ. Αγγελόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. και υπεγράφη το υπ' αριθμ. πρωτ. 6958/23-07-20108 συμφωνητικό. Το έργο αφορά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης της Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών εντός διοικητικών ορίων Δήμου Βέλου-Βόχας στα εξής τμήματα:

Α. Τμήμα Π.Ε.Ο Κορίνθου-Πατρών από την διασταύρωσή της με την οδό ΑΧΕΠΑΝΣ έως τις σιδηροδρομικές γραμμές ΟΣΕ στην Δ.Κ. Βέλου και

Β. Τμήμα Π.Ε.Ο Κορίνθου-Πατρών από την διασταύρωσή της με την οδό Κολοκοτρώνη έως την διασταύρωσή της με την οδό Βαλαωρίτου στην Δ.Κ. Βραχατίου

Το έργο είναι σε εξέλιξη και είχαν διακοπεί οι εργασίες για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της συμπληρωματικής σύμβασης. Κατόπιν της από 20-05-2020 Συμπληρωματικής Σύμβασης με αρ. πρωτ. 3428, δύναται να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι εργασίες του έργου.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω από τα οποία δεν προκύπτει καμία υπαιτιότητα του αναδόχου, το συμφέρον του έργου, τις διατάξεις του αρθ. 147 του Ν. 4412/2016 και την εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου για έξι (6) μήνες ακόμα ήτοι έως τις **23/01/2021** «με αναθεώρηση» τιμών διότι η καθυστέρηση της έναρξης του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε να τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση της παράτασης του έργου.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
Δημήτριος Πολίτης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Ύστερα από τα παραπάνω καλεί τη Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, είδε τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντος του κ. Μανάβη)**

Εγκρίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, την παράταση με αναθεώρηση, της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : **«Εργασίες Συντήρησης Π.Ε.Ο. Κορίνθου- Πατρών στα διοικητικά όρια Δήμου Βέλου-Βόχας και επισκευές φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης & 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2016»**, (αρ. μελ. 17/2017), αναδόχου **Κ. Αγγελόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.** κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως **23/01/2021**, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 95/2020**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

- 1.- Τρωγάδης Βασίλειος**
- 2.- Σιάχος Ανδρέας**
- 3.- Μπεκιάρης Δημήτριος**
- 4.- Δαληβίγκας Γεώργιος**
- 5.- Μανάβης Παν. Αθανάσιος**

**Ακριβές απόσπασμα
Ζευγολατιό.-
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε**

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ