

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της αριθ. 47/15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339/2020.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Τρωγάδη Βασίλειο, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Μπεκιάρη Δημήτριο, ε) Δαληβίγκα Γεώργιο, στ) Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **15^η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00** σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ. **10520/11.12.2020 (ΟΡΘ. ΕΠΑΝ.)** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις Ν.3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α] Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας -Πρόεδρος, β] Τρωγάδης Βασίλειος, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Μπεκιάρης Δημήτριος ε] Δαληβίγκας Γεώργιος, στ] Μανάβης Αθανάσιος και ζ] Βουδούρης Νικόλαος , έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 8^ο : Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο : «Έργα κατασκευής αποδυτηρίων γηπέδου Ζευγολατιού».

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **όγδοο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

Θέμα ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Έργα κατασκευής αποδυτηρίων γηπέδου Ζευγολατιού»

Σχετ. : 1. Αίτηση αναδόχου έργου με αρ. πρωτ. 10352/04-12-2020

Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού η ανάδοχος εταιρεία Κ. Αγγελόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. αιτείται εμπρόθεσμα την παράταση προθεσμίας του έργου: «Έργα κατασκευής αποδυτηρίων γηπέδου Ζευγολατιού».

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία Κ. Αγγελόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. και υπεγράφη το υπ' αριθμ. πρωτ. 12395/19-11-2019 συμφωνητικό ποσού 52.334,22 ευρώ (με ΦΠΑ 24%), μέση έκπτωση 47,67% και με προθεσμία εκτέλεσης έργου **19-01-2021**.

Το έργο αφορά την κατασκευή κτιρίου αποδυτηρίων με μεταλλική κατασκευή και πάνελ στο γήπεδο του Ζευγολατιού όπου θα γίνουν εκσκαφές θεμελίων και επιχώσεις, κατασκευή θεμελίωσης του κτιρίου με πεδιλοδοκούς, κατασκευή του μεταλλικού σκελετού με την τοποθέτηση των εξωτερικών πλευρικών πάνελ, των πάνελ της στέγης και η τοποθέτηση 2 εξωτερικών θυρών.

Το έργο είναι σε εξέλιξη αλλά για γίνει η κατασκευή, υπολείπεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκρίσεων όρων δόμησης από την Δ/ση Π.Ε.Χ.Ω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με το άρθρο 9 του από 6-10-1978 Π.Δ. (ΦΕΚ 538Δ/17-10-1978) και στην συνέχεια η έκδοση την απαιτούμενης οικοδομικής αδειάς.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω από τα οποία δεν προκύπτει καμία υπαιτιότητα του αναδόχου, το συμφέρον του έργου, τις διατάξεις του αρθ. 147 του Ν. 4412/2016 και την εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου για **6 μήνες** ακόμα ήτοι έως τις **19/07/2021**, «με αναθεώρηση» τιμών διότι η καθυστέρηση της έναρξης του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε να τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση της παράτασης του έργου.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Δημήτριος Πολίτης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Ύστερα από τα παραπάνω καλεί τη Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, είδε τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΜΕ 6 ΨΗΦΟΥΣ ΥΠΕΡ- 1 ΨΗΦΟ ΚΑΤΑ (του κ. Μανάβη Αθαν.)**

Εγκρίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, την παράταση με αναθεώρηση, της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : «**Έργα κατασκευής αποδυτηρίων γηπέδου Ζευγολατιού**», αναδόχου «**Κ. Αγγελόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.**» κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως **19-07-2021**, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 339/2020**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

- 1.- Τρωγάδης Βασίλειος**
- 2.- Σιάχος Ανδρέας**
- 3.- Μπεκιάρης Δημήτριος**
- 4.- Δαληβίγκας Γεώργιος**
- 5.- Μανάβης Αθανάσιος**
- 6.- Βουδούρης Νικόλαος**

Ακριβές απόσπασμα

Ζευγολατιό.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ