

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της αριθ. 20/7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 148/2021.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Τρωγάδη Βασίλειο, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Μπεκιάρη Δημήτριο, ε) Δαληβίγκα Γεώργιο, στ) Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **7η Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ. **4019/03.06.2021** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α] Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας, Πρόεδρος, β] Τρωγάδης Βασίλειος, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Μπεκιάρης Δημήτριος ε] Δαληβίγκας, και απόντες οι : α) Μανάβης Π. Αθανάσιος και β) ο κ. Βουδούρης Νικόλαος, έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 6^ο : Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου με τίτλο : «Συντήρηση και βελτίωση περιβάλλοντος χώρου ανοικτού θεάτρου ΤΚ Πουλίτσας» (αρ. μελ. 15/2020).

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **έκτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

Θέμα : **ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Τ.Κ. ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ» (ΑΡ. ΜΕΛ.:15/2020)**

Σχετ. : Αίτηση με αρ. πρωτ. 3257/10-05-2021

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του ανωτέρω σχετικού του ΜΗΤΑΚΙΔΗ Βασιλείου περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση και βελτίωση περιβάλλοντος χώρου ανοικτού θεάτρου Τ.Κ. Πουλίτσας» (Αρ. Μελ.:15/2020) με αρχική προθεσμία εκτέλεσης την 10/06/2021.

Το έργο του θέματος αφορά σε εργασίες για την συντήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντα χώρου του ανοικτού θεάτρου της Τ.Κ. Πουλίτσας. Προβλέπονται να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες : χωματουργικές, καθαιρέσεις επιστρώσεων τοίχων και επικεραμώσεων, επενδύσεις τοίχων με πλακίδια, τοποθέτηση ειδών υγιεινής, τοποθέτηση φωτιστικών δαπέδου εξωτερικού χώρου, κατασκευή στραγγιστηρίων τάφρων και τοιχίου στο νότιο άκρο του γεωτεμαχίου – τοποθέτηση περίφραξης.

Το έργο ανατέθηκε στον ΜΗΤΑΚΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και το συμφωνητικό υπεγράφη την 1657/10-03-2021 με προθεσμία περαίωσης των εργασιών 3 μήνες ήτοι έως την 10-06-2021 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού covid-19 (ΠΝΠ ΦΕΚ 68Α/20-03-2020 Μέρος Ε: Κατεπείγοντα ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων και Δημοσίων Έργων, άρθρο 60 "Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων") και της αναγκαιότητας σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών καθίσταται ανέφικτη η ολοκλήρωση του έργου εντός των συμβατικών χρονικών ορίων.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω από τα οποία δεν προκύπτει καμία υπαιτιότητα του αναδόχου, το συμφέρον του έργου, τις διατάξεις του αρθ. 147 του Ν. 4412/2016, την εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου για 2 μήνες ακόμα ήτοι έως τις 10/08/2021, «με αναθεώρηση» τιμών διότι η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε να τεθεί υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της παράτασης του έργου.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Δημήτριος Πολίτης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Ύστερα από τα παραπάνω καλεί τη Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, είδε τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, καθώς και με την ΠΝΠ ΦΕΚ 68Α/20-03-2020 Μέρος Ε: Κατεπείγοντα ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων και Δημοσίων Έργων, άρθρο 60 "Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων", την παράταση με αναθεώρηση, της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : **«Συντήρηση και βελτίωση περιβάλλοντος χώρου ανοικτού θεάτρου Τ.Κ. Πουλίτσας»** (αρ. μελ. 15/2020), αναδόχου ΜΗΤΑΚΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως **10/08/2021**, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 148/2021**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

1.- Τρωγάδης Βασίλειος

2.- Σιάχος Ανδρέας

3.- Δαληβίγκας Γεώργιος

4.- Μπεκιάρης Δημήτριος

**Ακριβές απόσπασμα
Ζευγολατιό.-
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε
ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ**