

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το Πρακτικό της αριθ. 28/28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 209 /2021.**

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Τρωγάδη Βασίλειο, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Μπεκιάρη Δημήτριο, ε) Δαληβίγκα Γεώργιο, στ)Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **28η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ. **5560/23.07.2021** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α]Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας, Πρόεδρος, β] Τρωγάδης Βασίλειος, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Μπεκιάρης Δημήτριος ε] Δαληβίγκας, στ] Μανάβης Π. Αθανάσιος και απών ο κ. Βουδούρης Νικόλαος, έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

**Θέμα 4<sup>ο</sup> : Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης : «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βέλου- Βόχας».**

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **τέταρτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

**Θέμα ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΕΚΠΟΝΗΣΗ : ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ»**

*Η μελέτη του θέματος αφορά στην εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις Σχολικές μονάδες του Δήμου Βέλου - Βόχας.*

*Η μελέτη ανατέθηκε στην εταιρεία «SUSTCHEM ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.», μετά από συνοπτικό διαγωνισμό και το συμφωνητικό υπεγράφη την 03/02/2021 με Α.Π.: 730/03-02-2021 και με προθεσμία περαίωσης έξι (6) μήνες ήτοι έως την 03/08/2021.*

*Σύμφωνα με την ΑΠΟΦΑΣΗ του Αρχηγού της Πυροσβεστικής με ΘΕΜΑ: «Καθορισμός της διαδικασίας και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έγκριση μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας» με αριθμό Πρωτ. 70942Φ.701.2 και ΑΔΑ: Ω70346ΜΚ6Π-ΜΩΟ και για τις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις με αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσης που υπάγονται στις διατάξεις για την αναστολή επιβολής προστίμων (Ν.4495/2017, Ν.4178/2013, Ν.4014/2011, Ν.3843/2010) απαιτούνται:*

- Αντίγραφο από το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων βεβαίωσης περαίωσης ή βεβαίωσης εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου αυθαιρέτου.
- Αντίγραφο από το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων κάτοψης του ορόφου ή των ορόφων στην οποία σημειώνεται η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης.

- Αντίγραφο από το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων τοπογραφικού στις περιπτώσεις των εγκαταστάσεων που διαθέτουν περισσότερα του ενός κτίρια ή βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως ή για τον έλεγχο των αποστάσεων από γειτονικά κτίρια.
- Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας (τεύχος μελέτης και σχέδια κατόψεων για κάθε επίπεδο που αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση της εγκατάστασης) εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 71/1988.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, την αριθμ. πρωτ. 4769/30-06-2021 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης και με δεδομένο ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην ανωτέρω Απόφαση του Αρχηγού της Πυροσβεστικής θα πρέπει να δοθούν από τον Δήμο στην ανάδοχο εταιρία προκειμένου να προχωρήσει στην κατάθεση των μελετών στις αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Κορίνθου και Κιάτου, **προτείνεται** να δοθεί παράταση προθεσμίας τρείς (3) μήνες έως 03/11/2021 σύμφωνα με το αρθ. 184 του Ν. 4412/2016, για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και των διοικητικών διαδικασιών για το κλείσιμο του φακέλου της μελέτης.

Ζευγολατιό, 19/07/2021  
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Δημήτριος Πολίτης  
Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ3

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία καθώς και την ανωτέρω εισήγηση

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**Εγκρίνει**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016, την παράταση, της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης : «**Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βέλου- Βόχας**», αναδόχου " *SUSTCHEM ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.*", κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως **03/11/2021**, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 209/2021**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.**

**ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ**

**1.- Τρωγάδης Βασίλειος**

**2.- Σιάχος Ανδρέας**

**3.- Δαληβίγκας Γεώργιος**

**4.- Μπεκιάρης Δημήτριος**

**5.- Μανάβης Αθανάσιος**

**Ακριβές απόσπασμα**

**Ζευγολατιό.-**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε**

**ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ**