

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το Πρακτικό της αριθ. 37/05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 271/2021.**

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Σδράλη Μιχαήλ, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Μπεκιάρη Δημήτριο, ε) Δαληβίγκα Γεώργιο, στ) Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **5η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ. **7877/01.10.2021** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α] Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας, Πρόεδρος, β] Σδράλης Μιχαήλ, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Καλλίρη Μαρία (αναπληρώτρια του κ. Μπεκιάρη Δ.), ε] Δαληβίγκας Γεώργιος, στ] Βουδούρης Νικόλαος και απόντες οι κ.κ. Μπεκιάρης Δημήτριος και Μανάβης Π. Αθανάσιος, έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

**Θέμα 2<sup>ο</sup> : Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης :  
«Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Βέλου- Βόχας».**

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **δεύτερο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

**Θέμα : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :**  
**: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ»**

**Σχετ. : Η από 01-10-2021 εισήγηση της επιβλέπουσας της μελέτης**

*Η μελέτη του θέματος αφορά στην εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις Σχολικές μονάδες του Δήμου Βέλου - Βόχας.*

*Η μελέτη ανατέθηκε στην εταιρεία «SUSTCHEM ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.», μετά από συνοπτικό διαγωνισμό και το συμφωνητικό υπεγράφη την 03/02/2021 με Α.Π.: 730/03-02-2021 και με προθεσμία περαίωσης έξι (6) μήνες ήτοι έως την 03/08/2021.*

*Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 209-2021 απόφαση Ο.Ε. η εκπόνηση της μελέτης παρατάθηκε κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι 03-Νοεμβρίου-2021.*

*Με την με αριθμ. πρωτ. 7739/01-10-2021 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης κατά τρεις (3), διότι για την συνέχιση της διαδικασίας της μελέτης απαιτούνται :*

- Αντίγραφο από το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων για κάθε σχολείο, της βεβαίωσης περαίωσης ή βεβαίωσης εξοφλήσης ποσοστού 30% του προστίμου
- Αντίγραφα των κατόψεων για κάθε σχολείο από το σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων
- Αντίγραφα των τοπογραφικών για κάθε σχολείο που διαθέτει περισσότερα του ενός κτιρίου, από το σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων
- Μελέτες παθητικής πυροπροστασίας στα κτίρια που εμπίπτουν του ΠΔ 71/1988

Τα οποία δεν είναι αντικείμενο της σύμβασης της μελέτης και του αναδόχου και για τα οποία πρέπει να επιληφθεί η υπηρεσία μας, **προτείνουμε** να δοθεί παράταση προθεσμίας **τρεις (3) μήνες** έως **03/02/2022** σύμφωνα με το αρθ. 184 του Ν. 4412/2016, για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και των διοικητικών διαδικασιών για το κλείσιμο του φακέλου της μελέτης.

Ζευγολατιό, 01-10-2021

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Ο Αντιδήμαρχος  
Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων & Μελετών  
Δήμου Βέλου-Βόχας

Δημήτριος Πολίτης  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Ανδρέας Σιάχος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία καθώς και την ανωτέρω εισήγηση

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016, την παράταση, της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης : **«Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βέλου- Βόχας»**, αναδόχου " *SUSTCHEM ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.*", κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως **03/02/2022**, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 271/2021**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.**

**ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ**

- 1.- **Σδράλης Μιχαήλ**
- 2.- **Σιάχος Ανδρέας**
- 3.- **Καλλίρη Μαρία**
- 4.- **Δαληβίγκας Γεώργιος**
- 5.- **Βουδούρης Νικόλαος**

**Ακριβές απόσπασμα**  
**Ζευγολατιό.-**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε**

**ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ**