

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το Πρακτικό της αριθ. 37/05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 272/2021.**

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Σδράλη Μιχαήλ, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Μπεκιάρη Δημήτριο, ε) Δαληβίγκα Γεώργιο, στ) Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **5η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ. **7877/01.10.2021** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

\_Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α] Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας, Πρόεδρος, β] Σδράλης Μιχαήλ, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Καλλιρή Μαρία (αναπληρώτρια του κ. Μπεκιάρη Δ.), ε] Δαληβίγκας Γεώργιος, στ] Βουδούρης Νικόλαος και απόντες οι κ.κ. Μπεκιάρης Δημήτριος και Μανάβης Π. Αθανάσιος, έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

**Θέμα 3<sup>ο</sup> : Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Έργα Σχολικών Κτιρίων»(αριθ. μελ. 10/2020).**

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **τρίτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

**Θέμα : ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Έργα σχολικών κτιρίων»**

- ΣΧΕΤ. :** 1. Αίτηση αναδόχου με αρ. πρωτ. 3993/02-06-2021  
2. Αίτηση αναδόχου με αρ. πρωτ. 7734/01-10-2021

*Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του ανωτέρω 2<sup>ου</sup> σχετικού της εταιρείας Π.Σ. Κελλάρης & ΣΙΑ Ε.Ε. περί παράτασης προθεσμίας έως την 04η Φεβρουαρίου 2022 του έργου: «Έργα σχολικών κτιρίων» με αρ. μελ. 10/2020 που είχε ως προθεσμία την 04η Νοεμβρίου 2021.*

*Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία Π.Σ. Κελλάρης & ΣΙΑ Ε.Ε. και υπεγράφη το υπ' αριθμ. πρωτ. 02/04-01-2021 συμφωνητικό και χρηματοδοτείται από πόρους Δήμου Βέλου-Βόχας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΩΣ 2017» και αφορά την εκτέλεση εργασιών σε σχολεία του Δήμου μας όπως αυτές περιγράφονται στην μελέτη του έργου.*

*Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο λόγω της έναρξης των μαθημάτων στα σχολεία από τις αρχές του Σεπτεμβρίου, οι εργασίες περιορίζονται σε πολύ λίγες ώρες τις καθημερινές όταν αυτό είναι δυνατόν για να μην ενοχλούνται οι μαθητές κατά την διάρκεια των μαθημάτων και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου όπου τα σχολεία δεν λειτουργούν.*

*Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω από τα οποία δεν προκύπτει καμία υπαιτιότητα του αναδόχου, το συμφέρον του έργου, τις διατάξεις του αρθ. 147 του Ν. 4412/2016 και την εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας (παραγρ. 10 του άρθρου 147).*

## ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου για **3 μήνες** ακόμα ήτοι έως τις **04-02-2022**, «με αναθεώρηση» τιμών διότι η καθυστέρηση της έναρξης του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Ο Αντιδήμαρχος  
Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων & Μελετών  
Δήμου Βέλου-Βόχας

Δημήτριος Πολίτης  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Ανδρέας Σιάχος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία καθώς και την ανωτέρω εισήγηση

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**Εγκρίνει**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, την παράταση με αναθεώρηση, της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : «**Έργα Σχολικών Κτιρίων**», (αριθ. **μελ. 10/2020**), αναδόχου "Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.", κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως **04.02.2022**, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 272/2021**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.**

**ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ**

- 1.- Σδράλης Μιχαήλ
- 2.- Σιάχος Ανδρέας
- 3.- Καλλίρη Μαρία
- 4.- Δαληβίγκας Γεώργιος
- 5.- Βουδούρης Νικόλαος

**Ακριβές απόσπασμα  
Ζευγολατιό.-  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε**

**ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ**