

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της αριθ. 37/05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 273/2021.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Σδράλη Μιχαήλ, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Μπεκιάρη Δημήτριο, ε) Δαληβίγκα Γεώργιο, στ) Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **5η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ. **7877/01.10.2021** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

_Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α] Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας, Πρόεδρος, β] Σδράλης Μιχαήλ, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Καλλίρη Μαρία (αναπληρώτρια του κ. Μπεκιάρη Δ.), ε] Δαληβίγκας Γεώργιος, στ] Βουδούρης Νικόλαος και απόντες οι κ.κ. Μπεκιάρης Δημήτριος και Μανάβης Π. Αθανάσιος, έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 4^ο : Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Συντήρηση και βελτίωση περιβάλλοντος χώρου ανοικτού θεάτρου Τ.Κ. Πουλίτσας» (αριθ. μελ. 15/2020).

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **τέταρτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

Θέμα : ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Τ.Κ. ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ» (ΑΡ. ΜΕΛ.:15/2020)

Σχετ. : Αίτηση με αρ. πρωτ. 7662/29-09-2021

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του ανωτέρω σχετικού του ΜΗΤΑΚΙΔΗ Βασιλείου περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση και βελτίωση περιβάλλοντος χώρου ανοικτού θεάτρου Τ.Κ. Πουλίτσας» (Αρ. Μελ.:15/2020) με αρχική προθεσμία εκτέλεσης την 10/06/2021.

Το έργο του θέματος αφορά σε εργασίες για την συντήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντα χώρου του ανοικτού θεάτρου της Τ.Κ. Πουλίτσας. Προβλέπονται να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες : χωματουργικές, καθαιρέσεις επιστρώσεων τοίχων και επικεραμώσεων, επενδύσεις τοίχων με πλακίδια, τοποθέτηση ειδών υγιεινής, τοποθέτηση φωτιστικών δαπέδου εξωτερικού χώρου, κατασκευή στραγγιστηρίων τάφρων και τοιχίου στο νότιο άκρο του γεωτεμαχίου – τοποθέτηση περίφραξης.

Το έργο ανατέθηκε στον ΜΗΤΑΚΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και το συμφωνητικό υπεγράφη την 1657/10-03-2021 με προθεσμία περαίωσης των εργασιών 3 μήνες ήτοι έως την 10-06-2021 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Με την υπ' αριθμ. 148/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέλου – Βόχας εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά δύο (2) μήνες έως 10-08-2021.

Με την υπ' αριθμ. 228/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέλου – Βόχας εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά δύο (2) μήνες έως 10-10-2021.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού covid-19 (ΠΝΠ ΦΕΚ 68Α/20-03-2020 Μέρος Ε: Κατεπείγοντα ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων και Δημοσίων Έργων, άρθρο 60 "Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων"), των σημαντικών καθυστερήσεων παράδοσης των υλικών που αφορούν τις εργασίες κατασκευής του έργου και της αναγκαιότητας σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών καθίσταται ανέφικτη η ολοκλήρωση του έργου εντός των συμβατικών χρονικών ορίων.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω από τα οποία δεν προκύπτει καμία υπαιτιότητα του αναδόχου, το συμφέρον του έργου, τις διατάξεις του αρθ. 147 του Ν. 4412/2016, την εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου για 2 μήνες ακόμα ήτοι έως τις 10/12/2021, «με αναθεώρηση» τιμών διότι η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε να τεθεί υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της παράτασης του έργου.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Δημήτριος Πολίτης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία καθώς και την ανωτέρω εισήγηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, την παράταση με αναθεώρηση, της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : **«Συντήρηση και βελτίωση περιβάλλοντος χώρου ανοικτού θεάτρου Τ.Κ. Πουλίτσας»**, (αριθ. μελ. 15/2020), αναδόχου ΜΗΤΑΚΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως **10.12.2021**, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 273/2021**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

- 1.- Σδράλης Μιχαήλ
- 2.- Σιάχος Ανδρέας
- 3.- Καλλίρη Μαρία
- 4.- Δαληβίγκας Γεώργιος
- 5.- Βουδούρης Νικόλαος

**Ακριβές απόσπασμα
Ζευγολατιό.-
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε**

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ