

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της αριθ. 39/18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 294/2021.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Σδράλη Μιχαήλ, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Μπεκιάρη Δημήτριο, ε) Δαληβίγκα Γεώργιο, στ)Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **18η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ. **8279/14.10.2021** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α]Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας, Πρόεδρος, β] Σδράλης Μιχαήλ, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Καλλίρη Μαρία (αναπλ.), ε] Δαληβίγκας Γεώργιος, στ] Βουδούρης Νικόλαος και απόντες τα μέλη : α] Μανάβης Π. Αθανάσιος και β] Μπεκιάρης Δημήτριος, έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 2^ο : Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου με τίτλο : «Εργασίες Συντήρησης Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια Δήμου Βέλου-Βόχας και επισκευές φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης & 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2016».

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **δεύτερο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Εργασίες Συντήρησης Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια Δήμου Βέλου-Βόχας και επισκευές φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης & 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2016»

Σχετ. : 1. Αίτηση αναδόχου με αρ. πρωτ. 7271/20-09-2021

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του ανωτέρω 1^{ου} σχετικού της εταιρείας Κ. Αγγελόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εργασίες Συντήρησης Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια Δήμου Βέλου-Βόχας και επισκευές φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης & 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2016» με αρ. μελ. 17/2017 με προθεσμία εκτέλεσης την **23^η Οκτωβρίου 2021** (8^η Παράταση απόφ.. **170/2021** Οικονομικής Επιτροπής).

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία Κ. Αγγελόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. και υπεγράφη το υπ' αριθμ. πρωτ. 6958/23-07-20108 συμφωνητικό. Το έργο αφορά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης της Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών εντός διοικητικών ορίων Δήμου Βέλου-Βόχας στα εξής τμήματα:

Α. Τμήμα Π.Ε.Ο Κορίνθου-Πατρών από την διασταύρωσή της με την οδό ΑΧΕΠΑΝΣ έως τις σιδηροδρομικές γραμμές ΟΣΕ στην Δ.Κ. Βέλου και

Β. Τμήμα Π.Ε.Ο Κορίνθου-Πατρών από την διασταύρωσή της με την οδό Κολοκοτρώνη έως την διασταύρωσή της με την οδό Βαλαωρίτου στην Δ.Κ. Βραχατίου

Το έργο είναι σε εξέλιξη και είχαν διακοπεί οι εργασίες για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της συμπληρωματικής σύμβασης. Κατόπιν της από 20-05-2020 Συμπληρωματικής Σύμβασης με αρ. πρωτ. 3428/2020, οι εργασίες συνεχίστηκαν.

Έχουν κατασκευαστεί τα πεζοδρόμια της Π.Ε.Ο. στο Βέλο και εν μέρει τα πεζοδρόμια στην νότια παρεία της οδού (από οδό Ελ. Βενιζέλου έως την Αστυνομία) στο Βραχάτι.

Με την εμπρόθεσμη αίτηση ο ανάδοχος αιτείται παράταση τριών μηνών προβάλλοντας διάφορες αιτιάσεις για τις οποίες, σημειώνουμε τα κάτωθι:

- Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΠΔΕ-ΣΑΕ571 και από Πόρους του Δήμου, οι λογαριασμοί που εκδίδονται ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών. Οι Λογαριασμοί που αφορούν πιστώσεις πόρων του Δήμου πληρώνονται αμέσως ενώ εκείνοι που αφορούν τις πιστώσεις ΠΔΕ-ΣΑΕ571 καθυστερούν όπως ο τελευταίος λογαριασμός που έχει σταλεί Υπουργείο Υποδομών από τις 16-07-2021 και εκκρεμεί η πληρωμή του.
- Στην τελευταία τρίμηνη παράταση συμπεριλαμβανόταν οι μήνες του καλοκαιριού κατά τις οποίες οι καιρικές συνθήκες ήταν κατάλληλες για εργασίες πλην των λίγων ημερών όπου σημειώθηκαν ακραίες θερμοκρασίες.
- Στο έργο δημιουργούνται συνεχώς προβλήματα από του ιδιοκτήτες ακινήτων όμορων με το έργο, τα οποία αντιμετωπίζονται και επιλύονται κατόπιν συζητήσεων και δεν παρακωλύουν την εξέλιξη του έργου αντιθέτως υπάρχουν έντονες αντιδράσεις των κατοίκων του Βραχατίου διότι τα υπό κατασκευή πεζοδρόμια στην νότια παρειά της οδού Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών (από οδό Ελ. Βενιζέλου έως την Αστυνομία) έμειναν ημιτελή όλο το καλοκαίρι και παραμένουν και μέχρι την ημέρα της αίτησης παράτασης από τον ανάδοχο, στην ίδια κατάσταση
- Το έργο εκτελείται με πολύ αργούς ρυθμούς και σε όλο αυτό το διάστημα είναι δυνατόν να συμβούν ανατιμήσεις υλικών.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, την εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου για παράταση εργασιών και το συμφέρον του έργου και τις διατάξεις του αρθ. 147 του Ν. 4412/2016

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου για **τρεις (3)** μήνες ακόμα ήτοι έως τις **23/01/2022** χωρίς αναθεώρηση τιμών διότι η καθυστέρηση των εργασιών του έργου οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε να τεθεί υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της παράτασης του έργου.

Ζευγολατιό, 12-10-2021

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Δημήτριος Πολίτης
Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ3

Ο Αντιδήμαρχος
Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και
Προγραμματισμού

Ανδρέας Σιάχος

Ύστερα από τα παραπάνω καλεί τη Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, είδε τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (Μειοψηφούντος του κ. Βουδούρη)

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, την παράταση με αναθεώρηση, της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : **«Εργασίες Συντήρησης Π.Ε.Ο. Κορίνθου- Πατρών στα διοικητικά όρια Δήμου Βέλου-Βόχας και επισκευές φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης & 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2016»**, (με αριθ. Μελ.17/2017), αναδόχου Κ. Αγγελόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε., κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως **23/01/2022**, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 294/2021**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

1.- Σδράλης Μιχαήλ

2.- Σιάχος Ανδρέας

3.- Καλλίρη Μαρία

4.- Δαληβίγκας Γεώργιος

5.- Βουδούρης Νικόλαος

**Ακριβές απόσπασμα
Ζευγολατιό.-
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ**