

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το Πρακτικό της αριθ. 42/10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 316/2021.**

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Σδράλη Μιχαήλ, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Μπεκιάρη Δημήτριο, ε) Δαληβίγκα Γεώργιο, στ)Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **10η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ. **8942/05.11.2021** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α]Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας, Πρόεδρος, β] Σδράλης Μιχαήλ, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Δαληβίγκας Γεώργιος, ε] Βουδούρης Νικόλαος και απόντες τα μέλη : α] Μανάβης Π. Αθανάσιος και β] Μπεκιάρης Δημήτριος, έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

**Θέμα 5<sup>ο</sup> : Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου : «Έργα Δικτύων Άρδευσης και Ομβρίων 2020» (αριθ. μελ. 11/2020).**

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **πέμπτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Ο.Ε. , την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

**Θέμα :** **ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ 2020» (ΑΡ. ΜΕΛ.:11/2020)**  
**Σχετ. :** Αίτηση με αρ. πρωτ. 8538/22-10-2021

*Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του ανωτέρω σχετικού της εταιρείας "ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε..Ε." περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ 2020» με αρ. μελ. 11/2020 και αρχική προθεσμία εκτέλεσης την 15/08/2021.*

*Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία "ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε..Ε." με προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 και το συμφωνητικό υπεγράφη την 15-02-2021 με προθεσμία περαίωσης των εργασιών 6 μήνες ήτοι έως την 15-08-2021.*

*Με την αριθμ. 198/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση για το εν λόγω έργο μέχρι 15-11-2021.*

*Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού covid-19 (ΠΝΠ ΦΕΚ 68Α/20-03-2020 Μέρος Ε: Κατεπείγοντα ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων και Δημοσίων Έργων, άρθρο 60 "Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων"), των σημαντικών καθυστερήσεων παράδοσης των υλικών που αφορούν τις εργασίες κατασκευής του έργου και της αναγκαιότητας σύνταξης και*

έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών καθίσταται ανέφικτη η ολοκλήρωση του έργου εντός των συμβατικών χρονικών ορίων.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω από τα οποία δεν προκύπτει καμία υπαιτιότητα του αναδόχου και το συμφέρον του έργου,

#### **ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ**

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου για (3) τρεις μήνες ακόμα, ήτοι έως τις 15-02-2022, «με αναθεώρηση» τιμών διότι η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε να τεθεί υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της παράτασης του έργου.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Δημήτριος Πολίτης  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  
Η Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία καθώς και την ανωτέρω εισήγηση

#### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**Εγκρίνει**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, την παράταση με αναθεώρηση, της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : «**Έργα δικτύων άρδευσης και ομβρίων 2020**», (αριθ. μελ. 11/2020), αναδόχου " ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε..Ε.", κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως **15/02/2022**, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 316/2021**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.**

**1.- Σδράλης Μιχαήλ**

**2.- Σιάχος Ανδρέας**

**3.- Δαληβίγκας Γεώργιος**

**4.- Βουδούρης Νικόλαος**

**ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ**

**Ακριβές απόσπασμα  
Ζευγολατιό.-  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε**

**ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ**