

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το Πρακτικό της αριθ. 49/ 28 Δεκεμβρίου 2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 388/2021.**

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Σδράλη Μιχαήλ, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Μπεκιάρη Δημήτριο, ε) Δαληβίγκα Γεώργιο, στ)Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **28η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ. **10420/24.12.2021** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α]Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας, Πρόεδρος, β] Σδράλης Μιχαήλ, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Δαληβίγκας Γεώργιος και απόντες τα μέλη : α] Μπεκιάρης Δημήτριος, β] Μανάβης Π. Αθανάσιος και γ] Βουδούρης Νικόλαος.

Τον κ. Μπεκιάρη που απουσίαζε αναπλήρωσε η κα Καλλίρη Μαρία , έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

**Θέμα 5<sup>ο</sup> : Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου με τίτλο : «Εργασίες Συντήρησης Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια Δήμου Βέλου-Βόχας και επισκευές φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης & 10<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2016».**

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **πέμπτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

**Θέμα** : **ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Εργασίες Συντήρησης Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια Δήμου Βέλου-Βόχας και επισκευές φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης & 10<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2016»**

**Σχετ. : 1. Αίτηση αναδόχου με αρ. πρωτ. 10373/22-12-2021**

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του ανωτέρω 1<sup>ου</sup> σχετικού της εταιρείας Κ. Αγγελόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εργασίες Συντήρησης Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια Δήμου Βέλου-Βόχας και επισκευές φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης & 10<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2016» με αρ. μελ. 17/2017 με προθεσμία εκτέλεσης την **23<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2022** (9<sup>η</sup> Παράταση απόφ.. **294/2021** Οικονομικής Επιτροπής).

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία Κ. Αγγελόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. και υπεγράφη το υπ' αριθμ. πρωτ. 6958/23-07-2018 συμφωνητικό. Το έργο αφορά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης της Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών εντός διοικητικών ορίων Δήμου Βέλου-Βόχας στα εξής τμήματα:

Α. Τμήμα Π.Ε.Ο Κορίνθου-Πατρών από την διασταύρωσή της με την οδό ΑΧΕΠΑΝΣ έως τις σιδηροδρομικές γραμμές ΟΣΕ στην Δ.Κ. Βέλου και

Β. Τμήμα Π.Ε.Ο Κορίνθου-Πατρών από την διασταύρωσή της με την οδό Κολοκοτρώνη έως την διασταύρωσή της με την οδό Βαλαωρίτου στην Δ.Κ. Βραχατίου

Το έργο είναι σε εξέλιξη και είχαν διακοπεί οι εργασίες για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της συμπληρωματικής σύμβασης. Κατόπιν της από 20-05-2020 Συμπληρωματικής Σύμβασης με αρ. πρωτ. 3428/2020, οι εργασίες συνεχίστηκαν.

Έχουν κατασκευαστεί τα πεζοδρόμια της Π.Ε.Ο. στο Βέλο, τα πεζοδρόμια στην νότια παρειά της οδού (από Αστυνομία έως το υδατόρεμα «Ζαπάντη») στο Βραχάτι και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής πεζοδρομίων στην βόρεια παρειά της ΠΕΟ στο Βραχάτι.

Με την εμπρόθεσμη αίτηση ο ανάδοχος αιτείται παράταση **πέντε** μηνών προβάλλοντας διάφορες αιτιάσεις για τις οποίες, σημειώνουμε τα κάτωθι:

- Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΠΔΕ-ΣΑΕ571 και από Πόρους του Δήμου, οι λογαριασμοί που εκδίδονται ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών. Οι Λογαριασμοί που αφορούν πιστώσεις πόρων του Δήμου πληρώνονται αμέσως ενώ εκείνοι που αφορούν τις πιστώσεις ΠΔΕ-ΣΑΕ571 καθυστερούν.
- Στην τελευταία τρίμηνη παράταση συμπεριλαμβανόταν οι μήνες του Φθινοπώρου και του Χειμώνα κατά τις οποίες οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν οι κατάλληλες για την εξέλιξη των εργασιών (πολλές ημέρες βροχόπτωσης κλπ).
- Στο έργο δημιουργούνται συνεχώς προβλήματα από του ιδιοκτήτες ακινήτων όμορων με το έργο, τα οποία αντιμετωπίζονται και επιλύονται και παρακωλύουν την ομαλή εξέλιξη του έργου
- Ο 4<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 368/2021 απόφαση Ο.Ε. στις 14-12-2021 όπου προβλέπονται εργασίες που πρακτικά δεν δύναται να ολοκληρωθούν στον υπολειπόμενο χρόνο του έργου ήτοι έως την 23<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2021

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, την εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου για παράταση εργασιών και το συμφέρον του έργου και τις διατάξεις του αρθ. 147 του Ν. 4412/2016

#### ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου για **πέντε (5)** μήνες ακόμα ήτοι έως τις **23/06/2022** χωρίς αναθεώρηση τιμών διότι η καθυστέρηση των εργασιών του έργου οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε να τεθεί υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της παράτασης του έργου.

Ζευγολατιό, 22-12-2021

Ο Αντιδήμαρχος  
Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και  
Προγραμματισμού  
Ανδρέας Σιάχος

Ύστερα από τα παραπάνω καλεί τη Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, είδε τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση

#### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

**Εγκρίνει**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, την παράταση χωρίς Αναθεώρηση τιμών, της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : **«Εργασίες Συντήρησης Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια Δήμου Βέλου-Βόχας και επισκευές φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης & 10<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2016»**, (με αριθ. Μελ.17/2017), αναδόχου Κ. Αγγελόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε., κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι έως **23/06/2022**, καθώς η καθυστέρηση των εργασιών του έργου οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 388/2021**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.**

**ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.**

**1.- Σδράλης Μιχαήλ**

**2.- Σιάχος Ανδρέας**

**3.- Καλλιρή Μαρία**

**4.- Δαληβίγκας Γεώργιος**

**Ακριβές απόσπασμα  
Ζευγολατιό.-  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε**

**ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ**