

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της αριθ. 4/02 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 21/2022.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Σδράλη Μιχαήλ, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Καλλίρη Μαρία, ε) Μπεκιάρη Δημήτριο, στ) Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **2^α Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ. **526/28.01.2022** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α]Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας, Πρόεδρος, β] Σδράλης Μιχαήλ, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Καλλίρη Μαρία, ε] Μπεκιάρης Δημήτριος και απόντες οι : α] Μανάβης Π. Αθανάσιος και β] Βουδούρης Νικόλαος , έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 4^ο : Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο : «Έργα Δικτύων Άρδευσης και Ομβρίων 2020», (αρ. μελ. 11/2020).

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **τέταρτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Ο.Ε. , την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

Θέμα : ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ 2020» (ΑΡ. ΜΕΛ.:11/2020)
Σχετ. : Αίτηση με αρ. πρωτ. 232/14-01-2022

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του ανωτέρω σχετικού της εταιρείας "ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε..Ε." περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ 2020» με αρ. μελ. 11/2020 και αρχική προθεσμία εκτέλεσης την 15/08/2021.

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία "ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε..Ε." με προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 και το συμφωνητικό υπεγράφη την 15-02-2021 με προθεσμία περαίωσης των εργασιών 6 μήνες ήτοι έως την 15-08-2021.

Με την αριθμ. 198/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση για το εν λόγω έργο μέχρι 15-11-2021.

Με την αριθμ. 316/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση για το εν λόγω έργο μέχρι 15-02-2022.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού covid-19 (ΠΝΠ ΦΕΚ 68Α/20-03-2020 Μέρος Ε: Κατεπείγοντα ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων και Δημοσίων Έργων, άρθρο 60 "Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων"), των σημαντικών καθυστερήσεων παράδοσης των υλικών που αφορούν στις εργασίες κατασκευής του έργου και της αναγκαιότητας σύνταξης και

έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών καθίσταται ανέφικτη η ολοκλήρωση του έργου εντός των συμβατικών χρονικών ορίων.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω από τα οποία δεν προκύπτει καμία υπαιτιότητα του αναδόχου και το συμφέρον του έργου,

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου για (3) τρεις μήνες ακόμα, ήτοι έως τις 15-05-2022, «με αναθεώρηση» τιμών διότι η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε να τεθεί υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της παράτασης του έργου.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Δημήτριος Πολίτης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία καθώς και την ανωτέρω εισήγηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, την παράταση με αναθεώρηση τιμών, της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : «**Έργα δικτύων άρδευσης και ομβρίων 2020**», (αριθ. μελ. 11/2020), αναδόχου " ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.", κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως **15/05/2022**, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 21/2022**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

1.- Σδράλης Μιχαήλ

2.- Σιάχος Ανδρέας

3.- Καλλίρη Μαρία

4.- Μπεκιάρης Δημήτριος

ANNIBAS ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Ακριβές απόσπασμα

Ζευγολατιό.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ANNIBAS