

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της αριθ. 4/02 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 22/2022.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Σδράλη Μιχαήλ, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Καλλίρη Μαρία, ε) Μπεκιάρη Δημήτριο, στ) Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **2^α Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ. **526/28.01.2022** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α]Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας, Πρόεδρος, β] Σδράλης Μιχαήλ, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Καλλίρη Μαρία, ε] Μπεκιάρης Δημήτριος και απόντες οι : α] Μανάβης Π. Αθανάσιος και β] Βουδούρης Νικόλαος , έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 5^ο : Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης : «Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Βέλου- Βόχας».

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **πέμπτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

Θέμα **ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :**
: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ»

Η μελέτη του θέματος αφορά στην εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις Σχολικές μονάδες του Δήμου Βέλου - Βόχας.

Η μελέτη ανατέθηκε στην εταιρεία «SUSTCHEM ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.», μετά από συνοπτικό διαγωνισμό και το συμφωνητικό υπεγράφη την 03/02/2021 με Α.Π.: 730/03-02-2021 και με προθεσμία περαίωσης έξι (6) μήνες ήτοι έως την 03/08/2021.

Σύμφωνα με την αριθμ. 209/2021 Απόφαση Ο.Ε. η εκπόνηση της μελέτης παρατάθηκε κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι 03/11/2021.

Σύμφωνα με την αριθμ. 271/2021 Απόφαση Ο.Ε. η εκπόνηση της μελέτης παρατάθηκε κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι 03/02/2022.

Με την αριθμ. 218/13-01-2022 αίτηση, ο ανάδοχος αιτείται την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης κατά τρεις (3) μήνες, διότι για την συνέχιση της διαδικασίας της μελέτης απαιτούνται:

- Αντίγραφο από το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων βεβαίωσης περαίωσης ή βεβαίωσης εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου αυθαιρέτου.
- Αντίγραφο από το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων κάτοψης του ορόφου ή των ορόφων στην οποία σημειώνεται η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης.

- Αντίγραφο από το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων τοπογραφικού στις περιπτώσεις των εγκαταστάσεων που διαθέτουν περισσότερα του ενός κτίρια ή βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως ή για τον έλεγχο των αποστάσεων από γειτονικά κτίρια.
- Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας (τεύχος μελέτης και σχέδια κατόψεων για κάθε επίπεδο που αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση της εγκατάστασης) εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 71/1988.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και με δεδομένο ότι τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να δοθούν από τον Δήμο μας στην ανάδοχο εταιρία προκειμένου να συνεχίσει την διαδικασία εκπόνησης της μελέτης, **προτείνεται** να δοθεί παράταση προθεσμίας τρεις (3) μήνες έως 03/05/2022, σύμφωνα με το αρθ. 184 του Ν. 4412/2016, για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και των διοικητικών διαδικασιών για το κλείσιμο του φακέλου της μελέτης.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Δημήτριος Πολίτης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία καθώς και την ανωτέρω εισήγηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016, την παράταση, της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης : **«Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βέλου- Βόχας»**, αναδόχου " *SUSTCHEM ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.*", κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως **03/05/2022**, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 22/2022**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

1.- Σδράλης Μιχαήλ

2.- Σιάχος Ανδρέας

3.- Καλλίρη Μαρία

4.- Μπεκιάρης Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Ζευγολατιό.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ