

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της αριθ. 7/23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 41/2022.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Σδράλη Μιχαήλ, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Καλλίρη Μαρία, ε) Μπεκιάρη Δημήτριο, στ) Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **23^η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ. **1054/18.02.2022** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α] Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας, Πρόεδρος, β] Σδράλης Μιχαήλ, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Καλλίρη Μαρία , ε] Μπεκιάρης Δημήτριος και απόντες οι : α] Μανάβης Π. Αθανάσιος και β] Βουδούρης Νικόλαος , έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 4^ο : : Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου : «Έργα επειγουσών αντιπλημμυρικών εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών από την θεομηνία στις 29&30/09/2018 στην Κ. Ελληνοχωρίου του Δήμου Βέλου-Βόχας» (αριθ. μελ. 06/2021).

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **τέταρτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Ο.Ε. , την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

Θέμα : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Έργα επειγουσών αντιπλημμυρικών εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών από την θεομηνία στις 29&30/09/2018 στην Κ. Ελληνοχωρίου του Δήμου Βέλου-Βόχας»

Σχετ. : 1. Αίτηση αναδόχου με αρ. πρωτ. 962/17-02-2022

2. Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 2ου τριμήνου

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφα των ανωτέρω και σύμφωνα με 1^ο σχετικό η ανάδοχος εταιρεία **Π.Σ. Κελλάρης & ΣΙΑ Ε.Ε.** αιτείται παράταση της προθεσμίας έως την **20 Ιουνίου 2022** του έργου: **«Έργα επειγουσών αντιπλημμυρικών εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών από την θεομηνία στις 29&30/09/2018 στην Κ. Ελληνοχωρίου του Δήμου Βέλου-Βόχας»** με αρ. μελ. **06/2021** που είχε ως προθεσμία την **20 Μαρτίου 2022.**

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία Π.Σ. Κελλάρης & ΣΙΑ Ε.Ε. και υπεγράφη το υπ' αριθμ. πρωτ. 6426/20-08-2021 συμφωνητικό και χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ -ΣΑΕ 572. Το έργο αφορά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής στον υπάρχοντα αγωγό ομβρίων υδάτων στο κέντρο της Κοινότητας Ελληνοχωρίου.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και επήλθαν δυσκολίες ομαλής εκτέλεσης του έργου λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού covid-19 και των ιδιαίτερα κακών καιρικών

συνθηκών το προηγούμενο δίμηνο. Επιπρόσθετα η αναγκαιότητα σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, επιμετρήσεων κλπ καθιστούν ανέφικτη την φυσική και διοικητική ολοκλήρωση του έργου εντός των συμβατικών χρονικών ορίων.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω από τα οποία δεν προκύπτει καμία υπαιτιότητα του αναδόχου, το συμφέρον του έργου, τις διατάξεις του αρθ. 147 του Ν. 4412/2016 και την αίτηση της αναδόχου εταιρείας (παραγρ. 10 του άρθρου 147)

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου για **3 μήνες** ακόμα ήτοι έως τις **20 Ιουνίου 2022**, «με αναθεώρηση» τιμών διότι η καθυστέρηση της έναρξης του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Ο Αντιδήμαρχος
Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων &
Μελετών

Δήμου Βέλου-Βόχας

Δημήτριος Πολίτης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Ανδρέας Σιάχος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία καθώς και την ανωτέρω εισήγηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, την παράταση με αναθεώρηση, της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : «**Έργα επειγουσών αντιπλημμυρικών εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών από την θεομηνία στις 29&30/09/2018 στην Κ. Ελληνοχωρίου του Δήμου Βέλου-Βόχας 2020**», (αριθ. μελ. **06/2021**), αναδόχου "Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.", κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως **20/06/2022**, «με αναθεώρηση» τιμών, διότι η καθυστέρηση της έναρξης του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης και σύμφωνα με την από 17.02.2022 Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 2^{ου} Τριμήνου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 41/2022**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

1.- Σδράλης Μιχαήλ

2.- Σιάχος Ανδρέας

3.- Καλλίρη Μαρία

4.- Μπεκιάρης Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Ζευγολατιό.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ