

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της αριθ. 28/20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 210/2022.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Σδράλη Μιχαήλ, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Καλλίρη Μαρία, ε) Μπεκιάρη Δημήτριο, στ) Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **20η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ. **5240/15.07.2022** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α]Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας, Πρόεδρος, β] Σδράλης Μιχαήλ, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Καλλίρη Μαρία ε] Βουδούρης Νικόλαος και απόντες : α] Μπεκιάρης Δημήτριος , β] Μανάβης Π. Αθανάσιος , έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

**Θέμα 7^ο : Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης :
«Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Βέλου- Βόχας».**

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **έβδομο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

Θέμα : **ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :**
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ»

Σχετ. : Η με αρ. πρωτ. 4985/11-07-2022 αίτηση του αναδόχου της μελέτη για παράταση χρόνου μελέτης.

Η μελέτη του θέματος αφορά στην εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις Σχολικές μονάδες του Δήμου Βέλου - Βόχας.

Η μελέτη ανατέθηκε στην εταιρεία «SUSTCHEM ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.», μετά από συνοπτικό διαγωνισμό και το συμφωνητικό υπεγράφη την 03/02/2021 με Α.Π.: 730/03-02-2021 και με προθεσμία περαίωσης έξι (6) μήνες ήτοι έως την 03/08/2021.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 106/2022 απόφαση Ο.Ε. η εκπόνηση της μελέτης παρατάθηκε μέχρι 03/08/2022 (4^η παράταση).

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 64/2022 απόφαση Ο.Ε. έχει γίνει η έγκριση και παραλαβή των μελετών πυροπροστασίας που έχουν ήδη κατατεθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες Πυροσβεστικής Κορίνθου και Κιάτου για έλεγχο και έγκριση. Κατά το έλεγχο των μελετών από τις Υπηρεσίες της Πυροσβεστικής μπορεί να προκύψουν διορθώσεις επί αυτών που ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις αποκαταστήσει.

Με την με αριθμ. πρωτ. 4985/11-07-2022 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης κατά τρεις (3), διότι για την συνέχιση της διαδικασίας της μελέτης απαιτούνται :

- Αντίγραφο από το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων βεβαίωσης περαίωσης

- Αντίγραφο από το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων κάτοψης του ορόφου ή των ορόφων
- Αντίγραφο από το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων τοπογραφικού στις περιπτώσεις σχολείων που διαθέτουν περισσότερα του ενός κτιρίου.
- Μελέτες παθητικής πυροπροστασίας για τα σχολεία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 71/1998 και

Τα οποία δεν είναι αντικείμενο της σύμβασης της μελέτης και του αναδόχου και για τα οποία πρέπει να επιληφθεί η υπηρεσία μας καθώς επίσης απαιτούνται και οι εγκρίσεις των μελετών πυροπροστασίας που έχουν ήδη κατατεθεί από τις Υπηρεσίες Πυροσβεστικής Κορίνθου και Κιάτου, **προτείνουμε** να δοθεί παράταση προθεσμίας **τρεις (3) μήνες** έως **03/11/2022** σύμφωνα με το αρθ. 184 του Ν. 4412/2016, για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου και των διοικητικών διαδικασιών για το κλείσιμο του φακέλου της μελέτης.

Ζευγολατιό, 11-07-2022

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δημήτριος Πολίτης
Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ3

Ο Αντιδήμαρχος
Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και
Προγραμματισμού
Ανδρέας Σιάχος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία καθώς και την ανωτέρω εισήγηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016, την παράταση, της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης : **«Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βέλου- Βόχας»**, αναδόχου " *SUSTCHEM ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.*", κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως **03/11/2022**, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 210/2022**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ANNIBAS ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Ακριβές απόσπασμα
Ζευγολατιό.-
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ANNIBAS