

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της αριθ. 31/10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 235/2022.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Σδράλη Μιχαήλ, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Καλλίρη Μαρία, ε) Μπεκιάρη Δημήτριο, στ) Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **10^η Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ. **5902/05.08.2022** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α]Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας, Πρόεδρος, β] Σδράλης Μιχαήλ, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Μπεκιάρης Δημήτριος, και απόντες οι : α] Καλλίρη Μαρία, β] Μανάβης Π. Αθανάσιος και γ] Βουδούρης Νικόλαος, έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Την κα Καλλίρη που απουσίαζε αναπλήρωσε ο κ. Ρόζος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 5^ο : Περί επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης του έργου: «Έργα δικτύων άρδευσης και ομβρίων έτους 2020».

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **πέμπτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Ο.Ε. , την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως κάτωθι :

Θέμα : ΠΕΡΙ δήλωσης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020»

Σχετ. : 1. Αίτηση αναδόχου με αρ. πρωτ. 5783/02-08-2022
2. Τα άρθρα 152 & 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109 Α/6-6-2022): Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργιών και λοιπές διατάξεις.
3. Η από 2-8-2022 εισήγηση της επιβλέπουσας του έργου
4. Την αρ. πρωτ. 259/29-07-2022 απόφαση Δημάρχου για αναπλήρωση Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολοδομίας (ΑΔΑ: ΨΗΛΓΩ9Π-ΟΑΡ)

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του ανωτέρω 1^{ου} σχετικού της εταιρείας ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. περί «δήλωσης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος» του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109 Α/6-6-2022) για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020», κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως 15-11-2022.

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. και υπεγράφη το υπ' αριθμ. πρωτ. 1024/15-02-2021 συμφωνητικό. Το έργο αφορά σε εργασίες κατασκευής νέων δικτύων άρδευσης και ομβρίων καθώς και εργασίες επισκευής και συντήρησης υφιστάμενων δικτύων σε κοινότητες του Δήμου μας.

Το έργο είναι σε εξέλιξη με προθεσμία περαίωσης έως 15-08-2022 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 110/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέλου-Βόχας.

Στο άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109 Α/6-6-2022) αναφέρεται ότι: «Κατ' εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος (6-6-2022), κάθε οικονομικός φορέας στον

οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή».

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις των άρθρων 152 και 153 του Ν. 4938/2022,

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί η **επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος** του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109 Α/6-6-2022) για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020», **κατά τρεις (3) μήνες**, ήτοι έως **15-11-2022** με τα δικαιώματα που περιγράφονται στα άρθρα 152 και 153 του Ν. 4938/2022.

Παρακαλούμε να τεθεί υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της παράτασης του έργου.

Ζευγολατιό, 03-08-2022

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
& Πολεοδομίας
Δήμου Βέλου-Βόχας

Δρ. Βαμβάτσικος Παναγιώτης
ΤΕ13- Τεχν. Γεωπον. (MSc., PhD)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία καθώς και την ανωτέρω εισήγηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την **επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109 Α/6-6-2022) για την εκτέλεση του έργου: « Έργα δικτύων άρδευσης και ομβρίων έτους 2020», **κατά τρεις (3) μήνες**, ήτοι έως **15-11-2022**, με τα δικαιώματα που περιγράφονται στα άρθρα 152 και 153 του Ν. 4938/2022, σύμφωνα και με την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 235/2022**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Ακριβές απόσπασμα

Ζευγολατιό.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ