

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της αριθ. 37/05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 280/2022.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Σδράλη Μιχαήλ, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Καλλίρη Μαρία, ε) Μπεκιάρη Δημήτριο, στ) Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **5^η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του **κ. Αντιπροέδρου** της με αρ. πρωτ. **7647/30.09.2022** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 3852/2010 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α] Παπακυριάκος Αννίβας Δήμαρχος- Πρόεδρος, β]Σδράλης Μιχαήλ, β] Σιάχος Ανδρέας, γ] Καλλίρη Μαρία, δ] Βουδούρης Νικόλαος και απόντες οι : α]Μπεκιάρης Δημήτριος και β]Μανάβης Π. Αθανάσιος .

Τον κ. Μπεκιάρη που απουσίαζε αναπλήρωσε ο κ. Ρόζος Νικόλαος, έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 4^ο : Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο : «Έργα επείγουσών αντιπλημμυρικών εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών από την θεομηνία στις 29&30/09/2018 στην Κ. Ελληνοχωρίου του Δήμου Βέλου-Βόχας

Ο Πρόεδρος της Οικ. Ε. εισηγούμενος το **τέταρτο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), σύμφωνα με τις οποίες : «Η Οικονομική Επιτροπή ...ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

Θέμα : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Έργα επείγουσών αντιπλημμυρικών εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών από την θεομηνία στις 29&30/09/2018 στην Κ. Ελληνοχωρίου του Δήμου Βέλου-Βόχας»

Σχετ. : 1. Αίτηση αναδόχου με αρ. πρωτ. 6963/13-09-2022

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφα των ανωτέρω και σύμφωνα με 1^ο σχετικό η ανάδοχος εταιρεία **Π.Σ. Κελλάρης & ΣΙΑ Ε.Ε.** αιτείται παράταση της προθεσμίας, λόγω της «ενεργειακής κρίσης και της αύξησης των υλικών» για τρεις μήνες ήτοι έως την **20 Ιανουαρίου 2023** του έργου: **«Έργα επείγουσών αντιπλημμυρικών εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών από την θεομηνία στις 29&30/09/2018 στην Κ. Ελληνοχωρίου του Δήμου Βέλου-Βόχας»** με αρ. μελ. **06/2021** που είχε ως προθεσμία την **20 Οκτωβρίου 2022.**

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία Π.Σ. Κελλάρης & ΣΙΑ Ε.Ε. και υπεγράφη το υπ' αριθμ. πρωτ. 6426/20-08-2021 συμφωνητικό και χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ –ΣΑΕ 572. Το έργο αφορά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής στον υπάρχοντα αγωγό ομβρίων υδάτων στο κέντρο της Κοινότητας Ελληνοχωρίου.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει κατασκευαστεί πλήρως σε όλο το προβλεπόμενο μήκος ο κλειστός αγωγός από οπλισμένο σκυρόδεμα, έχουν γίνει επίσης και οι επιχώσεις του ορύγματος της εκσκαφής. Υπολείπονται οι λοιπές εργασίες αποκαταστάσεων επιφανειών όπως το πεζοδρόμιο δυτικά της Εκκλησίας, ο περιβάλλοντας χώρος Εκκλησίας, η επιφάνεια κυκλοφορίας της οδού και της πλατείας στην απόληξη του αγωγού.

Επιπρόσθετα η αναγκαιότητα σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, επιμετρήσεων κλπ καθιστούν ανέφικτη την φυσική και διοικητική ολοκλήρωση του έργου εντός των συμβατικών χρονικών ορίων.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, την εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου για παράταση εργασιών, το συμφέρον του έργου, τις διατάξεις του αρθ. 147 του Ν. 4412/2016 αλλά και τις παρατάσεις που έχουν ήδη δοθεί καθώς την επιθυμία της Δημοτικής Αρχής ώστε το έργο να ολοκληρωθεί όσο είναι δυνατόν συντομότερα. Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπως ίσχυε πριν τον Ν. 4782/2021 στο έργο έχουν δοθεί 4 παρατάσεις με συνολικό χρόνο 14 μηνών παράτασης, το 1/3 το οποίου είναι 4,66 μήνες

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου για τρεις (3) μήνες της «οριακής προθεσμίας» της παραγράφου 7 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπως ίσχυε πριν τον Ν.4782/2021, όπου ο χρόνος δεν είναι μικρότερος των 3 μηνών και όχι μεγαλύτερος των 4,66 μηνών (=14*1/3), ήτοι έως τις **20/01/2023** με αναθεώρηση τιμών με αναδρομική ισχύ, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Παρακαλούμε να τεθεί υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της παράτασης του έργου.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Δημήτριος Πολίτης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Ο Αντιδήμαρχος
Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων &
Μελετών
Δήμου Βέλου-Βόχας

Ανδρέας Σιάχος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία καθώς και την ανωτέρω εισήγηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (Μειοψηφούντος του κ. Βουδούρη Ν.)

Εγκρίνει, την παράταση με της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : «**Έργα επείγουσών αντιπλημμυρικών εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών από την θεομηνία στις 29&30/09/2018 στην Κ. Ελληνοχωρίου του Δήμου Βέλου-Βόχας**» (αριθ. μελ. 06/2021), αναδόχου " Π.Σ. Κελλάρης & ΣΙΑ Ε.Ε. ", για τρεις (3) μήνες της «οριακής προθεσμίας» της παραγράφου 7 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπως ίσχυε πριν τον Ν.4782/2021, όπου ο χρόνος δεν είναι μικρότερος των 3 μηνών και όχι μεγαλύτερος των 4,66 μηνών (=14*1/3), ήτοι έως τις **20/01/2023** με αναθεώρηση τιμών με αναδρομική ισχύ, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 280/2022**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ

Ακριβές απόσπασμα

Ζευγολατιό.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ