

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της αριθ. 39/19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 298/2022.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Σδράλη Μιχαήλ, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Καλλίρη Μαρία, ε) Μπεκιάρη Δημήτριο, στ) Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **19^η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του **κ. Προέδρου** της με αρ. πρωτ. **8149/14.10.2022** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 3852/2010 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α] Παπακυριάκος Αννίβας Δήμαρχος- Πρόεδρος, β]Σδράλης Μιχαήλ, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Καλλίρη Μαρία, και απόντες οι : α]Μπεκιάρης Δημήτριος β]Μανάβης Π. Αθανάσιος , γ] Βουδούρης Νικόλαος .

Τον κ. Μπεκιάρη που απουσίαζε αναπλήρωσε ο κ. Ρόζος Νικόλαος, έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 7^ο : Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 2^{ου} τριμήνου : «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου- Βόχας».

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **έβδομο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Ο.Ε. , την ανακεφαλαιωτική έκθεση 2^{ου} τριμήνου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου- Βόχας», που συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και η οποία έχει ως κάτωθι :

Θέμα : Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 2^{ου} τριμήνου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου - Βόχας»
Σχετ. :

Έχοντας υπόψη :

1. Την από 07-10-2022 Αναφορά της κ. Γεωργίας Σαντάρμη, Επιβλέπουσας Μηχανικού του έργου.
 2. Το άρθ. 136 παρ. 10 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021.
- Σας αποστέλλουμε Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 2^{ου} τριμήνου για την εξέλιξη του έργου:

Έργο:	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου - Βόχας
Αρ. Μελέτης:	01/2019
Ανάδοχος:	ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.
Ημ/νία Συμφωνητικού:	1280/01-03-2022
Έναρξη εργασιών:	30/03/2022
Διάρκεια Σύμβασης:	180 ΗΜΕΡΕΣ

Λήξη Σύμβασης:	27-08-2022
Ποσό Συμφωνητικού:	536.289,70 € χωρίς ΦΠΑ
1 ^η Παράταση:	Έως 27-11-2022 – Α.Ο.Ε. 257/2022
Β' Τρίμηνο:	Έως 30/09/2022
Περιγραφή εκτελεσμένου αντικειμένου:	Δεν εκτελέστηκαν εργασίες κατά το Β' τρίμηνο.
Λογαριασμοί:	-Έγκριση 1 ^{ου} λογαριασμού ποσού 233.602,78 € χωρίς ΦΠΑ. -Έγκριση 2 ^{ου} λογαριασμού (Αναθεωρήσεις) ποσού 23.772,07 € χωρίς ΦΠΑ.
Περιγραφή υπολειπόμενου αντικειμένου:	Οι εργασίες που προβλέπονται στην αριθμ. 01/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, ήτοι εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλικών και τεχνικών έργων στο Μπολάτι, στο Βοχαϊκό, στην Στιμάγκα, στις Κρήνες και στο Ελληνοχώρι.
Απρόβλεπτα περιστατικά:	-
Πρόβλεψη εκτέλεσης συμπλ. Εργασιών:	Δεν υπάρχει προς το παρόν πρόβλεψη για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Δημήτριος Πολίτης
Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ3

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανωτέρω συνοπτική τριμηνιαία ανακεφαλαιωτική έκθεση για την πορεία του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου - Βόχας» για το 2^ο τρίμηνο, ήτοι από 01-07-2022 έως 30-09-2022, χωρίς τη διατύπωση παρατηρήσεων.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 298/2022**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ

Ακριβές απόσπασμα

Ζευγολατιό.-

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ

