

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της αριθ. 42/16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 333/2022.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Σδράλη Μιχαήλ, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Καλλίρη Μαρία, ε) Μπεκιάρη Δημήτριο, στ) Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **16^η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του **κ. Προέδρου** της με αρ. πρωτ. **9030/11.11.2022** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 3852/2010 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α] Παπακυριάκος Αννίβας Δήμαρχος- Πρόεδρος, β]Σδράλης Μιχαήλ, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Καλλίρη Μαρία, ε]]Μπεκιάρης Δημήτριος και απόντες οι : α]Μανάβης Π. Αθανάσιος , β] Βουδούρης Νικόλαος .

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

**Θέμα 8^ο : Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο :
«Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου- Βόχας», (αρ. μελ. 01/2019).**

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **όγδοο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

Θέμα : **ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ» (ΑΡ. ΜΕΛ.: 1/2019)**
Σχετ. : **1. Η αρ. πρωτ. 8480/26-10-2022 αίτηση του αναδόχου
2. Η από 07-11-2022 εισήγηση της επιβλέπουσας του έργου**

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του ανωτέρω σχετικού (1) της εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ» με αρ. μελ. 1/2019 και αρχική προθεσμία εκτέλεσης την 27/08/2022.

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία "ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε." με την διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και το συμφωνητικό υπεγράφη την 01-03-2022 με προθεσμία περαίωσης των εργασιών εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 27-08-2022. Με την αριθμ. 257/2022 Α.Ο.Ε. εγκρίθηκε παράταση του έργου έως 27-11-2022.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο με την αριθμ. πρωτ. 8480/26-10-2022 αίτησή της η εταιρεία "ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε." ανέφερε πως μετά από επικοινωνία που είχε με προμηθευτές, λόγω της κατάστασης της αγοράς υπάρχει μια γενικότερη αναμονή παραλαβής των υλικών η οποία έχει προκύψει λόγω της ενεργειακής κρίσης. Επίσης επειδή πλησιάζει η χειμερινή περίοδος, τα καιρικά φαινόμενα θα δημιουργήσουν δυσκολίες στην πρόσβαση και στην εκτέλεση εργασιών στο έργο. Λόγω των ανωτέρω η ανάδοχος εταιρεία αιτείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου (5) πέντε μήνες.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη τα ανωτέρω από τα οποία δεν προκύπτει καμία υπαιτιότητα του αναδόχου και το συμφέρον του έργου,

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου για (5) πέντε μήνες ακόμα, ήτοι έως τις 27-04-2023, «με αναθεώρηση» τιμών διότι η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε να τεθεί υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της παράτασης του έργου.

**Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
& Πολεοδομίας
Δήμου Βέλου-Βόχας**

**Δημήτριος Πολίτης
Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ3**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία καθώς και την ανωτέρω εισήγηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την παράταση με αναθεώρηση τιμών διότι η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : **«Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου-Βόχας»** (αριθ. μελ. 01/2019), αναδόχου "ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.", κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι έως **27/04/2023**, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 333/2022**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ

**Ακριβές απόσπασμα
Ζευγολατιό.-
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ