

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το Πρακτικό της αριθ. 42/16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 334/2022.**

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Σδράλη Μιχαήλ, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Καλλίρη Μαρία, ε) Μπεκιάρη Δημήτριο, στ) Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **16<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του **κ. Προέδρου** της με αρ. πρωτ. **9030/11.11.2022** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 3852/2010 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α] Παπακυριάκος Αννίβας Δήμαρχος- Πρόεδρος, β]Σδράλης Μιχαήλ, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Καλλίρη Μαρία, ε] ]Μπεκιάρης Δημήτριος και απόντες οι : α ]Μανάβης Π. Αθανάσιος , β] Βουδούρης Νικόλαος .

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

**Θέμα 9<sup>ο</sup> : Περί έγκρισης παράτασης ισχύος προσφορών και μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της προμήθειας : «Προμήθεια οκτώ (8) υπόγειων συστημάτων, τεσσάρων κάδων απορριμμάτων, συνολικής χωρητικότητας 4.400 λίτρων, για την αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων».**

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **ένατο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών, την εισήγηση της σχετική Επιτροπής Παραλαβών , η οποία έχει ως κάτωθι :

**ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022**

**ΘΕΜΑ:** Εισήγηση σχετικά **α)** με το από 02-11-2022 Αίτημα δεύτερης Μετάθεσης παράδοσης της προμήθειας «ΟΚΤΩ (8) ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4.400 ΛΙΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» (Α.Π. εισερχόμενου εγγράφου 8744/03-11-2022) της εταιρείας «**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.**», ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ 8, Τ.Κ. 25100- ΑΙΓΙΟ, ΤΗΛ. 22990-82801, Α.Φ.Μ. 094270233 Δ.Ο.Υ Αιγίου και **β)** παράταση ισχύος προσφοράς.

Η επιτροπή παραλαβής προμηθειών έτους 2022, που συγκροτήθηκε με βάση την υπ' αριθ. 118/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, βάσει της περ. β της παρ.11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη:

**1.** το από 02-11-2022 Αίτημα δεύτερης Μετάθεσης παράδοσης της προμήθειας (Α.Π. εισερχόμενου εγγράφου 8744/03-11-2022) «ΟΚΤΩ (8) ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4.400 ΛΙΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» της εταιρείας «**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.**»

2. το από 25-08-2022 Αίτημα Μετάθεσης (Α.Π. εισερχόμενου εγγράφου 6503/26-08-2022) «ΟΚΤΩ (8) ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4.400 ΛΙΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε»
3. την υπ' αριθμ. 244/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
4. το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. το άρθρο 132 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα την παρ. 1γ
6. το υπ' αριθμ.2040/13-04-2022 έγγραφο της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
7. τις παραγράφους της διακήρυξης (21PROC009821351)
  - 1.3 - Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης
  - 2.4.5 χρόνος ισχύος των προσφορών
  - 4.5 - Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της και
  - 6.1 - Χρόνος παράδοσης υλικών,
8. την περ. β της παρ.11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

**εισηγείται, α) την αποδοχή του αιτήματος** της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε», ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ 8, Τ.Κ. 25100- ΑΙΓΙΟ, ΤΗΛ. 22990-82801, Α.Φ.Μ. 094270233 Δ.Ο.Υ. Αιγίου, για **μετάθεση του χρόνου παράδοσης** της προμήθειας «ΟΚΤΩ (8) ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4.400 ΛΙΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».

Η αρχική σύμβαση είχε διάρκεια 120 ημερών από την υπογραφή της, δηλαδή από 10-05-2022 έως και 07-09-2022 . Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ. 1γ του Ν.4412/2016 που αναφέρει ότι «το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης», το μέγιστο όριο παράτασης στον χρόνο παράδοσης μπορεί να είναι επιπλέον 120 ημέρες, δηλ. έως την 5<sup>η</sup> -01-2023.

**β)** Σχετικά με την ισχύ της προσφοράς του αναδόχου, στην παράγραφο 2.4.5 της διακήρυξης και το άρθρο 97 του Ν.4412/2016, αναφέρεται ότι οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Για την υφιστάμενη προμήθεια, η προσφορά ισχύει για διάστημα από 13-01-2022 έως και 13-07-2022.

Η αναθέτουσα αρχή, με την υπ' αριθ. 244/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής υπενθύμισε στον ανάδοχο την υποβολή αιτήματος παράτασης της ισχύος της προσφοράς του, με παράλληλη παράταση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

Στο ανωτέρω έγγραφο ο ανάδοχος ανταποκρίθηκε μόνο με παράταση της εγγυητικής επιστολής.

Για το λόγο αυτό αλλά και λόγω του αιτήματος του αναδόχου για δεύτερη παράταση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου επανέρχεται στη συζήτηση αυτού του θέματος και ζητά από τον ανάδοχο παράταση της ισχύος της προσφοράς του, κατ'άνωτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την αρχική διάρκεια. Δηλ. για έξι (6) μήνες που εκκινούν από την 14-07-2022 έως και την 14-01-2023.

Η εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και την προστασία της δημόσιας υγείας, αφού θα καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής αποθήκευσης των απορριμμάτων σε σημεία που απαιτούν αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου τους.

Βέλο, 11-11-2022

Τα μέλη της επιτροπής:

Ακολουθούν υπογραφές

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία καθώς και την ανωτέρω εισήγηση

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**Εγκρίνει την αποδοχή του αιτήματος** της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε», ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ 8, Τ.Κ. 25100- ΑΙΓΙΟ, ΤΗΛ. 22990-82801, Α.Φ.Μ. 094270233 Δ.Ο.Υ Αιγίου, για **μετάθεση του χρόνου παράδοσης** της προμήθειας «ΟΚΤΩ (8) ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4.400 ΛΙΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ. 1γ του Ν.4412/2016 που αναφέρει ότι «το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης», το μέγιστο όριο παράτασης στον χρόνο παράδοσης μπορεί να είναι επιπλέον 120 ημέρες από την αρχική διάρκεια της σύμβασης, δηλ. έως την 5<sup>η</sup> -01-2023.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται στον ανάδοχο πως επειδή η προσφορά του έχει διάρκεια 6 μηνών, να υποβάλει αίτημα για παράταση ισχύος της προσφοράς, κατ'άνωτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την αρχική διάρκεια, δηλ. για έξι (6) μήνες που εκκινούν από την 14-07-2022 έως και την 14-01-2023.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 334/2022**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.**

**ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ**

**Ακριβές απόσπασμα**

**Ζευγολατιό.-**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  
ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ**