

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το Πρακτικό της 1<sup>ης</sup>/ 30.01.2023 Τακτικής Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου – Βόχας.**

**Αριθμός Απόφασης: 04/2023**

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο : «Έργα επούλωσης λάκκων έτους 2021» (αρ. μελ. 8/2021).**

Σήμερα την **30η του μηνός Ιανουαρίου , ημέρα Δευτέρα του έτους 2023 και ώρα 19.00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα ΚΑΠΗ στην Κοινότητα Ζευγολατιού ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **532/26.01.2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τριανταφύλλου Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4555/2018 στους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριακό, ο οποίος και παραβρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη της απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά **(27)** μελών παραβρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα **(21)** μέλη και ονομαστικά οι :

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Τριανταφύλλου Κων/νος –Πρόεδρος
2. Δαληβίγκας Γεώργιος
3. Καλλίρη Μαρία
4. Μαγγίνας Ιωάννης
5. Μαστοράκος Άγγελος
6. Μπεκιάρης Δημήτριος
7. Ράπτης Θεόδωρος
8. Ρόζος Νικόλαος
9. Σδράλης Μιχαήλ
10. Σιάχος Ανδρέας
11. Τριανταφύλλου Δημήτριος
12. Μανάβης Π. Αθανάσιος
13. Κατσιφώλης Παναγιώτης
14. Μανάβης Δ. Αθανάσιος
15. Πανταζής Παναγιώτης
16. Ραχανιώτης Νικόλαος
17. Βουδούρης Τσίτουρας Νικόλαος (αποχώρησε στο 6<sup>ο</sup> ΘΗΔ)
18. Καραφωτιάς Γεώργιος
19. Σταμπεδάκης Παναγιώτης (αποχώρησε στο 6<sup>ο</sup> ΘΗΔ)
20. Καμπίτης Γεώργιος
21. Λιάκος Μιχαήλ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Καραχοντζίτης Κω/νος
2. Λυμπερόπουλος Ευάγγελος  
(προσήλθε στο 6<sup>ο</sup> ΘΗΔ)
3. Περρής Νικόλαος
4. Μπιτσάκου Ασπασία
5. Δημητρίου Μαρία  
( προσήλθε στο 2<sup>ο</sup> ΘΗΔ)
6. Τρωγάδης Βασίλειος

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:**

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Δαγρές Ευάγγελος      | Πρόεδρος Νεράντζας   |
| 2. Κεχαγιάς Περίανδρος   | Πρόεδρος Βοχαϊκού    |
| 3. Μπακιρτζής Εμμανουήλ  | Πρόεδρος Χαλκείου    |
| 4. Παπαδημητρίου Ιωάννης | Πρόεδρος Ζευγολατιού |
| 5. Πούλλος Γεώργιος      | Πρόεδρος Πουλίτσας   |
| 6. Χασαπάκης Αργύριος    | Πρόεδρος Μπολατίου   |

**ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :**

- |                               |                         |                           |                       |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1. Καλαντζής Δημήτριος        | Πρόεδρος Στιμάγκας      | 2. Μπουγάς Κων/νος        | Πρόεδρος Ελληνοχωρίου |
| 3. Καλογερόπουλος Ανδρέας     | Πρόεδρος Βέλου          | 4. Βασιλείου Γεώργιος     | Πρόεδρος Βραχατίου    |
| 5. Αναγνωστόπουλος Αναστάσιος | Πρόεδρος Ευαγγελίστριας | 6. Καραχοντζίτης Αντώνιος | Πρόεδρος Κοκκωνίου    |
| 7. Δημητρίου Βασίλειος        | Πρόεδρος Ταρσινών       | 8. Ντούβος Βασίλειος      | Πρόεδρος Σουληναρίου  |
| 9. Μπάρτζης Παναγιώτης        | Πρόεδρος Κρηνών         |                           |                       |

Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Θεοδώρου Ανδρέα.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο : «Έργα επούλωσης λάκκων έτους 2021» (αρ. μελ. 8/2021)» και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών κ. Σιάχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών την κάτωθι εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών :

**Θέμα :** ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΛΑΚΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021» (ΑΡ. ΜΕΛ.: 8/2021)

**Σχετ. :** 1. Η αρ. πρωτ. 10538/23-12-2022 αίτηση του αναδόχου

2. Η από 20-01-2023 εισήγηση της επιβλέπουσας του έργου

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του ανωτέρω σχετικού (1) της εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΛΑΚΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021» με αρ. μελ. 8/2021 και αρχική προθεσμία εκτέλεσης την 27/01/2023.

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία "ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ" με τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 και το συμφωνητικό υπεγράφη την 27-01-2022 με προθεσμία περαίωσης των εργασιών τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 27-01-2023.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο με την αριθμ. πρωτ. 10538/23-12-2022 αίτησή της η εταιρεία "ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ" αιτείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου (3) τρεις μήνες λόγω των καθυστερήσεων στην προμήθεια των υλικών εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης αλλά και ενόψει της χειμερινής περιόδου που διανύουμε.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη τα ανωτέρω από τα οποία δεν προκύπτει καμία υπαιτιότητα του αναδόχου και το συμφέρον του έργου,

**ΠΡΟΤΙΝΕΙ**

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου για (3) τρεις μήνες ακόμα, ήτοι έως τις 27-04-2023, «με αναθεώρηση» τιμών διότι η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε να τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση της παράτασης του έργου.

**Ο Προϊστάμενος**

**Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών**

**& Πολεοδομίας**

**Δήμου Βέλου-Βόχας**

**Δημήτριος Πολίτης**

**Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ3**

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση όπως λεπτομερώς στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά αναγράφονται,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**Με δεκατρείς (13) ψήφους υπέρ- επτά (7) κατά**

(των κ.κ. Μανάβη Π. Αθ., Κατσιφώλη Π., Μανάβη Δ. Αθ., Πανταζή Π., Ραχανιώτη Ν., Καμπίτη Γ., Λιάκο Μ.)

**και δύο (2) λευκά**

(των κ.κ. Βουδούρη Ν., Σταμπεδάκη Π.)

**Εγκρίνει**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, την παράταση με αναθεώρηση τιμών, διότι η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : **«Έργα επούλωσης λάκκων, έτους 2021» (αρ. μελ. 08/2021)**, αναδόχου “ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ”, κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως **27/04/2023**, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθ. **04/2023**

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**