

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το Πρακτικό της 3<sup>ης</sup>/ 20.03.2023 Τακτικής Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου – Βόχας.**

**Αριθμός Απόφασης: 30/2023**

**Θέμα 11<sup>ο</sup>: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Εγκατάσταση συνθετικού  
τάπητα στίβου στο Αθλητικό Κέντρο Βέλου (αρ. μελ. 11/2019)».**

Σήμερα την **20η του μηνός Μαρτίου**, ημέρα **Δευτέρα του έτους 2023 και ώρα 20.00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα ΚΑΠΗ στην Κοινότητα Ζευγολατιού ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **1778/16.03.2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τριανταφύλλου Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4555/2018 στους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο, ο οποίος και παραβρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη της απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (**27**) μελών παραβρέθηκαν παρόντα δέκα επτά (**17**) μέλη και ονομαστικά οι :

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Τριανταφύλλου Κων/νος –Πρόεδρος
2. Δαληβίγκας Γεώργιος
3. Καλλίρη Μαρία
4. Μαστοράκος Άγγελος
5. Μπεκιάρης Δημήτριος
6. Ράπτης Θεόδωρος
7. Ρόζος Νικόλαος
8. Σδράλης Μιχαήλ
9. Σιάχος Ανδρέας
10. Τριανταφύλλου Δημήτριος
11. Μανάβης Π. Αθανάσιος
12. Κατσιφώλης Παναγιώτης
13. Λυμπερόπουλος Ευάγγελος
14. Πανταζής Παναγιώτης
15. Ραχανιώτης Νικόλαος
16. Δημητρίου Μαρία
17. Λιάκος Μιχαήλ (αποχώρησε στο 3<sup>ο</sup> ΘΗΔ)

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Καραχοντζίτης Κω/νος  
(προσήλθε στο 15<sup>ο</sup> ΘΗΔ)
  2. Μαγγίνας Ιωάννης
  3. Μανάβης Δ. Αθανάσιος
  4. Βουδούρης- Τσίτουρας Νικόλαος
  5. Καραφωτιάς Γεώργιος
  6. Περρής Νικόλαος
  7. Σταμπεδάκης Παναγιώτης
  8. Μπιτσάκου Ασπασία
  9. Καμπίτης Γεώργιος
  10. Τρωγάδης Βασίλειος
- (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:**

1. Αναγνωστόπουλος Αναστάσιος Πρόεδρος Ευαγγελίστριας
2. Δαγρές Ευάγγελος Πρόεδρος Νεράντζας
3. Παπαδημητρίου Ιωάννης Πρόεδρος Ζευγολατιού
4. Πούλλος Γεώργιος Πρόεδρος Πουλίσσας

**ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :**

- |                           |                    |                           |                       |
|---------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1. Καλαντζής Δημήτριος    | Πρόεδρος Στιμάγκας | 2. Μπουγάς Κων/νος        | Πρόεδρος Ελληνοχωρίου |
| 3. Καλογερόπουλος Ανδρέας | Πρόεδρος Βέλου     | 4. Βασιλείου Γεώργιος     | Πρόεδρος Βραχατίου    |
| 5. Κεχαγιάς Περίανδρος    | Πρόεδρος Βοχαικού  | 6. Καραχοντζίτης Αντώνιος | Πρόεδρος Κοκκωνίου    |
| 7. Δημητρίου Βασίλειος    | Πρόεδρος Ταρσινών  | 8. Ντούβος Βασίλειος      | Πρόεδρος Σουληναρίου  |
| 9. Μπάρτζης Παναγιώτης    | Πρόεδρος Κρηνών    | 10. Μπακιρτζής Εμμανουήλ  | Πρόεδρος Χαλκείου     |
| 11. Χασαπάκης Αργύριος    | Πρόεδρος Μπολατίου |                           |                       |

Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Θεοδώρου Ανδρέα.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 11<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στίβου στο Αθλητικό Κέντρο Βέλου (αρ. μελ. 11/2019)» και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σιάχο, ο οποίος έθεσε υπόψη μελών την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως κάτωθι:

**Θέμα** ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  
: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΟΥ» (ΑΡ. ΜΕΛ.:11/2019)

**Σχετ.** : Αίτηση με αρ. πρωτ. 738/01-02-2023

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του ανωτέρω σχετικού της HELLASOD A.E. περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στίβου στο Αθλητικό Κέντρο Βέλου» (Αρ. Μελ.:11/2019) με αρχική προθεσμία εκτέλεσης την 17-11-2022.

Το έργο του θέματος αφορά σε εργασίες κατασκευής διαδρομών δρομέων στίβου (συνθετικός τάπητας τύπου sandwich) περιμετρικά του υπάρχοντος αθλητικού γηπέδου στο αθλητικό κέντρο Βέλου του Δήμου Βέλου-Βόχας.

Το έργο ανατέθηκε στον εταιρεία Hellasod A.E. με την διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 4782/2021.

Το συμφωνητικό υπεγράφη την 3234/17-05-2022 με προθεσμία περαίωσης των εργασιών έξι (6) μήνες ήτοι έως την 17-11-2022 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Με την υπ' αριθμ. 332/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέλου – Βόχας εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες έως 17-02-2023.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη , ωστόσο λόγω των καιρικών συνθηκών που δεν ενδείκνυνται για την τοποθέτηση συνθετικού τάπητα , καθίσταται ανέφικτη η ολοκλήρωση του έργου εντός των συμβατικών χρονικών ορίων.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω από τα οποία δεν προκύπτει καμία υπαιτιότητα του αναδόχου, το συμφέρον του έργου, τις διατάξεις του αρθ. 147 του Ν. 4412/2016 , την εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου

**ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ**

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου για τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως τις 17-06-2023, «με αναθεώρηση» τιμών διότι η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε να τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση της παράτασης του έργου.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  
Δημήτριος Πολίτης  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και αντάλλαξε απόψεις

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**Με έντεκα (11) ψήφους Υπέρ -  
πέντε(5) Κατά** (των κ.κ. Μανάβη Α. του Παν/τη, Κατσιφώλη Π.,  
Λυμπερόπουλου, Πανταζή Π., Ραχανιώτη Ν.)

**Εγκρίνει**, την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στίβου στο Αθλητικό Κέντρο Βέλου» (Αρ. Μελ.:11/2019) ,αναδόχου HELLASOD Α.Ε., για **τέσσερις (4) μήνες** έως **17/06/2023**, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 147 του Ν. 4412/2016 (όπως ισχύει), «με αναθεώρηση» τιμών, διότι η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθ. **30/2023**  
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**