

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 4<sup>ης</sup>/ 10.04.2023 Τακτικής Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου – Βόχας.

Αριθμός Απόφασης: 48/2023

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 3<sup>ου</sup> τριμήνου του έργου : «Εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στίβου στο Αθλητικό Κέντρο Βέλου».**

Σήμερα την 10η του μηνός Απριλίου , ημέρα Μ. Δευτέρα του έτους 2023 και ώρα 20.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα ΚΑΠΗ στην Κοινότητα Ζευγολατιού ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **2618/06.04.2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τριανταφύλλου Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4555/2018 στους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αντίβα Παπακυριάκο, ο οποίος και παραβρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη της απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (**27**) μελών παραβρέθηκαν παρόντα είκοσι (**20**) μέλη και ονομαστικά οι :

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Τριανταφύλλου Κων/νος –Πρόεδρος
2. Δαληβίγκας Γεώργιος
3. Καλλίρη Μαρία
4. Μαστοράκος Άγγελος
5. Ράπτης Θεόδωρος
6. Ρόζος Νικόλαος
7. Σδράλης Μιχαήλ
8. Σιάχος Ανδρέας
9. Τριανταφύλλου Δημήτριος
10. Μανάβης Π. Αθανάσιος
11. Κατσιφώλης Παναγιώτης (αποχώρησε στο 1<sup>ο</sup> ΘΗΔ)
12. Μανάβης Δημ. Αθανάσιος (αποχώρησε στο 1<sup>ο</sup> ΘΗΔ)
13. Πανταζής Παναγιώτης
14. Ραχανιώτης Νικόλαος
15. Βουδούρης-Τσίτουρας Νικόλαος (αποχώρησε στο 1<sup>ο</sup> ΘΗΔ)
16. Μπιτσάκου Ασπασία
17. Δημητρίου Μαρία
18. Καμπίτης Γεώργιος (αποχώρησε στο 1<sup>ο</sup> ΘΗΔ)
19. Λιάκος Μιχαήλ
20. Τρωγάδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Καραχοντζίτης Κω/νος
2. Μαγγίνας Ιωάννης  
(προσήλθε στο 1<sup>ο</sup> ΘΗΔ)
3. Μπεκιάρης Δημήτριος  
(προσήλθε στο 1<sup>ο</sup> ΘΗΔ)
4. Λυμπερόπουλος Ευάγγελος  
(προσήλθε στο 1<sup>ο</sup> ΘΗΔ)
5. Καραφωτιάς Γεώργιος
6. Περρής Νικόλαος
7. Σταμπεδάκης Παναγιώτης  
(προσήλθε στο 1<sup>ο</sup> ΘΗΔ και αποχώρησε στη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> ΘΗΔ)

( Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:**

1. Δαγρές Ευάγγελος Πρόεδρος Νεράντζας
2. Παπαδημητρίου Ιωάννης Πρόεδρος Ζευγολατιού
3. Πούλλος Γεώργιος Πρόεδρος Πουλίσσας

**ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :**

- |                          |                    |                                |                         |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Καλαντζής Δημήτριος   | Πρόεδρος Στιμάγκας | 2. Μπουγάς Κων/νος             | Πρόεδρος Ελληνοχωρίου   |
| 3 Καλογερόπουλος Ανδρέας | Πρόεδρος Βέλου     | 4. Βασιλείου Γεώργιος          | Πρόεδρος Βραχατίου      |
| 5. Κεχαγιάς Περίανδρος   | Πρόεδρος Βοχαικού  | 6. Καραχοντζίτης Αντώνιος      | Πρόεδρος Κοκκωνίου      |
| 7. Δημητρίου Βασίλειος   | Πρόεδρος Ταρσινών  | 8. Ντούβος Βασίλειος           | Πρόεδρος Σουληναρίου    |
| 9. Μπάρτζης Παναγιώτης   | Πρόεδρος Κρηνών    | 10. Μπακιρτζής Εμμανουήλ       | Πρόεδρος Χαλκείου       |
| 11. Χασαπάκης Αργύριος   | Πρόεδρος Μπολατίου | 12. Αναγνωστόπουλος Αναστάσιος | Πρόεδρος Ευαγγελίστριας |

Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Θεοδώρου Ανδρέα.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης « Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 3<sup>ου</sup> τριμήνου του έργου : «Εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στίβου στο Αθλητικό Κέντρο Βέλου» και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σιάχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών την κάτωθι έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας :

**Θέμα : Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 3<sup>ου</sup> τριμήνου του έργου: «Εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στίβου στο Αθλητικό Κέντρο Βέλου»**

**Σχετ. :**

Έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παρ. 10 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 σας αποστέλλω την Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 3<sup>ου</sup> τριμήνου του έργου :

Έργο:	«Εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στίβου στο Αθλητικό Κέντρο Βέλου»
Αρ. Μελέτης:	11/2019
Ανάδοχος:	HELLASOD A.E.
Ημ/νία Συμφωνητικού:	3234/17-05-2022 (22SYMN010582575 2022-05-19)
Ποσό Συμφωνητικού:	260.891,93 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διάρκεια Σύμβασης:	έξι (6) μήνες
Έναρξη εργασιών:	03-06-2022 (σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών)
Λήξη Σύμβασης:	17-11-2022
1 <sup>η</sup> Παράταση:	17-02-2023 (ΑΟΕ 332/2022 ΑΔΑ: ΨΚΖΗΩ9Π-Τ2Υ)
2 <sup>η</sup> Παράταση:	17-06-2023 (ΑΔΣ 30/2023 ΑΔΑ: 6ΣΟΛΩ9Π-ΙΗ8)
α' Τρίμηνο:	Έως 17-08-2022
β' Τρίμηνο:	Έως 17-11-2022

Περιγραφή εκτελεσμένου αντικειμένου:	Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του στερεού εγκιβωτισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα, οι χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές – καθαιρέσεις κατασκευών από σκυρόδεμα) και εκτελούνται εργασίες οδοστρωσίας (κατασκευή υπόβασης μεταβλητού πάχους και βάσης) σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών.
Λογαριασμοί:	Δεν έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία λογαριασμοί μέχρι το πέρας του 3 <sup>ου</sup> τριμήνου.
Περιγραφή υπολειπόμενου αντικειμένου:	Ασφαλτικές εργασίες, επίστρωση των επιφανειών στίβου με συνθετικό τάπητα (τύπου sandwich) και διαγράμμιση.
Απρόβλεπτα περιστατικά:	-
Πρόβλεψη εκτέλεσης συμπλ. Εργασιών:	Δεν υπάρχει προς το παρόν πρόβλεψη για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών.

Ο Επιβλέπων

Ο Προϊστάμενος  
Δ/σης Τ.Υ. & ΠολεοδομίαςΠέτρος Πεντέρης  
Αγρον. & Τοπογράφος ΜηχανικόςΔημήτριος Πολίτης  
Πολιτικός Μηχανικός Π3

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία και το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** την ανωτέρω συνοπτική τριμηνιαία ανακεφαλαιωτική έκθεση για την πορεία του έργου «Εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στίβου στο Αθλητικό Κέντρο Βέλου» για το 3<sup>ο</sup> τρίμηνο, ήτοι από 17-11-2022 έως 17-02-2023, χωρίς τη διατύπωση παρατηρήσεων.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθ. **48/2023**  
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**