

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 10^{ης}/ 21.06.2023 Τακτικής Συνεδρίασης
 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου – Βόχας.

Αριθμός Απόφασης: 69/2023

Θέμα 6^ο: Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο : «Εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στίβου στο Αθλητικό Κέντρο Βέλου» (αρ. μελ. 11/2019).

Σήμερα την **21η του μηνός Ιουνίου**, ημέρα **Τετάρτη του έτους 2023 και ώρα 20.00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα ΚΑΠΗ στην Κοινότητα Ζευγολατιού ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **4747/16.06.2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τριανταφύλλου Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4555/2018 στους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο, ο οποίος και παραβρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη της απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (**27**) μελών παραβρέθηκαν παρόντα δεκατέσσερα (**14**) μέλη και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τριανταφύλλου Κων/νος –Πρόεδρος
2. Δαληβίγκας Γεώργιος
3. Καλλίρη Μαρία
4. Καραχοντζίτης Κωνσταντίνος
(αποχώρησε στην συζήτηση του 2^{ου} ΘΗΔ)
5. Μαστοράκος Άγγελος
6. Ράπτης Θεόδωρος
7. Ρόζος Νικόλαος
8. Σδράλης Μιχαήλ
9. Σιάχος Ανδρέας
10. Τριανταφύλλου Δημήτριος
11. Βουδούρης Τσίτουρας Νικόλαος
12. Καραφωτιάς Γεώργιος
(αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1^{ου} ΘΗΔ)
13. Μπαχταλιά Βασιλική
14. Λιάκος Μιχαήλ
(αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1^{ου} ΘΗΔ)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαγγίνας Ιωάννης
(προσήλθε κατά την συζήτηση του 1^{ου} ΘΗΔ)
2. Μπεκιάρης Δημήτριος
(προσήλθε κατά την συζήτηση του 5^{ου} ΘΗΔ)
3. Μανάβης Π. Αθανάσιος
4. Κατσιφώλης Παναγιώτης
5. Λυμπερόπουλος Ευάγγελος
6. Μανάβης Δ. Αθανάσιος
7. Πανταζής Παναγιώτης
8. Ραχανιώτης Νικόλαος
9. Περρής Νικόλαος
10. Σαλκιτζόγλου Βασιλική
11. Δημητρίου Μαρία
12. Καμπίτης Γεώργιος
13. Τρωγάδης Βασίλειος

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1. Δαγρές Ευάγγελος Πρόεδρος Νεράντζας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :

1. Καλαντζής Δημήτριος Πρόεδρος Στιμάγκας
2. Μπουγάς Κων/νος Πρόεδρος Ελληνοχωρίου

3 Καλογερόπουλος Ανδρέας	Πρόεδρος Βέλου	4. Βασιλείου Γεώργιος	Πρόεδρος Βραχατίου
5. Κεχαγιάς Περίανδρος	Πρόεδρος Βοχαϊκού	6. Πούλλος Γεώργιος	Πρόεδρος Πουλίτσας
7. Δημητρίου Βασίλειος	Πρόεδρος Ταρσινών	8. Ντούβος Βασίλειος	Πρόεδρος Σουληναρίου
9. Μπάρτζης Παναγιώτης	Πρόεδρος Κρηνών	10. Μπακιρτζής Εμμανουήλ	Πρόεδρος Χαλκείου
11. Χασαπάκης Αργύριος	Πρόεδρος Μπολατίου	12. Καραχοντζίτης Αντώνιος	Πρόεδρος Κοκκωνίου
13. Αναγνωστόπουλος Αναστάσιος	Πρόεδρος Ευαγγελίστριας	14. Παπαδημητρίου Ιωάννης	Πρόεδρος Ζευγολατιού (προσήλθε στο 5 ^ο ΘΗΔ)

Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Θεοδώρου Ανδρέα.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο : «Εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στίβου στο Αθλητικό Κέντρο Βέλου» (αρ. μελ. 11/2019) , και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών κ. Σιάχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως κάτωθι :

Θέμα ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΟΥ» (ΑΡ. ΜΕΛ.:11/2019)

Σχετ. : Αίτηση με αρ. πρωτ. 4199/26-05-2023

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του ανωτέρω σχετικού της HELLASOD A.E. περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στίβου στο Αθλητικό Κέντρο Βέλου» (Αρ. Μελ.:11/2019) με αρχική προθεσμία εκτέλεσης την 17-11-2022.

Το έργο του θέματος αφορά σε εργασίες κατασκευής διαδρομών δρομέων στίβου (συνθετικός τάπητας τύπου sandwich) περιμετρικά του υπάρχοντος αθλητικού γηπέδου στο αθλητικό κέντρο Βέλου του Δήμου Βέλου-Βόχας.

Το έργο ανατέθηκε στον εταιρεία Hellasod A.E. με την διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 4782/2021.

Το συμφωνητικό υπεγράφη την 3234/17-05-2022 με προθεσμία περαίωσης των εργασιών έξι (6) μήνες ήτοι έως την 17-11-2022 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Με την υπ' αριθμ. 332/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέλου – Βόχας εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες έως 17-02-2023.

Με την υπ' αριθμ. 30/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου – Βόχας εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες έως 17-06-2023.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη , ωστόσο οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες που δεν ενδείκνυται για την τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στίβου και η ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και έγκρισης αυτού προκειμένου να διορθωθούν οι ποσότητες των συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες προμετρήσεις και επιμετρήσεις με την πρόοδο του έργου, δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση του έργου εντός των συμβατικών χρονικών ορίων.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω από τα οποία δεν προκύπτει καμία υπαιτιότητα του αναδόχου, το συμφέρον του έργου, τις διατάξεις του αρθ. 147 του Ν. 4412/2016 , την εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου για τρεις (3) μήνες ήτοι έως τις 17-09-2023, «με αναθεώρηση» τιμών διότι η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε να τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση της παράτασης του έργου.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
Δημήτριος Πολίτης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία και το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στίβου στο Αθλητικό Κέντρο Βέλου» (Αρ. Μελ.:11/2019) ,αναδόχου HELLASOD Α.Ε., για **τρεις (3) μήνες** έως **17/09/2023**, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 147 του Ν. 4412/2016 (όπως ισχύει), «με αναθεώρηση» τιμών, διότι η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθ. **69/2023**
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ