

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 10^{ης}/ 21.06.2023 Τακτικής Συνεδρίασης
 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου – Βόχας.

Αριθμός Απόφασης: 70/2023

Θέμα 7^ο: Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης : «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βέλου- Βόχας».

Σήμερα την **21η του μηνός Ιουνίου**, ημέρα **Τετάρτη του έτους 2023 και ώρα 20.00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα ΚΑΠΗ στην Κοινότητα Ζευγολατιού ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **4747/16.06.2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τριανταφύλλου Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4555/2018 στους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο, ο οποίος και παραβρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη της απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά **(27)** μελών παραβρέθηκαν παρόντα δεκατέσσερα **(14)** μέλη και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τριανταφύλλου Κων/νος –Πρόεδρος
2. Δαληβίγκας Γεώργιος
3. Καλλίρη Μαρία
4. Καραχοντζίτης Κωνσταντίνος
(αποχώρησε στην συζήτηση του 2^{ου} ΘΗΔ)
5. Μαστοράκος Άγγελος
6. Ράπτης Θεόδωρος
7. Ρόζος Νικόλαος
8. Σδράλης Μιχαήλ
9. Σιάχος Ανδρέας
10. Τριανταφύλλου Δημήτριος
11. Βουδούρης Τσίτουρας Νικόλαος
12. Καραφωτιάς Γεώργιος
(αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1^{ου} ΘΗΔ)
13. Μπαχταλιά Βασιλική
14. Λιάκος Μιχαήλ
(αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1^{ου} ΘΗΔ)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαγγίνας Ιωάννης
(προσήλθε κατά την συζήτηση του 1^{ου} ΘΗΔ)
2. Μπεκιάρης Δημήτριος
(προσήλθε κατά την συζήτηση του 5^{ου} ΘΗΔ)
3. Μανάβης Π. Αθανάσιος
4. Κατσιφώλης Παναγιώτης
5. Λυμπερόπουλος Ευάγγελος
6. Μανάβης Δ. Αθανάσιος
7. Πανταζής Παναγιώτης
8. Ραχανιώτης Νικόλαος
9. Περρής Νικόλαος
10. Σαλκιτζόγλου Βασιλική
11. Δημητρίου Μαρία
12. Καμπίτης Γεώργιος
13. Τρωγάδης Βασίλειος

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1. Δαγρές Ευάγγελος Πρόεδρος Νεράντζας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :

1. Καλαντζής Δημήτριος Πρόεδρος Στιμάγκας
2. Μπουγάς Κων/νος Πρόεδρος Ελληνοχωρίου

- | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|---|
| 3. Καλογερόπουλος Ανδρέας | Πρόεδρος Βέλου | 4. Βασιλείου Γεώργιος | Πρόεδρος Βραχατίου |
| 5. Κεχαγιάς Περίανδρος | Πρόεδρος Βοχαικού | 6. Πούλλος Γεώργιος | Πρόεδρος Πουλίτσας |
| 7. Δημητρίου Βασίλειος | Πρόεδρος Ταρσινών | 8. Ντούβος Βασίλειος | Πρόεδρος Σουληναρίου |
| 9. Μπάρτζης Παναγιώτης | Πρόεδρος Κρηνών | 10. Μπακιρτζής Εμμανουήλ | Πρόεδρος Χαλκείου |
| 11. Χασαπάκης Αργύριος | Πρόεδρος Μπολατίου | 12. Καραχοντζίτης Αντώνιος | Πρόεδρος Κοκκωνίου |
| 13. Αναγνωστόπουλος Αναστάσιος | Πρόεδρος Ευαγγελίστριας | 14. Παπαδημητρίου Ιωάννης | Πρόεδρος Ζευγολατιού
(προσήλθε στο 5 ^ο ΘΗΔ) |

Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Θεοδώρου Ανδρέα.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης : «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βέλου-Βόχας», και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών κ. Σιάχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως κάτωθι :

Θέμα : **ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :**

: **«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ»**

Σχετ. : Η με αρ. πρωτ. 4353/02-06-2023 αίτηση του αναδόχου της μελέτης για παράταση χρόνου μελέτης.

Η μελέτη του θέματος αφορά στην εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις Σχολικές μονάδες του Δήμου Βέλου – Βόχας, η οποία ανατέθηκε στην εταιρεία «SUSTCHEM ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.», μετά από συνοπτικό διαγωνισμό και το συμφωνητικό υπεγράφη την 03/02/2021 με Α.Π.: 730/03-02-2021 και με προθεσμία περαίωσης έξι (6) μήνες ήτοι έως την 03/08/2021.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 31/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η εκπόνηση της μελέτης παρατάθηκε μέχρι 03-06-2023 (7^η παράταση).

Οι έλεγχοι των μελετών πυροπροστασίας για κάθε σχολική μονάδα ολοκληρώθηκαν στις 29-05-2023 από τις Υπηρεσίες Πυροσβεστικής Κορίνθου και Κιάτου και απομένει το τελικό στάδιο της μελέτης που αφορά την κατάρτιση και την παράδοση των τευχών δημοπράτησης.

Κατόπιν αυτών με την με αριθμ. πρωτ. 4353/02-06-2023 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης κατά τρεις (3) μήνες με την οποία συμφωνούμε και γι' αυτό **προτείνουμε** να δοθεί παράταση προθεσμίας κατά **τρεις (3) μήνες** ήτοι έως **03/09/2023** σύμφωνα με το αρθ. 184 του Ν. 4412/2016, για την τελική ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου και των διοικητικών διαδικασιών για το κλείσιμο του φακέλου της μελέτης.

Ζευγολατιό, 02-06-2023

Ο Προϊστάμενος
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δημήτριος Πολίτης
Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ3

Ο Αντιδήμαρχος
Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και
Προγραμματισμού
Ανδρέας Σιάχος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία και το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Με 12 ψήφους υπέρ- 1 λευκό (του κ. Βουδούρη)

Εγκρίνει, την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης : **«Εκπόνηση**

μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βέλου- Βόχας» ,αναδόχου
SUSTCHEM ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. , για τρεις (3) μήνες έως 03/09/2023, σύμφωνα με το αρθ.
184 του Ν. 4412/2016, για την τελική ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και των διοικητικών
διαδικασιών για το κλείσιμο του φακέλου της μελέτης, για τους λόγους που αναφέρονται στο
σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθ. **70/2023**

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ