

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της 12^{ης}/ 24.07.2023 Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου – Βόχας.**

Αριθμός Απόφασης: 85/2023

Θέμα 5^ο: Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 1^{ου} τριμήνου του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος σηματοδότησης στον κόμβο της Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών και των οδών Αγ. Γεωργίου, οδού Κολοκοτρώνη και Ν. Γκάτσου»

Σήμερα την **24η** του μηνός **Ιουλίου**, ημέρα **Δευτέρα** του έτους **2023** και ώρα **20.30** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα ΚΑΠΗ στην Κοινότητα Ζευγολατιού ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **5650/19.07.2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τριανταφύλλου Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4555/2018 στους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο, ο οποίος και παραβρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη της απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (**27**) μελών παραβρέθηκαν παρόντα δεκαπέντε (**15**) μέλη και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τριανταφύλλου Κων/νος –Πρόεδρος
2. Καλλίρη Μαρία
3. Μπεκιάρης Δημήτριος (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} ΘΗΔ) και επέστρεψε στο 2^ο ΘΗΔ, ως το τέλος της συνεδρίασης)
4. Ράπτης Θεόδωρος
5. Ρόζος Νικόλαος
6. Σδράλης Μιχαήλ
7. Σιάχος Ανδρέας
8. Τριανταφύλλου Δημήτριος
9. Μανάβης Π. Αθανάσιος
10. Ραχανιώτης Νικόλαος
11. Βουδούρης Τσίτουρας Νικ. (αποχώρησε στο 3ο ΘΗΔ)
12. Σαλκιτζόγλου Βασιλική
13. Δημητρίου Μαρία
14. Καμπίτης Γεώργιος
15. Λιάκος Μιχαήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Δαληβίγκας Γεώργιος
(προσήλθε κατά την συζήτηση του 1^{ου} ΘΗΔ)
2. Καραχοντζίτης Κωνσταντίνος
3. Μαγγίνας Ιωάννης
4. Μαστοράκος Άγγελος
5. Κατσιφώλης Παναγιώτης
6. Λυμπερόπουλος Ευάγγελος
7. Μανάβης Δ. Αθανάσιος
8. Πανταζής Παναγιώτης
9. Καραφωτιάς Γεώργιος
10. Περρής Νικόλαος
11. Μπαχταλιά Βασιλική
(προσήλθε κατά την συζήτηση του 1^{ου} ΘΗΔ)
12. Τρωγάδης Βασίλειος

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1. Μπουγάς Κων/νος Πρόεδρος Ελληνοχωρίου
2. Παπαδημητρίου Ιωάννης Πρόεδρος Ζευγολατιού
3. Πούλλος Γεώργιος Πρόεδρος Πουλίτσας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :

1. Καλαντζής Δημήτριος	Πρόεδρος Στιμάγκας	2. Δαγρές Ευάγγελος	Πρόεδρος Νεράντζας
3. Καλογερόπουλος Ανδρέας	Πρόεδρος Βέλου	4. Βασιλείου Γεώργιος	Πρόεδρος Βραχατίου
5. Κεχαγιάς Περίανδρος	Πρόεδρος Βοχαικού	6. Αναγνωστόπουλος Αναστάσιος	Πρόεδρος Ευαγγελίστριας
7. Δημητρίου Βασίλειος	Πρόεδρος Ταρσινών	8. Ντούβος Βασίλειος	Πρόεδρος Σουληναρίου
9. Μπάρτζης Παναγιώτης	Πρόεδρος Κρηνών	10. Μπακιρτζής Εμμανουήλ	Πρόεδρος Χαλκείου
11. Χασαπάκης Αργύριος	Πρόεδρος Μπολατίου	12. Καραχοντζίτης Αντώνιος	Πρόεδρος Κοκκωνίου

Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Θεοδώρου Ανδρέα.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 1^{ου} τριμήνου του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος σηματοδότησης στον κόμβο της Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών και των οδών Αγ. Γεωργίου, οδού Κολοκοτρώνη και Ν. Γκάτσου», και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σιάχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών την κάτωθι έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών :

Θέμα : Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 1^{ου} τριμήνου του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος σηματοδότησης στον κόμβο της Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών και των οδών Αγ. Γεωργίου, οδού Κολοκοτρώνη και Ν. Γκάτσου»

Έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παρ. 10 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 σας αποστέλλω την Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 1^{ου} τριμήνου του έργου :

Έργο:	«Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος σηματοδότησης στον κόμβο της Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών και των οδών Αγ. Γεωργίου, οδού Κολοκοτρώνη και Ν. Γκάτσου»
Αρ. Μελέτης:	16/2018
Ανάδοχος:	Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Ημ/νία Συμφωνητικού:	2047/24-03-2023 (23SYMV012361973 2023-03-24)
Ποσό Συμφωνητικού:	95.941,10 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διάρκεια Σύμβασης:	εννέα (9) μήνες
Έναρξη εργασιών:	24-03-2023 (σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών)
Λήξη Σύμβασης:	24-12-2023
1 ^η Παράταση:	
α' Τρίμηνο:	Έως 24-06-2023
Περιγραφή εκτελεσμένου αντικειμένου:	Στο έργο εκτελούνται οι προβλεπόμενες από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασίες και συγκεκριμένα: καθαιρέσεις οπλισμένων σκυροδεμάτων, εκσκαφές , τοποθέτηση κρασπεδορείθρων, ξυλότυποι και κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Λογαριασμοί:	Δεν έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία λογαριασμοί μέχρι το πέρας του 1 ^{ου} τριμήνου.
Περιγραφή υπολειπόμενου αντικειμένου:	Θα συνεχιστούν οι προβλεπόμενες από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασίες (χωματουργικά, τεχνικά έργα οδοποιίας, οδοφωτισμός και Η/Μ εργασίες και σηματοδότηση)
Απρόβλεπτα περιστατικά:	-
Πρόβλεψη εκτέλεσης συμπλ. Εργασιών:	Δεν υπάρχει προς το παρόν πρόβλεψη για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών.

Ο Επιβλέπων

Πέτρος Πεντέρης
Αγρον. & Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Προϊστάμενος

Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας
Δημήτριος Πολίτης
Πολιτικός Μηχανικός Π3

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία και το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανωτέρω συνοπτική τριμηνιαία ανακεφαλαιωτική έκθεση για την πορεία του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος σηματοδότησης στον κόμβο της Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών και των οδών Αγ. Γεωργίου, οδού Κολοκοτρώνη και Ν. Γκάτσου» για το 1^ο τρίμηνο, ήτοι από 24-03-2023 έως 24-06-2023, χωρίς τη διατύπωση παρατηρήσεων.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθ. **85/2023**

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**