

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της 17^{ης}/ 06.09.2023 Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου – Βόχας.**

Αριθμός Απόφασης: 109/2023

Θέμα 5^ο: Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου- Βόχας (αρ. μελ. 01/2019).

Σήμερα την 6η του μηνός Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη του έτους 2023 και ώρα 19.45 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα ΚΑΠΗ στην Κοινότητα Ζευγολατιού ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **6911/01.09.2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τριανταφύλλου Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4555/2018 στους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο, ο οποίος και παραβρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη της απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (**27**) μελών παραβρέθηκαν παρόντα δεκαέξι (**16**) μέλη και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τριανταφύλλου Κων/νος –Πρόεδρος
2. Δαληβίγκας Γεώργιος
3. Καλλίρη Μαρία
4. Μαγγίνας Ιωάννης
5. Μαστοράκος Άγγελος
6. Ράπτης Θεόδωρος
7. Ρόζος Νικόλαος
8. Σδράλης Μιχαήλ
9. Σιάχος Ανδρέας
10. Τριανταφύλλου Δημήτριος
11. Μπεκιάρης Δημήτριος
12. Περρής Νικόλαος
13. Βουδούρης Τσίτουρας Νικόλαος
14. Καραφωτιάς Γεώργιος
15. Σαλκιτζόγλου Βασιλική
16. Μανάβης Δ. Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καραχοντζιτης Κων/νος
2. Μανάβης Π. Αθανάσιος
3. Κατσιφώλης Παναγιώτης
4. Λυμπερόπουλος Ευάγγελος
5. Πανταζής Παναγιώτης
6. Ραχανιώτης Νικόλαος
7. Δημητρίου Μαρία
8. Καμπίτης Γεώργιος
9. Τρωγάδης Βασίλειος
10. Λιάκος Μιχαήλ
11. Μπαχταλιά Βασιλική

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1. Δαγρές Ευάγγελος Πρόεδρος Νεράντζας
2. Μπακιτζής Εμμανουήλ Πρόεδρος Χαλκείου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :

- | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1. Καλαντζής Δημήτριος | Πρόεδρος Στιμάγκας | 2. Μπουγάς Κων/νος | Πρόεδρος Ελληνοχωρίου |
| 3. Καλογερόπουλος Ανδρέας | Πρόεδρος Βέλου | 4. Βασιλείου Γεώργιος | Πρόεδρος Βραχατίου |
| 5. Κεχαγιάς Περίανδρος | Πρόεδρος Βοχαικού | 6. Πούλλος Γεώργιος | Πρόεδρος Πουλίσσας |
| 7. Δημητρίου Βασίλειος | Πρόεδρος Ταρσινών | 8. Ντούβος Βασίλειος | Πρόεδρος Σουληναρίου |
| 9. Μπάρτζης Παναγιώτης | Πρόεδρος Κρηνών | 10. Παπαδημητρίου Ιωάννης | Πρόεδρος Ζευγολατιού |
| 11. Χασαπάκης Αργύριος | Πρόεδρος Μπολατίου | 12. Καραχοντζίτης Αντώνιος | Πρόεδρος Κοκκωνίου |
| 13. Αναγνωστόπουλος Αναστάσιος | Πρόεδρος Ευαγγελίστριας | | |

Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Θεοδώρου Ανδρέα.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου- Βόχας (αρ. μελ. 01/2019)» και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σιάχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών την κάτωθι εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών :

Θέμα : ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ» (ΑΡ. ΜΕΛ.: 1/2019)

Σχετ. : 1. Η αρ. πρωτ. 6811/30-08-2023 αίτηση του αναδόχου

2. Η από 30-08-2023 εισήγηση της επιβλέπουσας του έργου

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του ανωτέρω σχετικού (1) της εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ» με αρ. μελ. 1/2019 και αρχική προθεσμία εκτέλεσης την 27/08/2022.

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία "ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε." με την διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και το συμφωνητικό υπεγράφη την 01-03-2022 με προθεσμία περαίωσης των εργασιών εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 27-08-2022. Με την αριθμ. 257/2022 Α.Ο.Ε. εγκρίθηκε παράταση του έργου έως 27-11-2022, με την αριθμ. 333/2022 Α.Ο.Ε. εγκρίθηκε παράταση έως 27-04-2023 και με την αριθμ. 55/2023 Α.Δ.Σ. έως 27-09-2023.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο με την αριθμ. πρωτ. 6811/30-08-2023 αίτησή της η εταιρεία "ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε." αναφέρει πως λόγω καθυστέρησης έγκρισης του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ήταν ανέφικτη η ολοκλήρωση του έργου εντός του συμβατικού ορίου. Λόγω των ανωτέρω η ανάδοχος εταιρεία αιτείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου (3) τρεις μήνες, ήτοι έως 27-12-2023.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη τα ανωτέρω από τα οποία δεν προκύπτει καμία υπαιτιότητα του αναδόχου και το συμφέρον του έργου,

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου για (3) τρεις μήνες ακόμα, ήτοι έως τις 27-12-2023, «με αναθεώρηση» τιμών διότι η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε να τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση της παράτασης του έργου.

Ο Προϊστάμενος
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
& Πολεοδομίας
Δήμου Βέλου-Βόχας
Δημήτριος Πολίτης
Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ3

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία και το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με δεκαπέντε (15) ψήφους υπέρ- ένα (1) κατά (του κ. Μανάβη Δ. Αθ.)

Εγκρίνει, την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Βέλου- Βόχας» (Αρ. Μελ.: 01/2019) ,αναδόχου ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., για **τρεις (3) μήνες ήτοι** έως **27/12/2023**, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 147 του Ν. 4412/2016 (όπως ισχύει), «με αναθεώρηση» τιμών, διότι η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθ. **109/2023**
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ