

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το Πρακτικό της 21<sup>ης</sup>/ 13.11.2023 Τακτικής Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου – Βόχας.**

**Αριθμός Απόφασης: 124/2023**

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Περί άρσης διακοπής εργασιών της σύμβασης και χορήγηση παράτασης του έργου: :  
«Έργα κατασκευής αποδυτηρίων γηπέδου Ζευγολατιού».**

Σήμερα την **13η του μηνός Νοεμβρίου**, ημέρα **Δευτέρα του έτους 2023** και ώρα **18.00** συνήλθε δια ζώσης σε τακτική συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα ΚΑΠΗ στην Κοινότητα Ζευγολατιού ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **8775/09.11.2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τριανταφύλλου Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4555/2018 στους Δημοτικούς Συμβούλους, στους Προέδρους των Κοινοτήτων, καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο, ο οποίος και παραβρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη της απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (**27**) μελών παραβρέθηκαν παρόντα δεκαέξι (**16**) μέλη και ονομαστικά οι :

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Τριανταφύλλου Κων/νος –Πρόεδρος
2. Δαληβίγκας Γεώργιος
3. Καλλίρη Μαρία
4. Μαστοράκος Άγγελος
5. Ράπτης Θεόδωρος
6. Ρόζος Νικόλαος
7. Σιάχος Ανδρέας
8. Μανάβης Π. Αθανάσιος
9. Κατσιφώλης Παναγιώτης
10. Πανταζής Παναγιώτης
11. Ραχανιώτης Νικόλαος
12. Καραφωτιάς Γεώργιος
13. Μπαχταλιά Βασιλική
14. Σαλκιτζόγλου Βασιλική
15. Δημητρίου Μαρία
16. Λιάκος Μιχαήλ (αποχώρησε στο 12ο ΘΗΔ)

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Καραχοντζίτης Κωνσταντίνος
2. Μαγγίνας Ιωάννης
3. Μπεκιάρης Δημήτριος
4. Σδράλης Μιχαήλ
5. Τριανταφύλλου Δημήτριος  
( προσήλθε στο 3<sup>ο</sup> ΘΗΔ)
6. Λυμπερόπουλος Ευάγγελος
7. Μανάβης Δημ. Αθανάσιος
8. Βουδούρης Τσίτουρας Νικ
9. Περρής Νικόλαος
10. Καμπίτης Γεώργιος
11. Τρωγάδης Βασίλειος

( Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:**

1. Δαγρές Ευάγγελος Πρόεδρος Νεράντζας
2. Δημητρίου Βασίλειος Πρόεδρος Ταρσινών
3. Παπαδημητρίου Ιωάννης Πρόεδρος Ζευγολατιού
4. Πούλλος Γεώργιος Πρόεδρος Πουλίτσας

**ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :**

- |                           |                      |                               |                         |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Καλαντζής Δημήτριος    | Πρόεδρος Στιμάγκακας | 2. Αναγνωστόπουλος Αναστάσιος | Πρόεδρος Ευαγγελίστριας |
| 3. Καλογερόπουλος Ανδρέας | Πρόεδρος Βέλου       | 4. Βασιλείου Γεώργιος         | Πρόεδρος Βραχατίου      |
| 5. Κεχαγιάς Περίανδρος    | Πρόεδρος Βοχαικού    | 6. Μπουγάς Κων/νος            | Πρόεδρος Ελληνοχωρίου   |
| 7. Ντούβος Βασίλειος      | Πρόεδρος Σουληναρίου | 8. Καραχοντζίτης Αντώνιος     | Πρόεδρος Κοκκωνίου      |
| 9. Μπάρτζης Παναγιώτης    | Πρόεδρος Κρηνών      | 10. Μπακιρτζής Εμμανουήλ      | Πρόεδρος Χαλκείου       |
| 11. Χασαπάκης Αργύριος    | Πρόεδρος Μπολατίου   |                               |                         |

Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Θεοδώρου Ανδρέα.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Περί άρσης διακοπής εργασιών της σύμβασης και χορήγηση παράτασης του έργου: : «Έργα κατασκευής αποδυτηρίων γηπέδου Ζευγολατιού»**», ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010, τίθενται περιορισμοί για τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου σε περιόδους διενέργειας εκλογών.

Ο Πρόεδρος κατόπιν ενημέρωσε τα μέλη ότι το ανωτέρω θέμα αφορά στην διαδικασία ολοκλήρωσης του έργου του θέματος και η συζήτηση του θέματος θεωρείται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ανδρέα Σιάχο, ο οποίος έθεσε υπόψη μελών την κάτωθι εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών :

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των Συμβούλων τις περιπτώσεις που καλείται να ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, ως κάτωθι :

**Θέμα : Άρση διακοπής εργασιών της σύμβασης και χορήγηση παράτασης του έργου:**

- Σχετ. :**
1. Η με αρ. πρωτ. 7205/19-09-2022 αίτηση υποβολής διακοπής εργασιών
  2. Η με αρ. πρωτ. 7445/26-09-2022 απόφαση αποδοχής διακοπής εργασιών
  3. Η με αρ. πρωτ. 7380/18-09-2023 αίτηση άρσης διακοπής εργασιών

*Έχοντας υπ' όψη:*

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών" (ΦΕΚ 147Α /08.08.2016 και ειδικότερα τις διατάξεις του Άρθρου 161 περί «Διακοπής εργασιών-Διάλυση σύμβασης»
2. Το με αρ. πρωτ. 2796/03-05-2022 υπογραφέν συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου: «Έργα κατασκευής αποδυτηρίων γηπέδου Ζευγολατιού»,
3. Την με αρ. πρωτ. 7205/19-09-2022 αίτηση υποβολής διακοπής εργασιών,
4. Την με αρ. πρωτ. 7445/26-09-2022 απόφαση αποδοχής διακοπής εργασιών,
5. Την με αρ. πρωτ. 7380/18-09-2023 αίτηση άρσης διακοπής εργασιών από τον ανάδοχο του έργου,
6. Την 5<sup>η</sup> Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη «Γήπεδο Ζευγολατιού Δήμου Βέλου-Βόχας – Κατασκευή αποδυτηρίων» χρόνο ολοκλήρωσης την 31/12/2023,
7. Την υπ' αριθμ. 06/2023 απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου έως 03/07/2023,
8. Την εξακρίβωση των στοιχείων των ανωτέρω και
9. Τα συμβατικά τεύχη του έργου

**Εισηγούμαστε** προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας :

**Α.** Την αποδοχή της άρσης διακοπής εργασιών κατασκευής του έργου «Έργα κατασκευής αποδυτηρίων γηπέδου Ζευγολατιού», διότι εξέλειψαν οι λόγοι της διακοπής – παρ. 10 του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016 - αφού χορηγήθηκαν οι ανάλογες πιστώσεις και πληρώθηκαν οι λογαριασμοί του έργου σύμφωνα με το 7<sup>ο</sup> σχετικό και

**Β.** Την αποδοχή ή μη ως χρόνο περαίωσης εργασιών του έργου την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2023 διότι αν και ο υπολειπόμενος χρόνος εκτέλεσης του έργου από την ημερομηνία διακοπής εργασιών ήταν 9 μήνες και 7 ημέρες (ημ/νια διακοπής 26-09-2022 και ημ/νια περαίωσης 03-07-2023 (σχετικά 4&7)), όμως σύμφωνα με το 6<sup>ο</sup> σχετικό η 5<sup>η</sup> Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Δήμου Βέλου-Βόχας έχει ως χρόνο ολοκλήρωσης την ημερομηνία 31-12-2023.

Ο Προϊστάμενος  
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  
Δήμου Βέλου-Βόχας

Δημήτριος Πολίτης  
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία και το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Α. Εγκρίνει** την άρση διακοπής εργασιών κατασκευής του έργου «Έργα κατασκευής αποδυτηρίων γηπέδου Ζευγολατιού», διότι εξέλειψαν οι λόγοι της διακοπής – παρ. 10 του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016 - αφού χορηγήθηκαν οι ανάλογες πιστώσεις και πληρώθηκαν οι λογαριασμοί του έργου.

**Β. Αποδέχεται** ως χρόνο περαίωσης εργασιών του έργου την **31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2023** διότι αν και ο υπολειπόμενος χρόνος εκτέλεσης του έργου από την ημερομηνία διακοπής εργασιών ήταν 9 μήνες και 7 ημέρες (ημ/νια διακοπής 26-09-2022 και ημ/νια περαίωσης 03-07-2023 (σχετικά 4&7)), όμως σύμφωνα με την 5<sup>η</sup> Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Δήμου Βέλου-Βόχας ως χρόνο ολοκλήρωσης του έργου τίθεται η ημερομηνία 31-12-2023.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθ. **124/2023**

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**