

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της 21^{ης}/ 13.11.2023 Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου – Βόχας.**

Αριθμός Απόφασης: 127/2023

Θέμα 6^ο: Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 4^{ου} τριμήνου του έργου: «Αποπεράτωση κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος».

Σήμερα την **13η του μηνός Νοεμβρίου**, ημέρα **Δευτέρα του έτους 2023** και ώρα **18.00** συνήλθε δια ζώσης σε τακτική συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα ΚΑΠΗ στην Κοινότητα Ζευγολατιού ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **8775/09.11.2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τριανταφύλλου Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4555/2018 στους Δημοτικούς Συμβούλους, στους Προέδρους των Κοινοτήτων, καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο, ο οποίος και παραβρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη της απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (**27**) μελών παραβρέθηκαν παρόντα δεκαέξι (**16**) μέλη και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τριανταφύλλου Κων/νος –Πρόεδρος
2. Δαληβίγκας Γεώργιος
3. Καλλίρη Μαρία
4. Μαστοράκος Άγγελος
5. Ράπτης Θεόδωρος
6. Ρόζος Νικόλαος
7. Σιάχος Ανδρέας
8. Μανάβης Π. Αθανάσιος
9. Κατσιφώλης Παναγιώτης
10. Πανταζής Παναγιώτης
11. Ραχανιώτης Νικόλαος
12. Καραφωτιάς Γεώργιος
13. Μπαχταλιά Βασιλική
14. Σαλκιτζόγλου Βασιλική
15. Δημητρίου Μαρία
16. Λιάκος Μιχαήλ (αποχώρησε στο 12ο ΘΗΔ)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καραχοντζίτης Κωνσταντίνος
2. Μαγγίνας Ιωάννης
3. Μπεκιάρης Δημήτριος
4. Σδράλης Μιχαήλ
5. Τριανταφύλλου Δημήτριος
(προσήλθε στο 3^ο ΘΗΔ)
6. Λυμπερόπουλος Ευάγγελος
7. Μανάβης Δημ. Αθανάσιος
8. Βουδούρης Τσίτουρας Νικ
9. Περρής Νικόλαος
10. Καμπίτης Γεώργιος
11. Τρωγάδης Βασίλειος

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1. Δαγρές Ευάγγελος Πρόεδρος Νεράντζας
2. Δημητρίου Βασίλειος Πρόεδρος Ταρσινών
3. Παπαδημητρίου Ιωάννης Πρόεδρος Ζευγολατιού
4. Πούλλος Γεώργιος Πρόεδρος Πουλίσσας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :

- | | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Καλαντζής Δημήτριος | Πρόεδρος Στιμάγκας | 2. Αναγνωστόπουλος Αναστάσιος | Πρόεδρος Ευαγγελίστριας |
| 3 Καλογερόπουλος Ανδρέας | Πρόεδρος Βέλου | 4. Βασιλείου Γεώργιος | Πρόεδρος Βραχατίου |
| 5. Κεχαγιάς Περίανδρος | Πρόεδρος Βοχαικού | 6. Μπουγάς Κων/νος | Πρόεδρος Ελληνοχωρίου |
| 7. Ντούβος Βασίλειος | Πρόεδρος Σουληναρίου | 8. Καραχοντζίτης Αντώνιος | Πρόεδρος Κοκκωνίου |
| 9. Μπάρτζης Παναγιώτης | Πρόεδρος Κρηνών | 10. Μπακιρτζής Εμμανουήλ | Πρόεδρος Χαλκείου |
| 11. Χασαπάκης Αργύριος | Πρόεδρος Μπολατίου | | |

Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Θεοδώρου Ανδρέα.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το **6^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 4^{ου} τριμήνου του έργου: «Αποπεράτωση κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος»**, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010, τίθενται περιορισμοί για τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου σε περιόδους διενέργειας εκλογών. Ο Πρόεδρος κατόπιν ενημέρωσε τα μέλη ότι το ανωτέρω θέμα αφορά στην διαδικασία ολοκλήρωσης του έργου του θέματος και η συζήτηση του θέματος θεωρείται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ανδρέα Σιάχο, ο οποίος έθεσε υπόψη μελών την κάτωθι εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών :

Θέμα : Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 4^{ου} τριμήνου του έργου: «Αποπεράτωση κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος»

Έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παρ. 10 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 σας αποστέλλω την Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 4^{ου} τριμήνου του έργου :

Έργο:	«Αποπεράτωση κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος»
Αρ. Μελέτης:	02/2014 Επικαιροποιημένη
Ανάδοχος:	ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. Ανώνυμη Τεχνική, Τουριστική, Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία με το δ.τ. «GEOGENESIS Α.Ε.»
Ημ/νία Συμφωνητικού:	5789/02-08-2022 (22SYMVO11045000 2022-08-03)
Ποσό Συμφωνητικού:	2.466.744,64 € (με Φ.Π.Α.)
Διάρκεια Σύμβασης:	Δώδεκα (12) μήνες
Έναρξη εργασιών:	03-08-2022
Λήξη Σύμβασης:	02-08-2023
1 ^η Παράταση:	27-12-2023 (Απόφαση Δ.Σ. με αριθμό 88/2023)

Δ' Τρίμηνο:	Έως 02-08-2023
Περιγραφή εκτελεσμένου αντικειμένου:	<p>Πλακοστρώσεις δαπέδων.</p> <p>Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού και σκυροδέτηση εξωτερικών κλιμάκων και ραμπών.</p> <p>Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού και σκυροδέτηση βόθρου.</p> <p>Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού και σκυροδέτηση χώρου εγκατάστασης κλιματιστικών.</p> <p>Κατασκευή πεζοδρομίου περιμετρικά του περιβάλλοντα χώρου.</p> <p>Τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου.</p> <p>Τοποθέτηση υαλοστασίων επι κουφωμάτων αλουμινίου.</p> <p>Τοποθέτηση εσωτερικών χωρισμάτων από γυψοσανίδες .</p> <p>Τοποθέτηση σωλήνων καλωδιώσεων.</p> <p>Τοποθέτηση υαλοπλέγματος στα χωρίσματα από γυψοσανίδες</p> <p>Εκκαφές χώρου ανελκυστήρα και κλίμακας ανατολικά του κτιρίου.</p> <p>Ξυλότυποι, τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού θεμελίωσης ανελκυστήρα και κλίμακας ανατολικά του κτιρίου.</p>
Λογαριασμοί:	5ος Λογαριασμός στις 28-07-2023
Περιγραφή υπολειπόμενου αντικειμένου:	Θα συνεχιστούν οι προβλεπόμενες από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασίες.
Απρόβλεπτα περιστατικά:	<p>Καιρικές συνθήκες με πολλές ημέρες βροχής τον Ιούνιο και</p> <p>Πολύ θερμές ημέρες τον Ιούλιο και Αύγουστο.</p>
Πρόβλεψη εκτέλεσης συμπλ. Εργασιών:	

Ζευγολατιό, 14-08-2023

Ζευγολατιό, 14-08-2023

Οι επιβλέποντες Μηχανικοί Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Καραϊσκος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Δημήτριος Πολίτης ΠΕ Πολιτικών

Ιωάννης Τσολάκης Μηχανολόγος Μηχανικός MSc

Μηχανικών

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία και το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανωτέρω συνοπτική τριμηνιαία ανακεφαλαιωτική έκθεση για την πορεία του έργου «**Αποπεράτωση κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος**» για το 4^ο τρίμηνο, ήτοι από 02-05-2023 έως 02-08-2023, χωρίς τη διατύπωση παρατηρήσεων.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθ. **127/2023**

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ