

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της 21^{ης}/ 13.11.2023 Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου – Βόχας.**

Αριθμός Απόφασης: 128/2023

**Θέμα 7^ο: Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 6^{ου} τριμήνου του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας
Δήμου Βέλου- Βόχας».**

Σήμερα την **13η του μηνός Νοεμβρίου**, ημέρα **Δευτέρα του έτους 2023** και ώρα **18.00** συνήλθε δια ζώσης σε τακτική συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα ΚΑΠΗ στην Κοινότητα Ζευγολατιού ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **8775/09.11.2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τριανταφύλλου Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4555/2018 στους Δημοτικούς Συμβούλους, στους Προέδρους των Κοινοτήτων, καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο, ο οποίος και παραβρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη της απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (**27**) μελών παραβρέθηκαν παρόντα δεκαέξι (**16**) μέλη και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τριανταφύλλου Κων/νος –Πρόεδρος
2. Δαληβίγκας Γεώργιος
3. Καλλίρη Μαρία
4. Μαστοράκος Άγγελος
5. Ράπτης Θεόδωρος
6. Ρόζος Νικόλαος
7. Σιάχος Ανδρέας
8. Μανάβης Π. Αθανάσιος
9. Κατσιφώλης Παναγιώτης
10. Πανταζής Παναγιώτης
11. Ραχανιώτης Νικόλαος
12. Καραφωτιάς Γεώργιος
13. Μπαχταλιά Βασιλική
14. Σαλκιτζόγλου Βασιλική
15. Δημητρίου Μαρία
16. Λιάκος Μιχαήλ (αποχώρησε στο 12ο ΘΗΔ)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καραχοντζίτης Κωνσταντίνος
2. Μαγγίνας Ιωάννης
3. Μπεκιάρης Δημήτριος
4. Σδράλης Μιχαήλ
5. Τριανταφύλλου Δημήτριος
(προσήλθε στο 3^ο ΘΗΔ)
6. Λυμπερόπουλος Ευάγγελος
7. Μανάβης Δημ. Αθανάσιος
8. Βουδούρης Τσίτουρας Νικ
9. Περρής Νικόλαος
10. Καμπίτης Γεώργιος
11. Τρωγάδης Βασίλειος

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1. Δαγρές Ευάγγελος Πρόεδρος Νεράντζας
2. Δημητρίου Βασίλειος Πρόεδρος Ταρσινών
3. Παπαδημητρίου Ιωάννης Πρόεδρος Ζευγολατιού
4. Πούλλος Γεώργιος Πρόεδρος Πουλίτσας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :

- | | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Καλαντζής Δημήτριος | Πρόεδρος Στιμάγκας | 2. Αναγνωστόπουλος Αναστάσιος | Πρόεδρος Ευαγγελίστριας |
| 3 Καλογερόπουλος Ανδρέας | Πρόεδρος Βέλου | 4. Βασιλείου Γεώργιος | Πρόεδρος Βραχατίου |
| 5. Κεχαγιάς Περίανδρος | Πρόεδρος Βοχαικού | 6. Μπουγάς Κων/νος | Πρόεδρος Ελληνοχωρίου |
| 7. Ντούβος Βασίλειος | Πρόεδρος Σουληναρίου | 8. Καραχοντζίτης Αντώνιος | Πρόεδρος Κοκκωνίου |
| 9. Μπάρτζης Παναγιώτης | Πρόεδρος Κρηνών | 10. Μπακιρτζής Εμμανουήλ | Πρόεδρος Χαλκείου |
| 11. Χασαπάκης Αργύριος | Πρόεδρος Μπολατίου | | |

Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Θεοδώρου Ανδρέα.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 6^{ου} τριμήνου του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου- Βόχας»**», ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010, τίθενται περιορισμοί για τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου σε περιόδους διενέργειας εκλογών.

Ο Πρόεδρος κατόπιν ενημέρωσε τα μέλη ότι το ανωτέρω θέμα αφορά στην διαδικασία ολοκλήρωσης του έργου του θέματος και η συζήτηση του θέματος θεωρείται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ανδρέα Σιάχο, ο οποίος έθεσε υπόψη μελών την κάτωθι εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών :

Θέμα : Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 6^{ου} τριμήνου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου - Βόχας»

Έχοντας υπόψη :

1. Την από 06-10-2023 Αναφορά της κ. Γεωργίας Σαντάρμη, Επιβλέπουσας Μηχανικού του έργου.

2. Το άρθ. 136 παρ. 10 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021.

Σας αποστέλλουμε Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 6^{ου} τριμήνου για την εξέλιξη του έργου:

Έργο:	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου - Βόχας
Αρ. Μελέτης:	01/2019
Ανάδοχος:	ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.
Ημ/νία Συμφωνητικού:	1280/01-03-2022
Έναρξη εργασιών:	30/03/2022
Διάρκεια Σύμβασης:	180 ΗΜΕΡΕΣ
Λήξη Σύμβασης:	27-08-2022

Ποσό Συμφωνητικού:	536.289,70 € χωρίς ΦΠΑ
1 ^η Παράταση:	Έως 27-11-2022 – Α.Ο.Ε. 257/2022
2 ^η Παράταση:	Έως 27-04-2022 – Α.Ο.Ε. 333/2022
3 ^η Παράταση:	Έως 27-09-2023 – Α.Δ.Σ. 55/2023
4 ^η Παράταση:	Έως 27-12-2023 – Α.Δ.Σ. 109/2023
6 ^ο Τρίμηνο:	Έως 30/09/2023
Περιγραφή εκτελεσμένου αντικειμένου:	Οι εργασίες που έγιναν κατά το 6 ^ο τρίμηνο, ήτοι έως 30/09/2023, αφορούν σε εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών σε αγροτικό δρόμο στις Κρήνες (θέση Αλουπότρυπα), ασφαλτόστρωση δρόμου εμπροσθεν της εκκλησίας Αγίου Γεωργίου στο Βοχαϊκό, ασφαλτόστρωση δρόμου στο Μπολάτι καθώς και σε χωματουργικές εργασίες σε αγροτικό δρόμο στο Ελληνοχώρι.
Λογαριασμοί:	- Έγκριση 3 ^{ου} λογαριασμού ποσού 104.814,56 € χωρίς ΦΠΑ.
Περιγραφή υπολειπόμενου αντικειμένου:	Κατασκευή τριγωνικής τάφρου καθώς και εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών σε αγροτικό δρόμο στο Ελληνοχώρι.
Απρόβλεπτα περιστατικά:	-
Πρόβλεψη εκτέλεσης συμπλ. Εργασιών:	Δεν υπάρχει προς το παρόν πρόβλεψη για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Δημήτριος Πολίτης

Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ3

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία και το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανωτέρω συνοπτική τριμηνιαία ανακεφαλαιωτική έκθεση για την πορεία του έργου «**Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου- Βόχας**» για το 6^ο τρίμηνο, ήτοι από 30-06-2023 έως 30-09-2023, χωρίς τη διατύπωση παρατηρήσεων.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθ. **128/2023**

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ