

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της αριθ. 13/16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 74/2024.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Αθανάσιο Μανάβη, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Αγγελόπουλο Χρήστο, γ) Γιαννακόπουλο Ιωάννη, δ) Μπουτσιούκο Ιωάννη, ε) Μπαχταλιά Βασιλική, στ) Σιάχο Ανδρέα, και ζ) Τριανταφύλλου Δημήτριο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **16η Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** διαζώσης, συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του **Προέδρου** της με αρ. πρωτ. **3065/12.04.2024** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α] Αθανάσιος Μανάβης Δήμαρχος- Πρόεδρος, β] Αγγελόπουλος Χρήστος, γ] Γιαννακόπουλος Ιωάννης, δ] Μπαχταλιά Βασιλική, ε] Μπουτσιούκος Ιωάννης, στ] Σιάχος Ανδρέας και απών ο κ. Τριανταφύλλου Δημήτριος, έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 5^ο : Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 8^{ου} τριμήνου του έργου : «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου - Βόχας».

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής εισηγούμενος το **πέμπτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Δ.Ε. , την έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως κάτωθι :

Θέμα : Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 8^{ου} τριμήνου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου - Βόχας»

Έχοντας υπόψη :

1. Την από 02-04-2024 Αναφορά της κ. Γεωργίας Σαντάρμη, Επιβλέπουσας Μηχανικού του έργου.
2. Το άρθ. 136 παρ. 10 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021.

Σας αποστέλλουμε Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 8^{ου} τριμήνου για την εξέλιξη του έργου:

Έργο:	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου - Βόχας
Αρ. Μελέτης:	01/2019
Ανάδοχος:	ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.
Ημ/νία Συμφωνητικού:	1280/01-03-2022
Έναρξη εργασιών:	30/03/2022
Διάρκεια Σύμβασης:	180 ΗΜΕΡΕΣ
Λήξη Σύμβασης:	27-08-2022
Ποσό Συμφωνητικού:	536.289,70 € χωρίς ΦΠΑ
1 ^η Παράταση:	Έως 27-11-2022 – Α.Ο.Ε. 257/2022

2 ^η Παράταση:	Έως 27-04-2022 – Α.Ο.Ε. 333/2022
3 ^η Παράταση:	Έως 27-09-2023 – Α.Δ.Σ. 55/2023
4 ^η Παράταση:	Έως 27-12-2023 – Α.Δ.Σ. 109/2023
5 ^η Παράταση:	Έως 27-03-2024 – Α.Δ.Σ. 146/2023
6 ^η Παράταση:	Έως 27-03-2024 – Α.Δ.Σ. 146/2023
8 ^ο Τρίμηνο:	Έως 30/03/2024
Περιγραφή εκτελεσμένου αντικειμένου:	Οι εργασίες που έγιναν κατά το 8 ^ο τρίμηνο, ήτοι έως 30/03/2024, αφορούν σε εργασίες κατασκευής τριγωνικής, ορθογωνικής τάφρου, ιρλανδικής διάβασης και φρεατίων σε αγροτικό δρόμο στο Ελληνοχώρι.
Λογαριασμοί:	-
Περιγραφή υπολειπόμενου αντικειμένου:	Εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών σε αγροτικό δρόμο στο Ελληνοχώρι.
Απρόβλεπτα περιστατικά:	-
Πρόβλεψη εκτέλεσης συμπλ. Εργασιών:	Δεν υπάρχει προς το παρόν πρόβλεψη για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Δημήτριος Πολίτης
Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ3

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση των ανωτέρω και κάλεσε την Δ.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 72 & 74^Α του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανωτέρω συνοπτική τριμηνιαία ανακεφαλαιωτική έκθεση για την πορεία του έργου «**Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου - Βόχας**» για το 8^ο τρίμηνο, ήτοι από 30-12-2023 έως 30-03-2024, χωρίς τη διατύπωση παρατηρήσεων.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 74/2024**.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ. Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜ. Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

Ακριβές απόσπασμα

Ζευγολατιό.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ