

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το Πρακτικό της 14<sup>ης</sup>/ 27.06.2024 Τακτικής Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου – Βόχας.**

**Αριθμός Απόφασης: 96/2024**

Θέμα 10<sup>ο</sup>: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος σηματοδότησης στον κόμβο της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών και των οδών Αγ. Γεωργίου, οδού Κολοκοτρώνη και Ν. Γκάτσου» με Α.Μ. 16/2018.

Στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Ζευγολατιού επί της οδού Νικηταρά σήμερα την **27<sup>η</sup> του μηνός Ιουνίου ημέρα Πέμπτη του έτους 2024 και ώρα 20.00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης, το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 5577/21.06.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΟΥΤΣΗ, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αθανάσιο Μανάβη ο οποίος παραβρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη της απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι πέντε (25) μελών παραβρέθηκαν δεκαέξι (16) μέλη και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δούτσης Χρήστος, Πρόεδρος
2. Μπεκιάρης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος
3. Πισσούνης Ευάγγελος, Γραμματέας
4. Αγγελόπουλος Χρήστος
5. Γιαννακόπουλος Ιωάννης
6. Ραχανιώτης Νικόλαος
7. Παπαλέκα Ελευθερία
8. Μπαχταλιά Βασιλική
9. Ραπανάκη Βασιλική
10. Μπουτσιούκος Ιωάννης
11. Σαββίδης Δημήτριος
12. Παπακυριάκος Αννίβας
13. Λιάκος Μιχαήλ
14. Καραμανέα Ελένη
15. Κεχαγιά Σοφία
16. Καλλίρη Μαρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Λυμπερόπουλος Ευάγγελος
2. Φαρμάκης Παναγιώτης
3. Δαληβίγκας Γεώργιος
4. Τριανταφύλλου Δημήτριος
5. Ράπτης Θεόδωρος
6. Σιάχος Ανδρέας

*(δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)*

Προσήλθε στο 1<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ.

1. Δημητρίου Μαρία
- Προσήλθε στο 1<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ.
2. Μπάρτζης Νικόλαος
- Προσήλθε στο 1<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ.
3. Τριανταφύλλου Κων/νος
- Προσήλθε στο 1<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1. Γιαννοπούλου Χρυσούλα Πρόεδρος Βέλου
2. Παπαδημητρίου Ιωάννης Πρόεδρος Ζευγολατιού
3. Κανώλης Σπυρίδων Πρόεδρος Βραχατίου
4. Δαγρές Ευάγγελος Πρόεδρος Νεράντζας
5. Δημάκης Θεοφάνης Πρόεδρος Μπολατίου
6. Τσουγκριάνης Νικόλαος Ιωάννης Πρόεδρος Πουλίτσας
7. Παπαδόπουλος Ιωάννης Πρόεδρος Ευαγγελίστριας
8. Ντούβος Βασίλειος Πρόεδρος Σουληναρίου

## ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Μπιτσάκος Σωτήριος  | Πρόεδρος Βοχαικού     |
| 2. Τσουραπά Παν/τα     | Πρόεδρος Ελληνοχωρίου |
| 3. Δημητρίου Εμμανουήλ | Πρόεδρος Κοκκωνίου    |
| 4. Μπάρτζης Παναγιώτης | Πρόεδρος Κρηνών       |
| 5. Φαρμάκης Κων/νος    | Πρόεδρος Στιμάγκας    |
| 6. Νίτερος Παύλος      | Πρόεδρος Χαλκείου     |
| 7. Παπαδόπουλος Φώτιος | Πρόεδρος Ταρσινών     |

Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Ν. Μελικογλου.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 10<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο "Έγκατάσταση και λειτουργία συστήματος σηματοδότησης στον κόμβο της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών και των οδών Αγ. Γεωργίου, οδού Κολοκοτρώνη και Ν. Γκάτσου" με Α.Μ. 16/2018» και έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κ. Ραπανάκη η οποία έθεσε υπόψη των μελών την με Α.Π. 5576/21-06-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, ως κάτωθι :

- Θέμα** : Εισήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:  
**«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΙ Ν. ΓΚΑΤΣΟΥ» (ΑΡ. ΜΕΛ.:16/2018)**  
**Σχετ.** : Αίτηση με αρ. πρωτ. 5563/20-06-2024

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του ανωτέρω σχετικού της εταιρίας Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Έγκατάσταση και λειτουργία συστήματος σηματοδότησης στον κόμβο της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών και των οδών Αγ. Γεωργίου, οδού Κολοκοτρώνη και Ν. Γκάτσου» (Αρ. Μελ.:16/2018) με αρχική προθεσμία εκτέλεσης την 24-12-2023.

Το έργο του θέματος αφορά σε εργασίες εγκατάστασης, λειτουργίας και διαχείρισης φαναριών οδικής κυκλοφορίας στον κόμβο της Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών και των οδών Αγ. Γεωργίου, της οδού Κολοκοτρώνη και της οδού Ν. Γκάτσου στο Βραχάτι Κορινθίας.

Το έργο ανατέθηκε στον εταιρεία Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με την διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 4782/2021.

Το συμφωνητικό υπεγράφη την 2047/24-03-2023 με προθεσμία περαίωσης των εργασιών εννέα (9) μήνες ήτοι έως την 24-12-2023 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Με την υπ' αριθμ. 144/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου – Βόχας εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες έως 24-03-2024.

Με την υπ' αριθμ. 63/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου – Βόχας εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες έως 24-06-2024.

Επειδή είναι σε αναμονή οι εργασίες σύνδεσης του πίνακα ηλεκτρικής παροχής της εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση του έργου εντός των συμβατικών χρονικών ορίων.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω από τα οποία δεν προκύπτει καμία υπαιτιότητα του αναδόχου, το συμφέρον του έργου, τις διατάξεις του αρθ. 147 του Ν. 4412/2016 , την εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου

**ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ**

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου για ένα (1) μήνα ήτοι έως τις 24-07-2024, «με αναθεώρηση» τιμών διότι η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε να τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση της παράτασης του έργου.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Δημήτριος Πολίτης  
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του

- την ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας,
- την υπ' αριθ. 16/2018 μελέτη του Δήμου Βέλου Βόχας
- την με Α.Π. 2047/24-03-2023 Δημόσια Σύμβαση,

και μετά από συζήτηση όπως λεπτομερώς στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά αναγράφονται

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση του έργου με τίτλο «Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος σηματοδότησης στον κόμβο της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών και των οδών Αγ. Γεωργίου, οδού Κολοκοτρώνη και Ν. Γκάτσου» με Α.Μ. 16/2018, μέχρι και την 24-07-2024, αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με αναθεώρηση τιμών, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθ. 96/2024  
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΤΣΗΣ**