

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της αριθ. 28/ 02 Ιουλίου 2024 τακτικής συνεδρίασης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 157/2024.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Αθανάσιο Μανάβη, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Αγγελόπουλο Χρήστο, γ) Γιαννακόπουλο Ιωάννη, δ) Μπουτσιούκο Ιωάννη, ε) Μπαχταλιά Βασιλική, στ) Σιάχο Ανδρέα, και ζ) Τριανταφύλλου Δημήτριο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **2^α Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00** σε τακτική διαζώσης, συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του **Προέδρου** της με αρ. πρωτ. **5876/28.06.2024** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, καθώς και στους Προέδρους των Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α] Αθανάσιος Μανάβης Δήμαρχος- Πρόεδρος, β] Αγγελόπουλος Χρήστος, γ] Γιαννακόπουλος Ιωάννης, δ] Μπουτσιούκος Ιωάννης, ε] Μπαχταλιά Βασιλική, στ] Σιάχος Ανδρέας, και ζ) Τριανταφύλλου Δημήτριος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 5^ο : Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 6^{ου} τριμήνου του έργου : «Αποπεράτωση κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος».

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής εισηγούμενος το **πέμπτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Δ.Ε. , την έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως κάτωθι :

Θέμα : Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 6^{ου} τριμήνου του έργου: «Αποπεράτωση κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος»

Σχετ. :

Έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παρ. 10 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 σας αποστέλλω την Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 1^{ου} τριμήνου του έργου :

Έργο:	«Αποπεράτωση κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος»
Αρ. Μελέτης:	02/2014 Επικαιροποιημένη
Ανάδοχος:	ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. Ανώνυμη Τεχνική, Τουριστική, Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία με το δ.τ. «GEOGENESIS Α.Ε.»
Ημ/νία Συμφωνητικού:	5789/02-08-2022 (22SYMV011045000 2022-08-03)
Ποσό Συμφωνητικού:	2.466.744,64 € (με Φ.Π.Α.)
Διάρκεια Σύμβασης:	Δώδεκα (12) μήνες
Έναρξη εργασιών:	03-08-2022
Λήξη Σύμβασης:	02-08-2023

1 ^η Παράταση:	27-12-2023 (Απόφαση Δ.Σ. με αριθμό 88/2023)
2 ^η Παράταση:	14-07-2024 (Απόφαση Δ.Σ. με αριθμό 145/2023)
6 ^ο Τρίμηνο:	Έως 02-02-2024
Περιγραφή εκτελεσμένου αντικειμένου:	Εργασίες επικάλυψης εσωτερικού αιθρίου και επένδυσης δοκών αιθρίου με γυψοσανίδες. Επένδυση τοίχων και δαπέδων WC με πλακίδια. Εργασίες επισκευής απορροής ομβρίων στον εξώστη του ορόφου. Εργασίες αντικατάστασης πλακιδίων στον όροφο λόγω αλλαγής κάτοψης. Εργασίες ελαιοχρωματισμού μεταλλικής κατασκευής ανελκυστήρα. Εκκαφή, επίχωση και διαμόρφωση τμήματος του περιβάλλοντα χώρου στο νότιο μέρος του οικοπέδου και σκυροδέτηση σταμπωτού δαπέδου. Εργασίες διαμόρφωσης χώρου εισόδου πολιτιστικού κέντρου δυτικά του κτιρίου και κατασκευή βόθρου στον χώρο αυτό. Συνέχιση εργασιών καλωδιώσεων οροφής. Τοποθέτηση μαρμαροποδιάς περιμετρικά του δώματος του κτιρίου.
Λογαριασμοί:	8 ^{ος} και 9 ^{ος} Λογαριασμός στις 24/11/2023 και 19/12/2023 αντίστοιχα.
Περιγραφή υπολειπόμενου αντικειμένου:	Θα συνεχιστούν οι προβλεπόμενες από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασίες.
Απρόβλεπτα περιστατικά:	-
Πρόβλεψη εκτέλεσης συμπλ. Εργασιών:	Έγκριση επειγουσών και πρόσθετων εργασιών με αρ. πρωτ. 6812/30-08-2023.

Ζευγολατιό, 05-02-2024
Οι επιβλέποντες Μηχανικοί Διευθύνουσας
Υπηρεσίας

Ιωάννης Καραΐσκος
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Ιωάννης Τσολάκης
Μηχανολόγος Μηχανικός MSc

Ζευγολατιό, 05-02-2024
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών

Δημήτριος Πολίτης
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση των ανωτέρω και κάλεσε την Δ.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 72 & 74^Α του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανωτέρω συνοπτική τριμηνιαία ανακεφαλαιωτική έκθεση για την πορεία του έργου «**Αποπεράτωση κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος**» για το 6^ο τρίμηνο, ήτοι από 02-11-2023 2023 έως 02-02-2024, χωρίς τη διατύπωση παρατηρήσεων.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α : **157/2024**.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ. Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜ. Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

Ακριβές απόσπασμα

Ζευγολατιό.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ